

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tato Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen „Dohoda“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána

mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO

65993390

DIČ:

CZ 65993390

číslo smlouvy:

03PT-006244

(dále jen „Objednatel“)

A

Společnost „**Morava – RD velké zakázky**“

tvořené společnostmi

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

vedoucí společník společnosti „**Morava – RD velké zakázky**“ na základě plné moci

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

188 27 527

DIČ:

CZ18827527

SHB, akciová společnost

se sídlem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO:

253 24 365

DIČ:

CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČO:

646 16 886

DIČ:

CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem:

Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35925621

DIČ:

2021986494

IČO k DPH:

SK2021986494

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“),**I.****ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky typu „Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody“ s názvem „*D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ*“, interní evidenční číslo zakázky 03PT-003866, byla mezi Smluvními stranami dne 3. 9. 2019 uzavřena Prováděcí smlouva (smlouva o dílo) na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-003367, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, č. smlouvy Zhotovitele 2018 068.07 s názvem související veřejné zakázky: *D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ* (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zajištění zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění vydání stavebního povolení a majetkoprávního projednání v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služba**“). Dne 29. 6. 2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž upravuje změnu v osobě

Správce Zhotovitele.

Dne 11. 09. 2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na dodatečné požadavky Objednatele týkající se šířkového uspořádání jízdních pasů u vybraných mostů a větve MÚK, dílčí podmínky plnění Smlouvy.

Dne 3. 08. 2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na dodatečné požadavky Objednatele týkající se technických parametrů vybraných stavebních objektů, dílčí podmínky plnění Smlouvy.

Dne 21. 09. 2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4/2021 ke Smlouvě, jímž byla odstraněna administrativní chyba při kompletaci Smlouvy.

Dne 22. 04. 2022 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 5/2022 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na nezbytnost dodatečně vyvolané koordinace s navazujícími úseky dálnice D1 a upřesnění organizace majetkoprávní přípravy, dílčí podmínky plnění Smlouvy.

Dne 12. 06. 2024 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 6/2024 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na nezbytnost upřesnění organizace majetkoprávní přípravy související mj. s transformací Objednatele, dílčí podmínky plnění Smlouvy.

Dne 10. 01. 2025 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 7/2025 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na nezbytnost upřesnění organizace majetkoprávní, dílčí podmínky plnění Smlouvy.

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Smlouva byla v registru smluv uveřejněna dne 6. 9. 2019 pod ID smlouvy 17004691, ID verze 10065674.
4. Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 29. 6. 2020 pod ID smlouvy 12226312, ID verze 13121780.
5. Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 11. 9. 2020 pod ID smlouvy 12833548, ID verze 13763408.
6. Dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 1. 9. 2021 pod ID smlouvy 16364523, ID verze 17619115.
7. Dodatek č. 4/2021 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 1. 10. 2021 pod ID smlouvy 16635219, ID verze 17916215.
8. Dodatek č. 5/2022 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 22. 4. 2022 pod ID smlouvy 18678383, ID verze 20076075.
9. Dodatek č. 6/2024 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 18. 7. 2024 pod ID smlouvy 27617472, ID verze 29522820.
10. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení, resp. systémové chyby interního software automatizujícího zveřejňování smluv v registru smluv nedošlo ke zveřejnění Dodatku č. 7/2025 ke Smlouvě v registru smluv. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Dodatek č. 7/2025 ke Smlouvě za uveřejněný v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že předmětný Dodatek 7/2025 ke Smlouvě je zrušen od počátku.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění výše citovaných dodatků částečně plněno.
12. Z důvodu zrušení Dodatku č. 7/2025 ke Smlouvě jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
13. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění citovaných dodatků, a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 7/2025 ke Smlouvě v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
14. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě ve znění citovaných dodatků.

II.

PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na tom, aby došlo ke splnění závazků obsažených ve Smlouvě ve znění citovaných dodatků. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění citovaných dodatků, jež tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody.
2. Původně sjednanou Smlouvou ve znění citovaných dodatků se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností této Dohody, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou, i když začnou běžet po účinnosti této Dohody.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy ve znění citovaných dodatků považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této Dohody, budou splněna podle tam sjednaných podmínek.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění citovaných dodatků.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění citovaných dodatků je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě.

4. Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této dohody.
6. Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Smlouva (smlouva o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07 ze dne 3. 9. 2019 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 29. 06. 2020 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 11. 09. 2020 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 3. 8. 2021 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 4/2021 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 21. 09. 2021 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 5/2022 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 22. 04. 2022 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 6/2024 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 12. 06. 2024 včetně všech součástí a příloh
Dodatek č. 7/2025 ke Smlouvě (smlouvě o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003866, číslo smlouvy Zhotovitele 2018 068.07, ze dne 10. 01. 2025 včetně všech součástí a příloh

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 Sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Reditelství silnic a dálnic s. p.
24.04.2025 11:02:52



Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.23
06:10:47 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.23
06:11:04 +02'00'

SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003866

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 068.07

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ“

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367.**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
datová schránka:	zjq4rhz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ na základě plné moci

se sídlem:	Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO:	18827527
DIČ:	CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku:	společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma:	společnost s ručením omezeným

a

další společníci společnosti:

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

společnost je zapsaná u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

akciová společnost

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

společnost je zapsaná u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147761/0100

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

společnost je zapsaná u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ2556901

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 33954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava –
Vítkovice

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

č.ú. 19-6355720207/0100

;

a

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem:

Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika

IČO:

35925621

DIČ:

2021986494

IČ k DPH

SK2021986494

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Okresného soudu
Bratislava I, vložka č. 35261/B

právní forma:

společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování dokumentace pro stavební povolení (včetně zajištění nutných podkladů), zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávního vypořádání stavby, dle podmínek Rámcové smlouvyPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	25.617.000,00 Kč
DPH:	5.379.570,00 Kč
včetně DPH:	30.996.570,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: dle přílohy č. 1
dokončení prací: dle přílohy č. 1
specifikace případných etap: dle přílohy č. 1
lhůta pro předání a převzetí díla: dle přílohy č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: dle přílohy č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nejsou stanoveny.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle Rámcové smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu stanovených v příloze č. 1.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
 - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy, dostupné na stránkách www.pjpk.cz,
3. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především řešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

Podklady předávané objednatel:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017
- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOTest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatek pohybu včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP
Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čistopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	Do 10 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 29 měsíců od zahájení

Odevzdání čístopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
-------------------------	--

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čístopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná
koordinační situace navíc 4x)
- čístopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná
koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4
(např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení

Současně s konceptem čístopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývajících částku k fakturaci).

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 369 688 917	0,635%	0,125%	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	21 961 600	4 318 400	26 280 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	21 406 560	4 210 440	25 617 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	97,47%	97,50%	97,48%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v **Rámcové smlouvě**. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v **Rámcové smlouvě**. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v **Rámcové smlouvě**

) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v **Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí **Rámcové smlouvy**.

Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v **Rámcové smlouvě**. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a

rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

V Brně dne 16. 7. 2019

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
3.2 Hydrotechnické výpočty			
3.3 Statické výpočty			
3.4 Výkresy			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požární bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů			
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Odhad stavebních nákladů
Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne 16. 7. 2019

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami			
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les			
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP			
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa			
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL			
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací			
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky			
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici			
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu			

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neoceňuje se	x
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana		
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení		
ČÁST A – CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
---	--	-----------------------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	
ČÁST C CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	
ČÁST D CELKEM	
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP	

V Brně dne 16. 7. 2019

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT- 003866
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 068.07
ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IČ**“
uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIC:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
datová schránka:	zjq4rhz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

vedoucí společník společnosti “Morava – RD velké zakázky“ na základě plné moci

se sídlem:	Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO:	18827527
DIC:	CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku:	společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma:	společnost s ručením omezeným

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,

IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IC: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zhotovitelem : **Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**
se sídlem: Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621
DIČ: 2021986494
IČ k DPH SK2021986494
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Okresního soudu
Bratislava I, vložka č. 35261/B

(dále jen „Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně vedoucího společníka společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro zakázku:

**„D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IC“
(dále jen „Zakázka“)**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce a v souladu s ustanovením Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o společnosti uzavřené dne 28. 3. 2018, kterým došlo k úpravě zastupování a jednání za společnost „Morava – RD velké zakázky“ pro zakázku se smluvní strany dohodly na následující změně Prováděcí smlouvy takto:

Vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro Prováděcí smlouvu bude v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění společnost

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

25564901

CZ25564901

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

společnost s ručením omezeným

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Složení společnosti „Morava - RD velké zakázky“ a její závazky se při realizaci Prováděcí smlouvy nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o společnosti.

.....
za Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
za společnost „Morava – RD velké zakázky“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2006 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DODATEK Č. 2/2020

KE SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003866

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 068.07

ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IČ“
uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

datová schránka:

zjq4rhz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou Smlouvu na základě plné moci

se sídlem:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

a

dalšími společníky společnosti:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykově náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem: Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35925621
DIČ: 2021986494
IČ k DPH SK2021986494
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě I, vložka č. 35261/B
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 09. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003866 a dne 29. 06. 2020 dodatek č. 1/2020 na zakázku „D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IČ“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2020, kterým dochází k termínovému posunu plnění odevzdání konceptu dokumentace.
3. Důvody posunu termínu jsou:
 - a. vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky Rozhodnutím Vlády České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. V důsledku této události byl zrušen výrobní výbor plánovaný na 01. 04. 2020, kde mělo být mimo jiné rozhodnuto o odsouhlasení nebo změně systému uložení mostů. Náhradou toho bylo pouze korespondenční jednání, při kterém návrh postupu Zhotovitele nebyl zpochybněn a nebyl požadavek na úpravu. Oddělení správy dálnic Morava se k návrhu vyjádřilo dne 04. 05. 2020, a na následném projednání dne 11. 05. 2020 vyplynul požadavek doložit statické prověření uložení mostů pomocí řešení preferovaného Objednatelem.
 - b. změna řešení projektu šířkového uspořádání jízdních pásů u dvou mostů a jedné větve MÚK na základě požadavku Objednatele
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně termínu části plnění týkající se dokončení Konceptu DSP, uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění. Nové znění zní takto:
Koncept DSP – do 12 měsíců od zahájení

Článek 3. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2020 zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 2/2020 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 11 -09- 2020

V Brně dne - 3 -08- 2020

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Zhotovitele
PK OSSENDORF s.r.o.:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020 a dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020
(dále jen „Dodatek č. 3“):**

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020 a dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na aktuální požadavky na parametry staveb a nutnost sjednocení přístupů navrhovaného řešení stavby s těmito požadavky, spočívající:
 - a. v doplnění dvou portálů pro liniové řízení dopravy,
 - i. přímá změna u SO 190.2 (zvětšení počtu portálů), 190.3 (technologie + konstrukce značek).
 - ii. vyvolané úpravy v rámci SO 101 + 110 (úprava krajnic a sovidel), SO 491, 493, 494, 498 (kabelová vedení, optické kabely, šachty).
 - iii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 300-800 (změna situace)
 - iv. úprava odhadu nákladů
 - b. doplnění automatických sčítačů dopravy,
 - i. nový SO 496 (sčítače dopravy; není vydáno ÚR, bude vedeno jako úprava stávajícího stavu bez nutnosti ÚR nebo SP)
 - ii. vyvolané úpravy v rámci SO 491, 493, 494, 498 (kabelová vedení, optické kabely, šachty).
 - iii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 100-800 (změna situace)
 - iv. úprava odhadu nákladů
 - c. úpravě šířky říms u šestnácti mostních objektů,
 - i. přímá změna u SO 201 (2 mosty), 202 (2 mosty), 203 (2 mosty), 204 (2 mosty), 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
 - ii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 100-800 (změna situace)
 - d. doplnění dvou revizních chodníků,
 - i. přímá změna u SO 202 + 203
 - ii. změnu nutno promítnout do situací všech SO řady 100-800 (změna situace)se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích částí projektové dokumentace.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v předchozím odstavci tohoto článku shodně konstatují, že Zhotovitelem zpracovávaný návrh řešení respektoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, byl v celém průběhu prací projednáván a konzultován s dílčími složkami Objednatele a byl v souladu s technickými i legislativními normami. Avšak na základě dílčích

dodatečných požadavků je účelné, před zahájením inženýrské činnosti a pokračující projektové činnosti upravit návrh tak, aby reflektoval aktuální potřeby.

- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že i přes skutečnosti uvedené v předchozích dvou bodech tohoto článku bude Zhotovitel své práce akcelarovat a dodatečné požadavky Objednatele, společně s ostatními připomínkami kontrolních orgánů Objednatele, budou zapracovány do čistopisu dokumentace ve lhůtě dvou měsíců od rozhodnutí Objednatele o rozsahu akceptovaných připomínek.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:*

Bez DPH: 26 058 480,- Kč

DPH: 5 472 281,- Kč

včetně DPH: 31 530 761,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně dne

.....

Za zhotovitele:

V Brně dne

.....

.....

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 369 688 917	0,635%	0,125%	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	21 961 600	4 318 400	26 280 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	21 406 560	4 210 440	25 617 000
Vícepráce	441 480		26 058 480
% změny z Nabídkové ceny	2,06%	0,00%	101,72%

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP					
Ocenění rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.					
D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ					
Žluté - uchazeč ocení hodinovou sazbu				Výčíslení víceprací	
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje					
2. Clenění stavby na objekty a technická a technologická zařízení					
3. Seznam vstupních podkladů					
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby					
2. Celkový popis stavby					
3. Připojení na technickou infrastrukturu					
4. Dopravní řešení					
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav					
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana					
7. Ochrana obyvatelstva					
8. Zásady organizace výstavby					
9. Celkové vodohospodářské řešení					
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů					
2. Katastrální situační výkres					
3. Koordinační situační výkres					
4. Speciální situační výkres					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					
1.1 Technická zpráva					
1.2 Výkresy					
2. Mostní objekty a zdi					
2.1 Technická zpráva					
2.2 Výkresy					
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva					
3.2 Hydrotechnické výpočty					
3.3 Statické výpočty					
3.4 Výkresy					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					
4.1 Technická zpráva					
4.2 Výkresy					
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva					
5.2 Výkresy					
5.3 Statická část					
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní					
6.1 Technická zpráva					
6.2 Výkresy					
7. Objekty drah					
8. Objekty pozemních staveb					
9. Ostatní stavební objekty					
10. Požární bezpečnostní řešení					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická					
2.1 Technická zpráva					
2.2 Výkresy					
Dokladová část					
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů					
2. Doklad podle jiného právního předpisu					
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury					
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)					
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem					
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy					
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace					
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL					
3. Projekt odpadového hospodářství					
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy					
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace					
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci					
7. Podrobný pedologický průzkum					
8. Hluková studie nebo její aktualizace					
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie					
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace					
11. Rešerše geotechnického průzkumu					
12. Hydrogeologický posudek					
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby					
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní					
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)					
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele					
17. Záborový elaborát					
Odhad stavebních nákladů					
Plán BOZP					
Reprografie					
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)					

V Brně dne

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
;
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 4/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020
a dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021**

(dále jen „Dodatek č. 4“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020 a dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku administrativní chyby při kompletaci Smlouvy, nedošlo k zařazení do platného dokumentu aktuální znění Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, které bylo vydáno v rámci podaného Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace evidované pod číslem 1 v rámci administrace veřejné zakázky, na jejímž základě došlo k podpisu Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany, pro vyloučení jakýchkoli pochybností při výkladu pojmů užitých ve Smlouvě a v Rámcové dohodě 01UK-003367 na jejímž základě došlo k uzavření Smlouvy, resp. její přílohy C Platby a platební podmínky Zvláštních obchodních podmínek, shodně prohlašují, že terminologicky označenou etapou dílčí části plnění „koncept čistopisu DSP“ se ve vztahu k platebním podmínkám Rámcové dohody objektivně rozumí etapa „čistopis DSP“.

**Článek 2.
Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 – Podrobné specifikace předmětu plnění, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly, při současném respektování skutečnosti, čistopis DSP již byl Objednateli předán, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění, odpovídajícího odevzdání konceptu čistopisu DSP je den účinnosti tohoto dodatku.

**Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně

Za zhotovitele:

V Brně

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.17
09:09:47 +02'00'
.....

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.17 09:10:04
+02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především řešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

Podklady předávané objednatel:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017
- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOTest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP
Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čistopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 10 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 29 měsíců od zahájení

Odevzdání čistopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
-------------------------	--

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čistopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná
koordinační situace navíc 4x)
- čistopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná
koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4
(např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení

Současně s konceptem čistopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 5/2022 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020,
dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 a dodatku č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021
(dále jen „Dodatek č. 5“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 a dodatek č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na majetkoprávním vypořádání měly být dle Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy zahájeny po vydání písemného pokynu k zahájení prací, s lhůtou pro dokončení stanovenou v délce 29 měsíců od výzvy. Písemný pokyn k zahájení prací byl vydán Objednatelem k 1. 12. 2019.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na majetkoprávním vypořádání bylo možné reálně zahájit až po zajištění čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení, jehož součástí byl i čistopis záborového elaborátu, tj. k 24. 7. 2021 tak, aby vstupní informace předmětné pro zadání geometrických plánů ze strany Objednatele a pro zahájení majetkoprávního jednání s třetími stranami určenými k vypořádání, nedoznávaly takových změn, kterými by došlo ke zmaření dosud provedených činností jak ze strany Objednatele, tak i ze strany Zhotovitele.
- 1.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodě 1.3 tohoto článku dodatku dohodly na úpravě lhůty pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.
- 1.5. Smluvní strany dále shodně konstatují, že z důvodu dodatečné koordinace odvodnění navazující stavby Rozšíření D1 na šestipruhé uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ, zpracovávané ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, je nezbytné vyhodnotit technické dopady do projektového návrhu DSP stavby 01191.A a v případě potvrzení možnosti úpravy bez dopadu na vydané územní rozhodnutí stavby 01191.A, tento následně před podáním žádosti o stavební povolení upravit.
- 1.6. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodě 1.5 tohoto článku dodatku dohodly na zajištění technické pomoci vedoucí v první fázi k vyhodnocení technických dopadů a ve druhé fázi k úpravě dílčích částí dříve vyskládané projektové dokumentace pro stavební povolení.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:*

Bez DPH: 26.177.480,- Kč

DPH: 5.497.271,- Kč

včetně DPH: 31.674.751,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku smlouvy.

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy. Úpravy spočívající v zapracování nové části plnění Technická pomoc a úpravě lhůty plnění dílčí část „Dokončení majetkoprávní vypořádání“.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – netýká se
- Příloha č. 3 – Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatek a pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především rešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zpracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Zhotovitel pro Objednatele zajistí Technickou pomoc (dále jen „TP“) spočívající v:

1. Fáze: vyhodnocení věcných a legitimních dopadů odvodnění stavby D1 01311 do stavby D1 01911.A, včetně projednání závěrů se změnou dotčenými stranami
2. Fáze: zpracování dopadů odvodnění do dílčích částí DSP

Podklady předávané objednatel:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017

- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019
- dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Rozšíření D1 na šestipruhé uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhé uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP

Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čístopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 14 dnů od zpracování 2. fáze TP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 20 měsíců od vyskladnění čístopisu DSP
Odevzdání čístopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
1. fáze TP	Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 5
2. fáze TP	Do 1 měsíce od projednání 1. fáze TP s Objednatelům a jeho pokynu k zpracování

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čístopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 4x)
- čístopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení
- 1. fáze TP 1x elektronicky
- 2. fáze TP součást PD pro podání žádosti o stavební povolení

Současně s konceptem čístopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

TP bude Zhotovitelem fakturována po ukončení a protokolárním předání každé jednotlivé fáze.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Technická pomoc objednateli	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 369 688 917	0,635%	0,125%		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	21 961 600	4 318 400		26 280 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	21 406 560	4 210 440		25 617 000
Vícepráce dle Dodatku č. 3	441 480			26 058 480
Vícepráce dle Dodatku č. 5			119 000	26 177 480
% změny z Nabídkové ceny	2,06%	0,00%	0,00%	102,19%

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu				Výčíslení víceprací dle Dodatku č. 3	
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje					
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení					
3. Seznam vstupních podkladů					
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby					
2. Celkový popis stavby					
3. Připojení na technickou infrastrukturu					
4. Dopravní řešení					
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav					
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana					
7. Ochrana obyvatelstva					
8. Zásady organizace výstavby					
9. Celkové vodohospodářské řešení					
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů					
2. Katastrální situační výkres					
3. Koordinační situační výkres					
4. Speciální situační výkres					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					
1.1 Technická zpráva					
1.2 Výkresy					
2. Mostní objekty a zdi					
2.1 Technická zpráva					
2.2 Výkresy					
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva					
3.2 Hydrotechnické výpočty					
3.3 Statické výpočty					
3.4 Výkresy					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					
4.1 Technická zpráva					
4.2 Výkresy					
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva					
5.2 Výkresy					
5.3 Statická část					
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní					
6.1 Technická zpráva					
6.2 Výkresy					
7. Objekty drah					
8. Objekty pozemních staveb					
9. Ostatní stavební objekty					
10. Požární bezpečnostní řešení					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická					
2.1 Technická zpráva					
2.2 Výkresy					
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů					
2. Doklad podle jiného právního předpisu					
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury					
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)					
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem					
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy					
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace					
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL					
3. Projekt odpadového hospodářství					
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy					
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace					
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci					
7. Podrobný pedologický průzkum					
8. Hluková studie nebo její aktualizace					
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie					
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace					

11. Režerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
17. Záborový elaborát
Odhad stavebních nákladů
Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne

Technická pomoc

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
1. fáze - prověření a vyhodnocení koordinačních dopadů stavby D1 01311			
2. fáze - zapracování dopadů stavby D1 01311			
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci

se sídlem Tovačova 502/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a

další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 6/2024 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020,
dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatku č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 a dodatku č. 5/2022
ze dne 22. 04. 2022
(dále jen „Dodatek č. 6“):**

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatek č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 a dodatek č. 5/2022 ze dne 22. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu nově vzniklých skutečností je nezbytné koordinovat postup majetkoprávního vypořádání s realizací záměru společnosti Gasnet s.r.o., kdy ze strany Gasnet s.r.o. došlo k odkoupení dluhu jednoho z podílových vlastníků p.č. 75/1 a 74/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice, čímž byly z časového a věcného hlediska zmařeny dosavadní úkony Zhotovitele k zajištění omezení vlastnického práva vyvlastněním.
- 1.3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že změnou právní formy Objednatele na státní podnik, byly některé již zahájené majetkoprávní úkony zmařeny a musely být zajištěny opakovaně s nacíalý Objednatele platnými v době ukončení dílčího úkonu.
- 1.4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že na základě rozhodnutí Objednatele bylo nezbytné zajistit odděleně majetkoprávní připravenost pro předstihové činnosti (kácení, přeložky EG.D).
- 1.5. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu majetkoprávní činnosti Zhotovitele bylo nezbytné aktualizovat podklad Objednatele, kterým byl Záborový elaborát (dále jen „ZE“) ve formátu *.vfkze, jakožto nezbytný formát pro účely evidence v MPV systému Objednatele. Aktualizace podkladu, spočívající v průpisu geometrických plánů, v průpisu zajištěných majetkových práv ve prospěch Objednatele a úpravami ZE v souvislosti se změnami popsányi podrobně v předešlých bodech tohoto dodatku), vyžadovala ze strany Zhotovitele opakovaná součinnost při kontrole aktualizovaného stavu ZE se stavem faktickým.
- 1.6. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodech 1.2 až 1.5 tohoto článku dodatku dohodly na úpravě lhůty pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby a ceny plnění části B Inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání Soupisu prací.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:*

Bez DPH: 26 438 000,- Kč

DPH: 5 551 980,- Kč

včetně DPH: 31 989 980,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku smlouvy.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy. Úpravy spočívají v úpravě lhůty plnění dílčí část „Dokončení majetkoprávní vypořádání“.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

.....

V Brně dne

.....

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatek pohybu včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především řešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zpracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Zhotovitel pro Objednatele zajistí Technickou pomoc (dále jen „TP“) spočívající v:

1. Fáze: vyhodnocení věcných a legitimních dopadů odvodnění stavby D1 01311 do stavby D1 01911.A, včetně projednání závěrů se změnou dotčenými stranami
2. Fáze: zpracování dopadů odvodnění do dílčích částí DSP

Podklady předávané objednatelem:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017

- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019
- dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP

Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čístopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 14 dnů od zpracování 2. fáze TP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 31.12.2024
Odevzdání čístopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
1. fáze TP	Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 5
2. fáze TP	Do 1 měsíce od projednání 1. fáze TP s Objednatelům a jeho pokynu k zpracování

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čístopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 4x)
- čístopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení
- 1. fáze TP_ 1x elektronicky
- 2. fáze TP součást PD pro podání žádosti o stavební povolení

Současně s konceptem čístopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

TP bude Zhotovitelem fakturována po ukončení a protokolárním předání každé jednotlivé fáze.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 369 688 917	0,635%	0,125%		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	21 961 600	4 318 400		26 280 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	21 406 560	4 210 440		25 617 000
Vícepráce dle Dodatku č. 3	441 480			26 058 480
Vícepráce dle Dodatku č. 5			119 000	26 177 480
Vícepráce dle Dodatku č. 6		260 520		26 438 000
% změny z Nabídkové ceny				103,20%

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – DSP vč. IČ

Žlutě - uchazeč oceňuje hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
				Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby					
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>					
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu - souhlas s odnětím půdy ze ZPF - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení					
ČÁST A – CELKEM					

DODATEK č.6: zatřídění argumentace do soupisu**část B soupisu**

bod 1.2. - koordinace s Gasnet

jednání s podílovými vlastníky služebnosti (13 podílových spoluvlastníků služebnosti 6ti stavebních objektů (Gasnet, BVAIK, ŘSD)

jednání s Gasnetem, jednání s Kaštanová Group (směny pozemků mezi Gasnet a Kaštanová Group) - vliv na ŘSD majetkoprávní vypořádání

bod 1.3. nové vzory smluv:

- nová Smlouva budoucí břemenná EGD, třístranná (Egd, ŘSD, město) na pozemky města Brna
- nová Smlouva o právu provést stavbu OMV, dvoustranná (OMV, ŘSD)
- nová Smlouva budoucí břemenná Gasnet – Kaštanová, třístranná (Gasnet, Kaštanová Group, ŘSD)
- nová Smlouva břemenná EGD – Metroproperties, třístranná (Egd, ŘSD, Metroproperties)
- nová Smlouva o právu provést stavbu – Metroproperties, dvoustranná (ŘSD, Metroproperties)
- nová smlouva břemenná Gasnet (objekty plynu)– (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 15ti stranná
- nová Smlouva břemenná RDS (objekty ŘSD, mosty, kanalizace, VO) - (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 14ti stranná
- nová Smlouva břemenná SMB (objekty kanalizace) - (na LV 13ti podílových spoluvlastníků), 15ti stranná
- Nová plná moc od Gasnetu pro vyvlastnění (žádosti, předložení k podpisům, urgence Gasnet, vysvětlování, že je opravdu potřeba plnou moc znovu)

S ohledem na znovu předkládané smlouvy k podpisům, bylo třeba ověřit, aktuálnost vzorů smluv Egd, Gasnet a nechat smlouvy znovu schválit a potvrdit interní čísla smluv u těchto subjektů)

bod 1.3. - opakované činnosti (znovu vytvoření návrhů na vklad a zajištění podpisů subjektů)

bod 1.4. souvisí s projednáním předstihového kácení - informační dopisy o oznámení zahájení vstupů na pozemky, komunikace s vlastníky pozemků o

bod 1.5. dodatku: kontrola a projednání revizi aktualizace ZE s GBG - 48hod

část D soupisu:

změna lhůty plnění MPV +12m = 12m x 4h/m - KD, jednání, vč. přepravy podkladů

MPV systém-změna lhůty plnění MPV +12m = cca 6,6 hod / měsíc - průběžné evidence v MPV systému

				Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu					
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí					
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem					
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993					
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků					
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru					
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.					
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB					
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy					
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN					
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN					
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)					
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí					
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem					
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene					
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene					
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)					
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva					
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytkové ornice					
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění					
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.					
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení
ČÁST C CELKEM

				Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 6	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Hodinová náročnost víceprací	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.					
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy					
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP					

V "doplňí uchazeč" dne "doplňí uchazeč"



Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci

se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a

další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8. 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 7/2024 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020,
dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatku č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021 dodatku č. 5/2022 ze
dne 22. 04. 2022 a dodatku č. 6/2024 ze dne 12. 06. 2024**

(dále jen „Dodatek č. 7“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021, dodatek č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021, dodatek č. 5/2022 ze dne 22. 04. 2022 a dodatek č. 6/2024 ze dne 12. 06. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že dohoda o uzavření smlouvy budoucí břemenné pro vyvolanou přeložku podzemního vedení NN Gasnet na pozemku p.č. 75/126 v k.ú. Brněnské Ivanovice není ze strany vlastníka pozemku stále uzavřena, a to i přes opakovaný příslib majitele předmětného pozemku. Smluvní strany se dohodly, že proběhne omezení vlastnického práva vyvlastněním.
- 1.3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že došlo k časovému prodloužení výkupu dalších částí pozemků na LV města. Toto prodloužení vzniklo na straně Statutárního města Brna, a to na základě jeho interního odsouhlasování prodeje pozemků a prošetřování jednotlivých složek města k umožnění prodeje, a to i včetně zajišťování samostatných geometrických plánů (stávající vedení a kanalizace městských organizací).
- 1.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodech 1.2. a 1.3. tohoto článku dodatku dohodly na úpravě lhůty pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny termínového plnění jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy. Úpravy spočívají v úpravě lhůty plnění dílčí část „Dokončení majetkoprávní vypořádání“.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatek pohybu včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především řešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zpracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Zhotovitel pro Objednatele zajistí Technickou pomoc (dále jen „TP“) spočívající v:

1. Fáze: vyhodnocení věcných a legitimních dopadů odvodnění stavby D1 01311 do stavby D1 01911.A, včetně projednání závěrů se změnou dotčenými stranami
2. Fáze: zpracování dopadů odvodnění do dílčích částí DSP

Podklady předávané objednatel:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017

- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019
- dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Rozšíření D1 na šestipruhé uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhé uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP

Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čístopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 14 dnů od zpracování 2. fáze TP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 31. 07. 2025
Odevzdání čístopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
1. fáze TP	Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 5
2. fáze TP	Do 1 měsíce od projednání 1. fáze TP s Objednatelem a jeho pokynu k zpracování

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čístopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 4x)
- čístopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení
- 1. fáze TP 1x elektronicky
- 2. fáze TP součást PD pro podání žádosti o stavební povolení

Současně s konceptem čístopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

TP bude Zhotovitelem fakturována po ukončení a protokolárním předání každé jednotlivé fáze.