

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo „Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63,
Slavkov u Brna – I. etapa“ uzavřené dne 22.2.2024, ve znění
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 20.6.2024 a Dodatku č. 2 uzavřeného
dne 23.10.2024
(dále jen Dodatek č. 3)**

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expositura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632.
zastoupen: 
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.2.2024 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.6.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024 (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna – I. etapa.
- 2.2 V průběhu provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly a nemohly být známy při zpracování projektové dokumentace, a jejichž realizace je nezbytná k odvrácení havarijního stavu domu na Husově ulici č.p. 63. Dále tento dodatek

narovnává rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi a předpokladem z projektové dokumentace. Na straně přípočtů se jedná zejména o doplnění 1 ks mikropiloty, nástřik torkretu o 0,5m výše na celé ploše štítu, výdřevu klenutého oblouku v průjezdu, prodloužení nových pasů v průjezdu, doplnění výměry nového stropu nad 1.NP a adekvátní zvýšení vedlejších nákladů spojených s vícepracemi. Na straně odpočtů se jedná o vypuštění položek souvisejících s injektážemi trhlin a sešíváním trhlin na nárožích, které z důvodu změny technologie (přezdění zdiva a kompletní zajištění štítu) nebylo potřeba provést.

- 2.3 V důsledku uvedených skutečností je nezbytné změnit Smlouvu o dílo způsobem dále v tomto Dodatku č. 3 uvedeným.

IV. Změna ceny prací a dodávek

- 4.1 Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy bude nově znít následovně:

„4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	5 008 352,24 Kč
DPH 21%	1 051 753,97 Kč

Cena celkem vč. DPH 6 060 106,21 Kč

Navazující část ustanovení čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo zůstává nezměněna.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
- 5.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.5. Uzavření Dodatku č. 3 bylo odsouhlaseno na 96. schůzi rady města usnesením č. 1561/96/RM/2025 ze dne 28.4.2025.
- 5.6. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále.

Příloha: změnové listy č. 13-17

Ve Slavkově u Brna dne
dle data elektronického podpisu:

Za objednatele:

Michal Boudný




Digitální podpis:
29.04.2025 12:15

.....
Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne
dle data elektronického podpisu:

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2406_1** **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**
Palackého náměstí 65 DIČ: **CZ00292311**
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			343 483,06
PSV			-127 160,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			216 322,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	216 322,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **216 322,70** CZK

v



Za zhotovitele

dne

Michal Boudný



Digitální podpis:
29.04.2025 12:15

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Dodatek	0,00	216 322,70		216 322,70	100
ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - méněpráce	0,00	-238 176,14		-238 176,14	-110
ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - vícepráce	0,00	454 498,84		454 498,84	210
Celkem za stavbu					216 322,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			164 136,85	75,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			165 977,70	76,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 637,20	-1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 004,60	6,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 943,53	3,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-123 053,89	-56,9
783	Nátěry	PSV			-11 050,00	-5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 001,11	0,9
Cena celkem					216 322,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-822,15		
1	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-0,40500	2 030,00	-822,15	RTS 25/ I	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 115,20		
2	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	-12,80000	634,00	-8 115,20	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		-12,8		-12,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 000,78		
3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-1,17739	850,00	-1 000,78	Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-65 703,37		
4	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	-10,70000	299,00	-3 199,30	RTS 25/ I	RTS 24/ II
5	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	-4,20000	615,00	-2 583,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
6	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-0,38188	1 410,00	-538,45	RTS 25/ I	RTS 24/ II
7	762-001	Revize stávající výdřevy, oprava aktivace a doplnění - odhad, upřesnění se na základě prohlídky	kpl	-1,00000	50 000,00	-50 000,00	Vlastní	Indiv
8	60515248R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 - 6 m	m3	-0,20716	11 320,00	-2 345,05	RTS 25/ I	RTS 24/ II
9	60515283R	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 1 - 4 m	m3	-0,17472	11 780,00	-2 058,20	RTS 25/ I	RTS 24/ II
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-607,24000	8,20	-4 979,37	RTS 25/ I	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-151 484,64		
11	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-1 000,40000	64,40	-64 425,76	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		pol. 6 - U 100 : -279,8		-279,80000				
		pol. 9 - U 120 : -720,6		-720,60000				
12	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	-301,40000	119,00	-35 866,60	Vlastní	Indiv
		pol. 9 - P20 : -141,3		-141,30000				
		pol. 10 - U 120 : -128,1-32		-160,10000				
13	13384325R	Tyč ocelová U 100, S235JR	t	-0,28819	34 920,00	-10 063,59	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		pol. 6 : -279,8*1,03*0,001		-0,28819				

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR	t	-0,90712	31 950,00	-28 982,48	RTS 25/ I	RTS 24/ II

pol. 9 : -720,6*1,03*0,001

-0,74222

pol. 10 : -(128,1+32)*1,03*0,001

-0,16490

15	13611248R	Plech hladký S235JR 20,00 x 1000 x 2000 mm	t	-0,14554	36 020,00	-5 242,35	RTS 25/ I	RTS 24/ II
----	-----------	--	---	----------	-----------	-----------	-----------	------------

pol. 20 : -141,3*1,03*0,001

-0,14554

16	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,40895	2 400,00	-3 381,48	RTS 25/ I	Indiv
17	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,40895	2 500,00	-3 522,38	Vlastní	Indiv

Díl: 783	Nátěry	-11 050,00						
-----------------	---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

18	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-65,00000	170,00	-11 050,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

-65

-65,00000

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				164 959,00		
1	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm	m	25,00000	4 365,00	109 125,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		nově : 25*6		150,00000				
		původně : -25*5		-125,00000				
2	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 0,6 MPa	h	4,00000	3 170,00	12 680,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		4		4,00000				
3	285377112R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 28 mm	m	2,00000	1 952,00	3 904,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		pol. 6 : 24		24,00000				
		původně : -22		-22,00000				
4	26113OA0	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	25,00000	1 570,00	39 250,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		nově : 25*6		150,00000				
		původně : -25*5		-125,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				165 977,70		
5	360366111R00	Výztuž střík. betonu oc. sítí do 200 m, hor. suché	m2	25,00000	737,00	18 425,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,25000		6,25000				
		větší výměra o 0,5 m na výšku : 12,5*0,5*3		18,75000				
6	395343156R00	Bet.střík., jádr.vrstva obezd.v opěře,C 25/30 XA1	m2	93,75000	1 077,00	100 968,75	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		první vrstva bez výztuže : 12,5*6		75,00000				
		větší výměra o 0,5 m na výšku : 12,5*0,5*3		18,75000				
7	395344116R00	Beton střík.,uzav. vrstva 3 cm v opěře,C 25/30 XA1	m2	6,25000	523,00	3 268,75	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		12,5*0,5		6,25000				
8	395367111R00	Kotvičky pro přichycení sítí nastřelené pistolí	kus	564,00000	76,80	43 315,20	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		94*6		564,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 478,00		
9	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	12,00000	456,50	5 478,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 005,38		
10	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,65339	850,00	15 005,38	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				72 646,90		
11	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	54,00000	299,00	16 146,00	RTS 25/ I	Indiv
		dřevěné rámy : 12*3,5+24*0,5		54,00000				
12	762712130R00	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	42,70000	558,00	23 826,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vydřevění klenutého oblouku : 2,7+3,4+1,3+0,8		8,20000				
		3,7+3,5+3,1+1,8+0,8		12,90000				
		dřevěné rámy : 12*1,8		21,60000				
13	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,15283	1 410,00	3 035,49	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,15283		2,15283				
14	60515247R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 - 4 m	m3	2,15283	11 210,00	24 133,22	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výdřevy : 21,1*0,16*0,16*1,1		0,59418				
		rámy : 12*1,8*0,16*0,16*1,1		0,60826				
		54*0,1*0,16*1,1		0,95040				
15	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	671,41310	8,20	5 505,59	RTS 25/ I	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 430,75		
16	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	169,60000	144,00	24 422,40	Vlastní	Indiv
		pol. 6 : 84,8		84,80000				
		přesunutí po torkretech : 84,8		84,80000				
17	13611238R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,10176	34 000,00	3 459,84	RTS 25/ I	Indiv
		pol. 6 : 84,8/1000*1,2		0,10176				
18	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,11194	2 400,00	268,66	RTS 25/ I	Indiv
19	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,11194	2 500,00	279,85	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 001,11		
20	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,88800	252,50	224,22	RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 13	Změny v zajištění východního štítu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,88800	151,00	134,09	Vlastní	Indiv
22	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,43200	25,00	310,80	Vlastní	Indiv
23	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,88800	650,00	577,20	Vlastní	Indiv
24	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	0,88800	850,00	754,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	03	Dodatek
Rozpočet:	ZL 14	Prodloužení a změna tvaru BP.01

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
-------------	---	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 377,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 377,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 377,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	95 377,23 CZK
----------------------------	----------------------

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			80 848,89	84,8
998	Přesun hmot	HSV			14 528,34	15,2
Cena celkem					95 377,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 14	Prodloužení a změna tvaru BP.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 848,89		
1	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,00000	1 840,00	7 360,00	Vlastní	Indiv
		10*0,4		4,00000				
2	985671113	Ztužující věnce obrušní a příčné ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,80850	4 900,00	28 461,65	Vlastní	Indiv
		1,8*0,4*0,5*2		0,72000				
		-7,85*0,4*0,5		-1,57000				
		(1,8+7,85)*1,1*0,3+(1,8+7,85)*0,4*0,9		6,65850				
3	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	7,45800	1 000,00	7 458,00	Vlastní	Indiv
		1,8*0,5*2		1,80000				
		-7,845*0,5*2		-7,84500				
		9,645*(0,7+0,3+0,4)		13,50300				
4	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	7,45800	100,00	745,80	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,45800		7,45800				
5	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	1,03728	35 500,00	36 823,44	Vlastní	Indiv
		KT_1 : 10*0,8*3,853/1000		0,03082				
		Prodloužení BP.01 : 6*1,8*3,85/1000		0,04158				
		6*1,8*1,58/1000		0,01706				
		18*1,8*0,39/1000		0,01264				
		Nový pas 150 kg/m3 : -0,2373		-0,23730				
		7,8165*0,15		1,17248				
Díl: 998		Přesun hmot				14 528,34		
6	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,09217	850,00	14 528,34	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa	
Objekt:	03	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 15	Doplnění stropu 1.NP nad schodištěm	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna		IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 149,97
PSV			4 238,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 388,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 388,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			16 388,64 CZK
v _____ dne _____  _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 879,50	11,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 971,08	36,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 325,20	20,3
998	Přesun hmot	HSV			974,19	5,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 238,67	25,9
Cena celkem					16 388,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 15	Doplnění stropu 1.NP nad schodištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 879,50		
1	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>HEA 120 : 2,25*19,89/1000</i>	t	0,04475	42 000,00	1 879,50	Vlastní	Indiv
				<i>0,04475</i>				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 971,08		
2	411321616R00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 <i>2,9*0,14</i>	m3	0,40600	3 550,00	1 441,30	RTS 25/ I	Indiv
				<i>0,40600</i>				
3	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari <i>1 ks : 12,63/1000</i>	t	0,01263	29 900,00	377,64	RTS 25/ I	Indiv
				<i>0,01263</i>				
4	411361821R00	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 <i>5*6*0,62/1000</i>	t	0,01860	29 900,00	556,14	RTS 25/ I	Indiv
				<i>0,01860</i>				
5	411354239R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 49 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm <i>2,9</i>	m2	2,90000	1 240,00	3 596,00	Vlastní	Indiv
				<i>2,90000</i>				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 325,20		
6	953944116R00	Vstřelování hřebů, D 8 x 30 až 70 mm <i>po 200 mm : 6,8/0,2</i>	kus	34,00000	97,80	3 325,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
				<i>34,00000</i>				
Díl: 998		Přesun hmot				974,19		
7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,14611	850,00	974,19	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 238,67		
8	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg <i>6,8*3,8</i>	kg	25,84000	119,00	3 074,96	Vlastní	Indiv
				<i>25,84000</i>				
9	14550150	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x30x3mm <i>25,84*1,15/1000</i>	t	0,02972	34 000,00	1 010,48	Vlastní	Indiv
				<i>0,02972</i>				
10	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,03127	2 400,00	75,05	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 15	Doplnění stropu 1.NP nad schodištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,03127	2 500,00	78,18	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	03	Dodatek
Rozpočet:	ZL 16	Odečet injektáže a sešití trhlin

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
-------------	---	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-702 450,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-702 450,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-702 450,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-702 450,00 CZK
----------------------------	------------------------

v



Za zhotovitele

dne

Michal Boudný



Digitální podpis:
29.04.2025 12:16

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-702 450,00	100,0
Cena celkem					-702 450,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 16	Odečet injektáže a sešití trhlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-702 450,00		
1	985421144	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou, šířka trhlin přes 10 do 15 mm, tloušťka zdiva přes 600 mm	m	-105,00000	2 700,00	-283 500,00	Vlastní	Indiv
2	985421144_1	Materiál - injektáž trhlin	m	105,00000	540,00	56 700,00	Vlastní	Indiv
3	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	-399,00000	1 050,00	-418 950,00	Vlastní	Indiv
4	985442292	Příplatek k cenám přídavné šroubovitě nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	-315,00000	180,00	-56 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	03	Dodatek
Rozpočet:	ZL 17	Zvýšení vedlejších nákladů

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
-------------	---	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			102 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	102 500,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Michal Boudný



Digitální podpis:
29.04.2025 12:17

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			10 000,00	9,8
960	Kompletační činnost	VN			90 000,00	87,8
OST	Ostatní náklady	ON			2 500,00	2,4
Cena celkem					102 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	03	Dodatek
R:	ZL 17	Zvýšení vedlejších nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00		
1	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 960		Kompletační činnost				90 000,00		
2	045203001	Kompletační činnost	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: OST		Ostatní náklady				2 500,00		
3	013254101	Náklady na monitoring průběhu výstavby	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv