

Oprava povalové lávky na rybníku č.1

Změnový list k úpravám rozsahu prací a termínu stavby

ZL č. 1

KOMU:

ZOO Ostrava

OD:

JURÁŇ s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.1

Popis provedených změn :

1. Zvětšení rozsahu opravy o skrytě napadené sloupky, výměna stávajícího kotvení sloupů

Po demontáži dřevěné podlahy bylo zjištěno lokální napadení některých sloupů hnilobou. Současně byl zjištěn velmi špatný stav uchycení sloupů- koroze na závitových tyčích. Byla dohodnutá demontáž všech sloupů, velké i menší opravy sloupů (plátování, tmelení). Takto provedená údržba prodlouží životnost ponechaných částí

2. Provedení nosné části podlahy- podelných nosníků

Bylo rozhodnuto, na základě zjištěné pevnosti vnitřních příčných trubkových spojek mezi patkami, že trubky budou využity jako podpora podélného nosníku uprostřed. Nebudou provedeny dodatečné základy pro stabilizaci průhybu plosné výplně lávky (terasových prken).

Z hlediska budoucích oprav bylo rozhodnuto o vynechání podkladního hliníkového profilu. Místo toho dodavatel pro uchycení provede navrtání nosného profilu k instalaci úchyty šroubů, a po celé délce profilů podloží prkna plastovým systémovým profilem, který účinně sníží stykovou plochu mezi prknem a nosníkem. Takové řešení sníží vznik poruch na daných detailech, a neovlivní výslednou pevnost nosných profilů. Zároveň bude provedena repase dřevěných sloupků zábradlí.

Celkové změny vedou k malé úspoře nákladů, technicky přispějí k delší životnosti provedených oprav. Práce přesunuta mimo stavbu do krytých prostor (oprava sloupů v provozech dodavatele) zajistí lepší kvalitu provedených oprav.

Dodavatel vzhledem k zvýšené pracovnímu na nosnících a k zvětšení rozsahu oprav nárokuje prodloužení termínu dodávky díla.

jméno zadavatele:

**Zoologická zahrada a botanický park
Ostrava p.o.**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD

938 896,00

Nová cena:

928 234,46

Rozdíl v ceně:

-10 661,54

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

30.05.2025

Poznámka:

přílohy:

schválil (Dodavatel):

Jméno a
příjmení

podpis:

schválil (Objednatel):

Jméno a
příjmení

podpis:

schválil (TDI):

Jméno a
příjmení

podpis:

datum:

24.04.2024

Změnový list č.1

Stavba: Oprava povalové lávky na rybníku č.1

Objekt:

Část: Celková oprava nadzemní části povalové lávky

JKSO:

Zhotovitel JURÁŇ s.r.o.

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
<i>z toho</i>		<i>Měněpráce</i>	- 126 341,14 Kč
		<i>Vícepráce</i>	115 679,60 Kč
Rozdíl			-10 661,54 Kč

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
ZS	ZARIZENI STAVENISTE		- Kč
PV	PROVOZNI Vlivy		- Kč
KC	KOMPLETACNI Cinnost		- Kč
OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKEM	-	10 661,54 Kč
---------------	----------	---------------------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Oprava povalové lávky na rybníku č.1

Místo: Datum: 24.04.2025

Zadavatel: ZOO Ostrava Projektant:
Zhotovitel: Jurán s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-126 341,14	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-43 560,00	
	D	2	Základy				-43 560,00	
1	K	27527R3IM	Dodávka a montáž základové patky pro rošt podlahy	ks	33,000	-1 320,00	-43 560,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-82 781,14	
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-82 781,14	
9	K	76295R4IM	Dodávka a montáž Al podkladního roštu	m2	141,700	-584,20	-82 781,14	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Oprava povalové lávky na rybníku č.1

Místo: Datum: 24.04.2025

Zadavatel: ZOO Ostrava Projektant:
Zhotovitel: Jurář s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 679,60	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				115 679,60	
	D	762	Konstrukce tesařské				115 679,60	
2	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	132,000	174,50	23 034,00	CS ÚRS 2025 01
3	M	3119R4	tyč závitová M14, matice uzavřené m14, podložka plochá m14- A2	sb	1,000	6 520,00	6 520,00	
4	K	76208R1	Demontáž sloupků zábradlí, z důvodu zkorodovaného kotvení	ks	66,000	314,00	20 724,00	
5	K	76208R2	Tmelení sloupků lávky po narušení šrouby	ks	66,000	47,60	3 141,60	
6	K	76222R3	Plombování poškozených sloupků zábradlí	ks	5,000	788,00	3 940,00	
7	K	76222R4	D+M plastových podložek mezi dřevo a kov	ks	220,000	96,00	21 120,00	
8	K	762223R5	Vrtání děr pro mostovky	ks	1 200,000	31,00	37 200,00	