

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č. SPD/5/2024/ č. zhotovitele: 12-4125-0100

Objednatel: **Swaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
IČO: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
se sídlem: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaný: v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném u Krajského úřadu Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka
- ve věcech technických: Ing. [REDACTED], projektový a technický manažer

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1622321399/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Sweco a.s.**
IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7326

zastoupený: Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 151
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1700041/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitelé společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.03.2024 Smlouvu č. SPD/5/2024/č. zhotovitele: 12-4125-0100 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Kadolec – kanalizace a napojení na ČOV**“, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). V příloze č. 1 Smlouvy byly sjednány tyto termíny pro dokončení a předání Díla – pro DUSP: 30.11.2024 a pro DPS: 28.02.2025. Tyto termíny byly prodlouženy Dodatkem č. 1 Smlouvy č. SPD/5/2024 pro DUSP 30.4.2025 a pro DPS 30.6.2025
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) je mimo jiné změna termínů dokončení a předání Díla. Na straně Objednatel totiž nastala okolnost, pro kterou nemohl Zhotovitel splnit svou povinnost předložit DUSP ve lhůtě sjednané Smlouvou a Dodatkem č. 1. Vzhledem k tomu, že bylo nutné změnit trasování výtlačku je novou skutečností vycházející z této změny potřeba projednání umístění potrubí se soukromými vlastníky pozemků oproti původně předpokládané variantě umístění v komunikaci ve vlastnictví obce Kadolec a městyse Křižanov. S ohledem na uvedené skutečnosti, které nebyly předpokládány v době uzavření Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla:
 - DUSP: do 30.09.2025,
 - DPS: do 30.11.2025.

3. Z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), se Smluvní strany dále dohodly na změně textu souhlasu vlastníka pozemku, který je uveden v čl. IX. A. Smlouvy a v části C) odst. 4 přílohy č. 1 Smlouvy tak, že nově bude text znít: „*Vyslovuji souhlas dle § 187 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace.*“ Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 187 odst. 3 stavebního zákona musí být souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkresu dokumentace, musí obsahovat identifikační údaje vlastníka v rozsahu dle § 187 odst. 3 písm. a), b) stavebního zákona a jeho podpis.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají nedotčena tímto Dodatkem č. 2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jeho zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a upozorní Objednatele na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za újmu v souvislosti s ne/uveřejněním Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 je uzavřen v jednom vyhotovení v elektronické podobě a je podepsán platnými kvalifikovanými/uznávanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Radek Zlesák
Předseda předsednictva
(Objednatel)

V Praze dne *dle el. podpisu*

V Praze dne *dle el. podpisu*



Sweco a.s.

Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
(Zhotovitel)

Sweco a.s.

Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva
(Zhotovitel)