

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 63/říh/ori/202400614

Změnový list č. 1 ze dne 25. 3. 2025

Název stavby:	Vybudování cyklostezky Chomutov – Pražské pole
Číslo smluvního vztahu:	63/říh/ori/202400614
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín dokončení PD je 31. 3. 2025. Z důvodu kolize s přejezdem vlečky v soukromém vlastnictví je nutné prodloužit termín dokončení PD do 31. 8. 2025. V současné době probíhá ze strany projektanta snaha o komunikaci s vlastníkem vlečky. Bohužel vlastník prozatím nekomunikuje. Projektant se bude pokoušet dál. V případě, že by se měl ohrozit termín dokončení, objednatel přistoupí k možnosti ukončení stezky před a za obvodem dráhy. Jedná se nicméně o krajní mez.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	416.361,- Kč s DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-

Nová cena díla vč. DPH:	-
-------------------------	---


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 3. 2025
Nový termín dokončení díla:	31. 8. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

31.3.2025

Po



Příloha změnového listu: