

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230050

na veřejnou zakázku:

PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STYLBAU, s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubická 118/79, Plačice,
500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Pavel Pohl, jednatel

Ing. Pavel Šrůtek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17538

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230050 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnových listech č. 1 až 9 v celkové výši **4 202 724,00 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	-
Změnový list č. 2	SO 02	501 804,11 Kč
Změnový list č. 3	SO 01, 02	111 428,16 Kč
Změnový list č. 4	SO 01	28 906,10 Kč
Změnový list č. 5	SO 01	123 853,18 Kč
Změnový list č. 6	SO 01	138 194,85 Kč
Změnový list č. 7	SO 01	654 369,00 Kč
Změnový list č. 8	SO 04, 06, 07	906 220,15 Kč
Změnový list č. 9	SO 04	1 737 948,45 Kč
CELKEM:		4 202 724,00 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **2 117 987,25 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	-
Změnový list č. 3	SO 02	– 23 580,46 Kč
Změnový list č. 5	SO 01	– 13 919,82 Kč
Změnový list č. 6	SO 01	– 79 422,14 Kč
Změnový list č. 7	SO 01	– 309 349,80 Kč
Změnový list č. 8	SO 04, 06, 07	– 434 426,22 Kč
Změnový list č. 9	SO 04	– 1 257 288,81 Kč
CELKEM:		– 2 117 987,25 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2023 a změnovými listy č. 1 až 9. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila **37 406 472,77 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši **4 202 724,00 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši – **2 117 987,25 Kč** bez DPH.

Celková cena činí **39 491 209,52 Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu plnění a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a/nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 1 až 9. Některé níže uvedené dodatečné práce, činnosti a dodávky nebyly obsaženy ve výkazu výměr, popř. byly doplněny na základě skutečně zjištěného stavu na stavbě oproti předpokladu v zadávací dokumentaci.

Jedná se o následující změny, práce, činnosti a dodávky:

Změnový list č. 1 řeší na SO 01 změnu týkající se odvozu a likvidace zeminy s příměsí stavebního a jiného odpadu pod objektem administrativní budovy a způsobu ocenění odvozu nevhodné zeminy na recyklační skládku. Postup stanovení ceny za odvoz zeminy na recyklační skládku jsou spolu s podrobným zdůvodněním uvedeny ve změnovém listu č. 1. Výsledná cena této změny byla vyčíslena po dokončení stavebních prací dle skutečného objemu odvezené zeminy se sutí a jiných příměsí na recyklační skládku, která se promítla do změnového listu č. 7.

Změnový list č. 2 řeší na SO 02 změnu úpravy podloží pod garážemi a úpravu ceny skládkovného z důvodu výskytu nezhutitelné podkladní vrstvy ze škváry.

Změnový list č. 3 řeší na SO 02 změnu v doplnění betonové směsi do betonových svahových tvarovek. Na SO 01 doplnění montáže jedné vrstvy hydroizolace, čímž se odstranil rozpor mezi výkresovou a rozpočtovou částí projektové dokumentace. ZL č. 3 dále řeší snížení množství použitých betonových svahových tvárnic.

Změnový list č. 4 řeší na SO 01 doplnění komínového tělesa, čímž se odstranil rozpor mezi výkresovou a rozpočtovou částí projektové dokumentace.

Změnový list č. 5 řeší na SO 01 změnu v doplnění el. ovládání externích okenních žaluzií, úpravu venkovních žaluziových schránek, dále doplnění okenního a dveřního otvoru, čímž se odstranil rozpor mezi výkresovou a rozpočtovou částí projektové dokumentace. ZL č. 5 dále řeší změnu umístění vnitřní okenní žaluzie v 1.NP, úpravu venkovních žaluziových schránek a odečítá neprovedené práce a dodávky.

Změnový list č. 6 řeší na SO 01 změnu kategorie datového rozvodu, doplnění dvou datových kabelů s konektorem, doplnění čtvrté datové zásuvky v místnostech kanceláří, doplnění dat. kabelu ke vstupním dveřím, doplnění chráničky s mikrotrubičkou pro uložení zafouknutí optického kabelu a výměnu nástěnného datového rozvaděče za volně stojící.

Změnový list č. 8 řeší na SO 04, 06 a 07 změnu týkající se odvozu a likvidace zeminy s příměsí stavebního a jiného odpadu pod objekty zpevněných ploch, oplocení areálu, nakládání s dešťovou vodou a způsobu ocenění odvozu nevhodné zeminy na recyklační skládku. ZL č. 8 dále řeší méněpráce týkající se změny poplatku za likvidaci zeminy na skládce.

Změnový list č. 9 řeší na SO 04 pod zpevněnými komunikacemi úpravu neúnosné paraplaně pomocí vápnění. ZL č. 9 dále řeší méněpráce týkající se neprovádění spojovacích postřiků mezi ložnými živичnými vrstvami.

Ocenění dodatečných a nerealizovaných prací a podrobné zdůvodnění jsou uvedeny v příslušných změnových listech č. 1 – 9.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230050 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Pavel Pohl
jednatel