

## Podpisový list elektronického schvalování ZBV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br><b>I/2 Říčany průtah, rekonstrukce ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007</b><br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 101-2-2 - Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa</b><br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu: | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><b>SO 101-2-2 / 1</b> | Číslo ZBV:<br><br><b>14</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|             |                                                                                        |             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4<br>IČ: 65993390 | Objednatel: | Město Říčany<br>Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany<br>IČ: 00240702 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s.<br>U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4<br>IČ: 45274924 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Finanční rekapitulace ZBV č. 14

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>14</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>703 135,30</b>                  | <b>703 135,30</b>                                             |

### Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

#### Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Ing. Michal Vojtišek  
Podpis

#### Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Ing. Petr Peštál  
Podpis

#### Vedoucí TDS Město Říčany

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Ing. Petr Harvánek  
Podpis

#### Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn  
Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Ing. Karel Dásek  
Podpis

#### Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Daniel Löffler  
Podpis

#### Objednatel č. 2 Město Říčany:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Ing. David Michalička  
Podpis

#### Objednatel č. 1 Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Ing. Pavel Kocanda, LL.M.  
Podpis

#### Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou  
Příloha č. 3 - Krycí list v případě přeskupení

Ing. Pavel Kocanda, LL.M.  
Podpis

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 14                                                                 |
| Evidenční číslo a název Stavby:                                | I/2 Říčany průtah, rekonstrukce<br>ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101-2-2 - Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa      |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           |                                                                    |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                               | SO 101-2-2 / 1                                                     |

| Doklad                                                                                                                      | Součást dokumentace ZBV |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                             | ANO                     | NE - Uloženo |
|                                                                                                                             | Počet listů/od listu č. |              |
| Podpisový list elektronického schvalování ZBV                                                                               | 1/1                     |              |
| Průvodní list zařazení změny do skupiny                                                                                     | 2/2                     |              |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)                       | 1/5                     |              |
| Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)                                                                   |                         |              |
| Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)                                                                                     |                         |              |
| Změnový list (Skupina 2)                                                                                                    |                         |              |
| Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)                                                                                     |                         |              |
| Změnový list (Skupina 3)                                                                                                    |                         |              |
| Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)                                                                                     |                         |              |
| Změnový list (Skupina 4)                                                                                                    |                         |              |
| Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)                                                                                     |                         |              |
| Změnový list (Skupina 5)                                                                                                    | 1/4                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)                                                                                     | 1/6                     |              |
| Přehled zařazení změn do Skupin                                                                                             | 1/7                     |              |
| Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny                                                                                         |                         |              |
| Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek: |                         |              |
| 1. Pokyn 055_I-2_2025_Da z 5.3.25                                                                                           | 6/8                     |              |
| 2. Cenové zdůvodnění 7.3.25                                                                                                 | 1/14                    |              |

### Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny****pro ZBV číslo: 14**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: Správy Praha, Brankovická 337, Kolín, 280 00

Název stavby: **I/2 Říčany průtah, rekonstrukce**Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 101-2-2/ 1**Název SO/PS: **SO 101-2-2 - Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa**

Číslo podobjektu/rozpočtu:

Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **267 875 936,61 Kč;**

Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 408 661,90 Kč,

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -0,00 Kč, -0,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 703 135,30 Kč, 172,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: 268 284 598,51 Kč, 100,15 % z Přijaté smluvní částky

**Stručný popis Změny**

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

**SO 101-2-2 - 2.etapa - úprava SSZ přechod Spořovací** – Skupina 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Objednatel Město Říčany požaduje na výše uvedené SSZ výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodání nové ovládací skříně. Dále požaduje provést přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preferenci v řadiči a provést softwarové nastavení. V souvislosti s výše uvedeným požadavkem je třeba realizovat nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků. Součástí Variace je i dodávka a instalace výzvnových návěstidel pro preferenci.

Součástí tohoto ZBV je příloha Pokyn správce stavby 055\_I-2\_2025\_Da z 5.3.25.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**

(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE****ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek** (dle § 222, odst. (7) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny** (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis** (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: -0,00 Kč, -0,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Cena navrhovaných Změn kladných: 703 135,30 Kč, 172,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 703 135,30 Kč, 172,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

**SO 101-2-2 - 2.etapa - úprava SSZ přechod Spojovací** – Skupina 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Objednatel Město Říčany požaduje na výše uvedené SSZ výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodání nové ovládací skříně. Dále požaduje provést přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preferenci v řadiči a provést softwarové nastavení. V souvislosti s výše uvedeným požadavkem je třeba realizovat nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků. Součástí Variace je i dodávka a instalace výzvnových návěstidel pro preferenci.

Součástí tohoto ZBV je příloha Pokyn správce stavby 055\_I-2\_2025\_Da z 5.3.25.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky:**

Cena navrhovaných Změn záporných:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

Co je předmětem Smluvního kompenzačního nároku a z jakých důvodů ke němu dochází:**ZPRACOVATEL** (za ŘSD ČR):

Ing. Karel Dásek Podpis: .....

datum: .....

Správce stavby

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Ing. Pavel Kocanda, LL.M

Podpis: .....

datum: .....

Ředitel správy Praha

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo:14**

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název Stavby:</b><br>I/2 Říčany průtah, rekonstrukce ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007                                 |  |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 101-2-2 / 1                                                                  |  |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101-2-2-Uprava průtahu I/2 - část Město Říčany - |  |
| <b>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:</b>                                                                               |  |

Údaje v Kč bez DPH

| Cena SO/PS dle Smlouvy |
|------------------------|
| 1 - zadat              |
| 408 661,90             |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 408 661,90                              | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=(10/1)*100                                                  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 703 135,30                               | 703 135,30                                                     | 172,06%                                                        |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=(15/1)*100                                                     |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 1 111 797,20             | 703 135,30                                                    | 172,06%                                                           |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Michal Vojtíšek

Projektant (autorský  
dozor) za technické  
řešení Změny:  
Stavební dozor :  
za Město Říčany

Ing.Petr Peštál

Ing. Petr Harvánek

Správce stavby: Ing Karel Ďásek

Zaměstnanec odpovědný  
za cenové projednání  
Změny:

Daniel Löffler

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 14

|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 101-2-2 - Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa<br>Číslo a název rozpočtu: úprava SSZ přechod Spojovací |             |                              |      |                     |                   |                  |                   | č. 1                        |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 5             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                               | Kód položky | Název položky                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 18                                                                                                                                         | R1          | Úprava SSZ přechod Spojovací | kpl  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 703 135,30        | 0,00                        | 0,00               | 703 135,30        | 703 135,30                | 703 135,30             | 100,0%                |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             |                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                            |             | Celkem                       |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 703 135,30        | 703 135,30                | 703 135,30             |                       |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)**

|                                                                                             |                                 |                                               |                                               |                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce                             | ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 |                                               |                                               |                                               |             |
| <i>(Podrobnější údaje, ERM a odlišnosti směr. ŽPÚ k požadavkům na poskytnutí informací)</i> |                                 | Sledování limitů pro Skupinu S - limit 15 % z | do 31.12.2022                                 | do 31.12.2023                                 | od 1.1.2024 |
|                                                                                             |                                 | a max. 149 224 000 Kč<br>a min. 68 112 000 Kč | a max. 137 366 000 Kč<br>a min. 62 101 000 Kč | a max. 140 448 000 Kč<br>a min. 64 170 000 Kč |             |

[illegible]

| 5-(271)/100                                                |        | Sledování změny položek (Skupina 2)                                                      |                                                     | 0,00%            |               |                                                           |              |                                           |                                                     |               |                                           |                                                                                                                                                              |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              |                                                                                          |             |              |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--|--|
| 15 % z Přijaté smluvní částky                              |        |                                                                                          |                                                     | 40 181 390,49 Kč |               |                                                           |              |                                           |                                                     |               |                                           |                                                                                                                                                              |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              |                                                                                          |             |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          |                                                     |                  |               | -1-                                                       |              | -2-                                       |                                                     | -3-           |                                           |                                                                                                                                                              |               | -4-                                                                                                           |                                   |               |                | -5-                                                        |               |               |              |                                                                                          |             | -6-          |      |  |  |
| Vyřazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |        |                                                                                          |                                                     |                  |               | Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           |                                                     |               |                                           | Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)<br>v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změní na kladný přímo souvisí |               |                                                                                                               |                                   |               |                | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |               |               |              | Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |             |              |      |  |  |
| SO                                                         | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                              | Změny záporné<br>(zadavat se<br>znaménkem<br>minus) | Změny kladné     | Hodnota ZBV   | Změny záporné<br>(zadavat se<br>znaménkem<br>minus)       | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadavat se<br>znaménkem<br>minus) | Změny kladné  | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadavat se<br>znaménkem<br>minus)                                                                                                          | Změny kladné  | Suma Změn kladných a<br>Změn záporných,<br>které<br>se Změní na<br>kladný (hodnoty<br>do výpočtu limitu 30 %) | nezapočítává se do<br>limitu 30 % | 31a=32a-29    | 32             | 33                                                         | 34a=33-33     | 35a=32a+33    | 36           | 37                                                                                       | 38=(39)/100 | 39a=36c-37   | 40   |  |  |
| 16                                                         | 17     | 18                                                                                       | 19=-22+-25+-26+-32+-36                              | 20=23+26+29+33a  | 21=19+20      | 22                                                        | 23           | 24=-23+20                                 | 25                                                  | 26            | 27=-25+26                                 | 28                                                                                                                                                           | 29            | 30=-26+29                                                                                                     |                                   | 31a=28/-29    | 32             | 33                                                         | 34a=33-33     | 35a=32a+33    | 36           | 37                                                                                       | 38=(39)/100 | 39a=36c-37   | 40   |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | - 7 066 948,18                                      | 32 631 281,68    | 25 764 333,50 | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | - 4 149 727,45                                                                                                                                               | 16 194 789,39 | 12 045 061,94                                                                                                 | 0,00                              | 20 344 516,84 | - 2 730 077,84 | 14 041 959,59                                              | 11 311 881,75 | 16 772 037,43 | - 187 142,89 | 2 594 532,70                                                                             | 1,04%       | 2 781 675,59 | 0,00 |  |  |
| I80-1                                                      | 1      | Příchodné dopravní zařízení - 1. etapa/kolární sanace konstrukčních vrstev oběžných tras | 0,00                                                | 413 036,27       | 413 036,27    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 413 036,27    | 413 036,27                                | 0,00                                                                                                                                                         | 413 036,27    | 413 036,27                                                                                                    |                                   | 413 036,27    |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| I80-1                                                      | 2      | Příchodné dopravní zařízení - 1. etapa/komunikace železni                                | - 2 089,50                                          | 5 512 402,26     | 5 510 312,76  | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 2 089,50                                          | 5 512 402,26  | 5 510 312,76                              | 0,00                                                                                                                                                         | 5 514 491,76  | 5 514 491,76                                                                                                  |                                   | 5 514 491,76  |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 3      | Uprava průtahu I2 – část RSD - 1 etapa / RDS Service aktivni soa                         | - 3 754 626,58                                      | 3 754 626,58     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 3 754 626,58                                      | 3 754 626,58  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 7 509 253,16  | 7 509 253,16                                                                                                  |                                   | 7 509 253,16  |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 4      | Uprava průtahu I2 – část RSD - 1 etapa / Absence vhodného materiálu do AZ                | - 393 011,37                                        | 1 191 224,13     | 798 212,76    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 393 011,37                                        | 1 191 224,13  | 798 212,76                                | 0,00                                                                                                                                                         | 1 584 235,50  | 1 584 235,50                                                                                                  |                                   | 1 584 235,50  |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| I80-1                                                      | 5      | SO 180-1 / DIO ETAPA 1a                                                                  | 0,00                                                | 3 572 021,26     | 3 572 021,26  | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 572 021,26  | 3 572 021,26                              | 0,00                                                                                                                                                         | 3 572 021,26  | 3 572 021,26                                                                                                  |                                   | 3 572 021,26  |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| I80-1                                                      | 6      | DIONA / DIO a DIR ETAPA 1a                                                               | 0,00                                                | 467 880,00       | 467 880,00    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 467 880,00    | 467 880,00                                | 0,00                                                                                                                                                         | 467 880,00    | 467 880,00                                                                                                    |                                   | 467 880,00    |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| I80-1                                                      | 7      | SO 180-1 / Placování betonových tratí                                                    | 0,00                                                | 110 400,00       | 110 400,00    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 110 400,00    | 110 400,00                                | 0,00                                                                                                                                                         | 110 400,00    | 110 400,00                                                                                                    |                                   | 110 400,00    |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 8      | Rozvojem chovna poruchy na vložném kanalizace                                            | 0,00                                                | 1 173 158,89     | 1 173 158,89  | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 173 158,89  | 1 173 158,89                              | 0,00                                                                                                                                                         | 1 173 158,89  | 1 173 158,89                                                                                                  |                                   | 1 173 158,89  |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 111                                                     | 9      | Grafický AZ BUS – 1. etapa                                                               | 0,00                                                | 984 656,63       | 984 656,63    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 984 656,63    | 984 656,63                                | 0,00                                                                                                                                                         | 984 656,63    | 984 656,63                                                                                                    |                                   | 984 656,63    |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 10     | Uprava průtahu I2 – část RSD - 1 etapa / zmena stavbu                                    | - 2 648 391,44                                      | 3 310 489,31     | 662 097,87    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 2 648 391,44                                      | 3 310 489,31  | 662 097,87                                | 0,00                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| I80-1                                                      | 11     | SO 180-1 / Placování betonových tratí, vst. moka, smotky                                 | - 81 886,40                                         | 10 849 738,88    | 10 849 738,88 | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 81 886,40                                         | 10 849 738,88 | 10 849 738,88                             | 0,00                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 111                                                     | 12     | Změna povrchu chodníků dle požadavků č.6 Města RD                                        | - 187 142,89                                        | 203 603,47       | 16 460,58     | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | - 187 142,89                                        | 203 603,47    | 16 460,58                                 | 0,00                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 13     | SO 101-1-1, 1. etapa - oprava SŽZ přechodu Jungmann                                      | 0,00                                                | 703 135,30       | 703 135,30    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 703 135,30    | 703 135,30                                | 0,00                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
| SO 101-1-1                                                 | 14     | SO 101-1-1, 2. etapa - oprava SŽZ přechodu Štepanov                                      | 0,00                                                | 703 135,30       | 703 135,30    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 703 135,30    | 703 135,30                                | 0,00                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |                                   |               |                |                                                            |               |               |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                          |                                   | 0,00          |                |                                                            | 0,00          | 0,00          |              | 0,00%                                                                                    | 0,00        |              |      |  |  |
|                                                            |        |                                                                                          | 0,00                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,0                                                                                                           |                                   |               |                |                                                            |               |               |              |                                                                                          |             |              |      |  |  |

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evědňního listu vyřazenné zmlouvy. Evědňní listu smřenných kompenzenných nároků 5 Zmřenného listu ke schvřlení. Vyřazenní informenní pro Skupinu 5 - limit 15% z Přátel smřenní částky v řadu 7 sloupce W, X, Y jsmu. Pro sledování limitu je vřdy rozhodující datum schvřlení daného ZEV k limitu platnř v roce, kdy bylo ZEV schvřleno oprávněnou osobou Objednatel. Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZEV je ponechán jen pro nezávislou informaci! Objednatel.

**Legenda:** Sledování limitů 50 % od účinnosti novely ZZNZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatel

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | ZBV s datumen schválení do 31.12.2022 |
|  | ZBV s datumen schválení do 31.12.2023 |
|  | ZBV s datumen schválení od 1.1.2024   |
|  | ZBV bez datumu schválení:             |

Naše značka: 055/I-2/2025/Da

Vaše značka:

Vyřizuje: Ing. Karel Dásek

Tel.: 606 718 662

E-mail: [dasek@pragoprojekt.cz](mailto:dasek@pragoprojekt.cz)

Datum: 5. 3. 2025

**EUROVIA CZ a.s.**

závod Praha západ

K Hájům 946/10,

155 00 Praha 5 - Stodůlky

**Stavba: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce**

**Věc: Pokyn Správce stavby k variaci dle Pod-čl. 3.3 ve spojení s Pod-čl. 13.1 Smluvních podmínek – úprava světelného signalizačního zařízení**

Vážený,

Objednatel č. 2 dopisem č.j.: 345045/2025-MURI/OKSt/917 ze dne 28. 11. 2024 a dopisem č.j.: 36286/2025-MURI/OKSt/917 ze dne 14. 2. 2025 požádal Zhotovitele o předložení návrhu Variace (s odkazem na Pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek), který spočívá v úpravě světelného signalizačního zařízení v ulici Černokostelecké u přechodu u ulice Jungmannova a ulice. Konkrétně se jedná o požadavek u výše uvedených SSZ provést výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodání nové ovládací skříně. Dále bylo požadováno provést přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preferenci v řadiči a provést softwarové nastavení. V souvislosti s výše uvedeným požadavkem je třeba realizovat nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků. Součástí Variace je i dodávka a instalace výzvoových návěstidel pro preferenci.

Zhotovitel předložil Návrh variace č. 9 – SO 101-2-1 – Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 1. etapa ze dne 11. 2. 2025 a Návrh Variace č. 10 – SO 101-2-2 – Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2. etapa dle požadavku Objednatele č. 2 ze dne 11. 2. 2025.

Výše uvedené návrhy Variace Správce stavbyověřil a se zjištěnými skutečnostmi seznámil Objednatel č. 1 dopisem Správce stavby č.j. 048/I-2/2025/Da ze dne 14. 2. 2025 a zároveň jej požádal o vydání souhlasu oprávněné osoby s vydáním předmětného pokynu dle Pod-čl. 13.1 Smluvních podmínek.

Správce stavby obdržel dne 4. 3. 2025 dopis Objednatele č. 1 zn. RSD-56/2023-62 ze dne 21. 2. 2025, ve kterém Objednatel Správci stavby vydává souhlas s provedením výše uvedené Variace cit.:

*„Objednatel č. 1 uvedený návrh Variace a rozsah prací, stejně jako Objednatel č. 2, akceptuje za předpokladu, že vydání Pokynu k provedení Variace ani okolnosti vedoucí k nezbytnosti jejího provedení nebudou mít vliv na splnění Postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 a Dobu pro dokončení Díla podle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek.“*

Správce stavy tak na základě výše uvedeného, vydává tímto Zhotoviteli Pokyn k Variaci dle Pod-čl. 3.3 ve spojení s Pod-čl. 13.1 Smluvních podmínek, aby:

- I. v úseku SO 101-2 – Úprava průtahu I/2 1. a 2. etapa realizoval změnu světelného signalizačního zařízení, tj. v ulici Černokostelecká u přechodu u ulice Jungmannova a ulice Spojovací tzn., aby provedl výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodal nové ovládací skříně;
- II. a dále provedl přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preferenci v řadiči a provést softwarové nastavení a v souvislosti s výše uvedeným realizoval nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků s tím, že součástí předmětné Variace je i dodávka a instalace výzvnových návěstidel pro preferenci s tím, že zbývající parametry stanovené zadávací dokumentací zůstávají i nadále v platnosti;
- III. uvedenou změnu administroval v souladu se Směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 verze 1.5 Změny závazků a předložil odpovídající ZBV.

S pozdravem

Ing. Karel  
Řásek

Digitálně podepsal  
Ing. Karel Řásek  
Datum: 2025.03.07  
07:29:37 +01'00'

Ing. Karel Řásek  
Správce stavby

**Přílohy:**

Dopis objednatele č. 1 č.j.:RSD-56/2023-62 ze dne 21. 2. 2025

Dopis Objednatel č. 2 č.j.: 36286/2025-MURI/OKSt/917 ze dne 14. 2. 2025

**Na vědomí:**

ŘSD s. p. – Ing. Pavel Kocanda, ředitel Správy Praha,  
Ing. Adéla Vokounová, Jaroslav Sklenařík, DiS.

Město Říčany – Mgr. David Michalička, starosta  
PRAGOPROJEKT, a.s. – Ing. Marek Svoboda



V Praze dne 21. 2. 2025  
Č. j. RSD-56/2023-62

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668/16  
14700  
Praha - Krč

PID: RSDFXC RFNV  
Vyřizuje: Sklenář Jaroslav, DiS.  
Email: jaroslav.sklenarik@rsd.cz  
Telefon: +420954902109

I/2 Říčany, souhlas s vydáním Pokynu Správce stavby – SSZ

Stavba: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce, 04PU-001995

Vážený Správce stavby,

Ředitelství silnic a dálnic s. p. jakožto Objednatel č. 1 obdržel dne 14. 2. 2025 dopis Správce stavby č. j. 048/I-2/2025/Da ze dne 14. 2. 2025 (dále jen „Žádost“), jehož obsahem je žádost o vydání souhlasu oprávněné osoby Objednatele č. 1 dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek s vydáním Pokynu Správce stavby na provedení Variace, spočívající v úpravě světelné signalizačního zařízení v ulici Černokostelecká u přechodu u ulice Jungmannova a ulice Spojovací, dle Zhotovitelem předloženého návrhu Variace, který byl již projednán a schválen Objednatelem č. 2 (Město Říčany).

Objednatel č. 1 v souvislosti s Žadostí Správce stavby rekapituluje následující skutečnosti:

Objednatel č. 2 dopisem č.j. 345045/2025-MURI/OKSt/917, respektive **Požadavek objednatel Město Říčany č. 6** ze dne 17. 12. 2024 (dále jen „Požadavek“) žádá Zhotovitele o provedení návrhu Variace (v souladu s Pod-čl.13.1 a 13.3), který spočívá v úpravě světelné signalizačního zařízení v ulici Černokostelecká u přechodu u ulice Jungmannova a ulice Spojovací. Jedná se o požadavek u výše uvedených SSZ provést výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodání nové ovládací skříně. Dále bylo požadováno provést přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preferenci v řadiči a provést softwarové nastavení. V souvislosti s výše uvedeným požadavkem je třeba realizovat nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků. Součástí Variace je i dodávka a instalace výzvočných návěstidel pro preferenci.

Objednatel č. 1 uvedený návrh Variace a rozsah prací, stejně jako Objednatel č. 2, akceptuje za předpokladu, že vydání Pokynu k provedení Variace ani okolnosti vedoucí k nezbytnosti jejího provedení nebudou mít vliv na splnění Postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 a Dobu pro dokončení Díla podle Pod-čl.1.1.3.3 Smluvních podmínek.

Součástí pokynu Správce stavby bude zároveň výzva Zhotoviteli, aby při administraci předmětné Variace postupoval v souladu se Směrnicí GŘ ŘSD s. p. o změnách závazků č. 10-S-11.6, v platném a účinném znění, tj. předložil odpovídající a řádně zpracované ZBV.

S pozdravem

**Ing. Pavel Kocanda, LL.M.**

ředitel Správy Praha

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Kocanda, LL.M.  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
03.03.2025 12:17:10



**Přílohy:**

- 1) Žádost o vydání Pokynu Správce stavby č. j. 048/I-2/2024/Da ze dne 14. 2. 2025
- 2) Souhlas objednatele č.2 Město Říčany variace č.9





## MĚSTO ŘÍČANY

Městský úřad v Říčanech | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | [www.ricany.cz](http://www.ricany.cz)

Vaše značka/ze dne: /  
Č.ev.: 42746/2025  
Č.j.: 36286/2025-MURI/OKSt/917  
Útvar MěÚ: --  
Počet stejnopisů: 2  
Vyřizuje: Žilková Markéta Mgr.  
Telefon (linka): 114  
E-mail: marketa.zilkova@ricany.cz  
Způsob odeslání: datová schránka

Vážený pan  
Ing. Karel Ďásek  
Správce stavby  
Pragoprojekt, a.s.  
Středisko TD,  
K Ryšánce 1668/16,  
147 54 Praha 4

V Říčanech dne 14. 2. 2025

### SOUHLAS OBJEDNATELE MĚSTO ŘÍČANY S PŘEDLOŽENÝM NÁVRHEM VARIACE I/2 ŘÍČANY PRŮTAH, REKONSTRUKCE ČÍSLO SMLOUVY MĚSTO ŘÍČANY: SOD/00460/2024/ORM

Zástupce Objednatele **Město Říčany** (dále jen **Objednatel č. 2**) Díla **I/2 Říčany průtah, rekonstrukce** (dále jen **Stavba**), realizované na základě smlouvy o dílo Objednatele č. 2č.:SOD/00460/2024/ORM uzavřené dne 13. 6. 2024 (dále jen **Smlouva**) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4 - Krč, IČO 659 93 390 (dále jen **Objednatel č. 1**), Městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČO 00240702 na straně jedné a Zhotovitelem **EUROVIA CZ, a. s.** se sídlem M U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen **Zhotovitel**), tímto vydává

#### Souhlas Objednatele s předloženými návrhy Variace

Vážený pane Ďásku,

dne 11. 02. 2025 jsme od Vás obdrželi dopisy Zhotovitele zn.: **I/2 MV0002/2025 Návrh variace 9 – SO 101-2-1 – Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 1. etapa** a zn.: **I/2 MV0003/2025 Návrh variace 10 – SO 101-2-2 – Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2. etapa**. Jedná se o návrh Variace spočívající úpravě světelně signalizačního zařízení v ulici Černokostelecké u přechodu u ulice Jungmannova a ulice Spojovací na základě dopisu zástupce Města Říčany č. j. 345045/2024-MURI/OKSt/917 ze dne 17. 12. 2024, doručeného téhož dne Správci stavby. Konkrétně se jedná o požadavek u výše uvedených SSZ provést výměnu stávajících návěstidel za nová LED návěstidla, osazení nového řadiče, SW a dodání nové ovládací skříně. Dále bylo požadováno provést přípravu pro řízení preferencí BUS, IZS, a to v takovém rozsahu, aby následně bylo možné pouze osadit jednotku preference, provést úpravu a doplnění HW pro preference v řadiči a provést softwarové nastavení. V souvislosti s výše uvedeným



požadavkem je třeba realizovat nová kabelová vedení a další zařízení a práce nutné ke splnění výše uvedených požadavků. Součástí Variace je i dodávka a instalace výzvnových návěstidel pro preferenci.

V dopise je uvedeno, že Zhotovitel předpokládá náklady spojené s provedením úpravy předmětného SSZ ve výši 705 tis. Kč bez DPH za každou lokalitu, tedy celkem 1410 tis. Kč bez DPH, přičemž změna bude řešena v rámci stavebních objektů předložením změnových listů (ZBV).

**Zástupce Objednatele tento návrh Variace a rozsah prací akceptuje** za předpokladu, že vydání Pokyn k provedení Variace ani okolnosti vedoucí k nezbytnosti jejího provedení nebudou mít vliv na splnění Postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 a Dobu pro dokončení Díla podle Pod-čl.1.1.3.3 Smluvních podmínek, tak jak bylo se Zhotovitelem dříve ujednáno.

Dále připomínáme, že definitivní ocenění prací bude projednáno v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a související Směrnice GR ŘSD, s. p., o změnách závazků č. 10-S-11.6, v platném a účinném znění (dále jen ZBV). Práce budou oceněny na základě skutečně provedených prací v souladu s Pod-čl. 12.1 OP/ZP.

S pozdravem

**Ing. David Michalička**  
starosta

Cenové zdůvodnění jednotkových cen a nových položek

úprava SSZ přechod Spojovací

Stavba: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce  
Rozpočet: SO 101-2-2 - Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genové zdůvodnění [CZK] |
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|

Náklady soupisu celkem703 135,30

|    |    |                              |     |       |            |            |                  |
|----|----|------------------------------|-----|-------|------------|------------|------------------|
| 18 | R1 | Úprava SSZ přechod Spojovací | kpl | 1,000 | 703 135,30 | 703 135,30 | CN subdodavatele |
|----|----|------------------------------|-----|-------|------------|------------|------------------|

## R1

## Úprava SSZ přechod Spojovací

000

TOV 000

MJ kpl

|    |                                                                     |                    |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Přímý materiál                                                      |                    | 0,00              |
| 2  | Mzdy                                                                |                    | 0,00              |
| 3  | Odvody                                                              | 34 %               | 0,00              |
| 4  | Stroje                                                              |                    | 0,00              |
| 5  | Ostatní přímé náklady                                               |                    | 611 422,00        |
| 6  | <b>Příme zpracovací náklady [2] až [5]</b>                          |                    | <b>611 422,00</b> |
| 7  | Nekalkulované náklady                                               |                    | 0,00              |
|    | <b>Příme + nekalkulované náklady [9] + [10]</b>                     |                    | <b>611 422,00</b> |
| 11 | režie výrobní                                                       | 5,0 % z [1] až [8] | 30 571,10         |
| 12 | režie správní                                                       | 5,0 % z [1] až [8] | 30 571,10         |
|    | <b>Nepřímé náklady [11] + [12]</b>                                  |                    | <b>61 142,20</b>  |
|    | <b>Náklady celkem + nekalkulované [1] až [8]+ [10]+ [11] + [12]</b> |                    | <b>672 564,20</b> |
| 13 | Zisk                                                                | 5,0 % z [1] až [8] | 30 571,10         |
|    | <b>Celkem [1] až [8]+ [10] až [13]</b>                              |                    | <b>703 135,30</b> |
|    | <b>Jednotková cena</b>                                              |                    | <b>703 135,30</b> |

|             |          |
|-------------|----------|
| Hmotnost    | 0,000000 |
| Normohodiny | 0,0      |

| P.Č.       | T | Kód položky | Název položky                                          | MJ  | Množství | Jednotková<br>cena | Celkem     |
|------------|---|-------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|
|            | H |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
|            | H |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
|            | H |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
| 0,00       |   |             |                                                        |     |          |                    |            |
|            | M |             |                                                        | Nh  |          |                    | 0,00       |
|            | M |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
|            | M |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
| 0,00       |   |             |                                                        |     |          |                    |            |
|            | S |             |                                                        | Sh  |          |                    | 0,00       |
|            | S |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
|            | S |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
| 0,00       |   |             |                                                        |     |          |                    |            |
|            | O |             | CN VEGACOM 2.etapa SSZ_ Říčany_ průtah ze dne 7.3.2025 | kpl | 1,00000  | 611 422,00         | 611 422,00 |
|            | O |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
|            | O |             |                                                        |     |          |                    | 0,00       |
| 611 422,00 |   |             |                                                        |     |          |                    |            |

# Cenová nabídka VEGACOM a.s. úprava SSZ na 2. etapu

Stavba: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce

Objekt: SO 101-2-2 Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa

| Rozpočet SO 101-2-2 Úprava průtahu I/2 - část Město Říčany - 2.etapa - úprava SSZ přechod Spojovací |             |          |                                                                                                                                                         |    |              |              |                 |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------------|--|-------------------|
| Poř. číslo                                                                                          | Kód položky | Varianty | Název položky                                                                                                                                           | MJ | Množství ZDS | Množství RDS | Jednotková cena |  |                   |
| 1                                                                                                   | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                       | 5  | 6            | 6            | 9               |  | 10                |
| N                                                                                                   |             |          | řadič pro SSZ přechod vč. SW a základu                                                                                                                  | ks |              | 1            | 362 222         |  | 362 222           |
| N                                                                                                   |             |          | Zpracování RDS, vč. DŘ                                                                                                                                  | ks |              | 1            | 120 500         |  | 120 500           |
| N                                                                                                   |             |          | Příprava pro preferenci BUS, IZS, vč. jednotky preference, externí antény, kabeláže, podružného materiálu, úpravy a doplnění HW pro preferenci v řadiči | ks |              | 1            | 128 700         |  | 128 700           |
|                                                                                                     |             |          | <b>Celkem</b>                                                                                                                                           |    |              |              |                 |  | <b>611 422,00</b> |

