

Harmonogram činností Stran



- Práce RARO – Dodavatel stavebních prací
— Práce DP – Dodavatel TU
— Práce DP – Dodavatel stavebních prací

9.2.2024
Podpis SoD
Brema

Poznámky:

- PPD známá Projekt pro provedení stavby
- DPS znamená Dokumentaci pro provedení stavby
- Splnění **ORANŽOVÉ** označených termínů prací DP jsou podmínkou pro řádné dokončení Prací RARO a DP zajistí v souladu s těmito termíny provedení Prací DP u svých dodavatelů:
 - **TERMÍN A** (do 14.4.2025) – Splněním termínu se rozumí aktivní koordinace projekčních prací mezi DP a RARO a předání všech potřebných projekčních podkladů pro zpracování PPD a DD od DP směrem k RARO.
 - **TERMÍN B** (do 10.3.2026) – Splněním termínu se rozumí dokončení zajištění stavební jámy a výkopových prací pod ulicí Radlická a připravení plochy pro vybourání otvoru ve stanici metra Radlická. DP plynule naváže provedení otvoru v obvodové stěně stanice metra Radlická.
 - **TERMÍN C** (do 24.4.2026) – Splněním termínu se rozumí zajištění stavební připravenosti pro osazení rámu TU. DP nejpozději do tohoto termínu musí na stavbu dopravit kompletní rám TU. Dodavatel TU následně rám TU na stavbě osadí do připravené pozice a bude spolupracovat s dodavatel RARO při dokončení výztuže, bednění a betonáže rámu TU.
 - **TERMÍN D** (do 15.5.2026) – Splněním termínu se rozumí zajištění stavební připravenosti pro montáž TU. DP nejpozději do tohoto termínu musí na stavbu dopravit kompletní Tlakový uzávěr (TU). Dodavatel TU následně TU na stavbě smontuje a osadí do připraveného rámu.
 - **TERMÍN E** (do 30.7.2026) – DP před uplynutím tohoto termínu osadí a zkontroluje 2ks protipožárních prosklených dveří mezi vestibulem stanice Radlická a Novou budovou.
 - **TERMÍN F** (do 30.7.2026) – DP před uplynutím tohoto termínu připojí TU na veškeré slaboproudé a silnoproudé rozvody a připraví TU pro jeho zprovoznění a provedení funkčních zkoušek.
 - **TERMÍN G** (do 31.8.2026) – DP před uplynutím tohoto termínu zprovozní TU a provede veškeré potřebné funkční zkoušky TU.
 - **TERMÍN H** (do 31.8.2026) – DP před uplynutím tohoto termínu předá vůči RARO veškeré doklady a dokumenty potřebné pro kolaudaci Nové budovy.