

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi sebou uzavřeli

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**

Sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu: [REDACTED]
K podpisu pověřen: David Jedlinský, radní MČ Brno-sever
Ve věcech technických je oprávněna jednat: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: firesta@firesta.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále také jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, který mění článek II., odst. 3. a článek III., odst. 1. smlouvy o dílo
2. Dodatek smluvní strany uzavřely důvodu nepříznivých meteorologických podmínek v dané lokalitě a nutnosti provedení dalších víceprací, se kterými nebylo počítáno v původním zadávacím řízení veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla z důvodu, se kterým objednatel před uzavřením smlouvy o dílo nepočítal.
3. Součástí tohoto dodatku je změnové listy č. 1-4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Magistrát města Brna povolil předčasné užívání stavby, tento dokument tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Změny jsou následující:

II.
Doba plnění

**3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli do
13. 6. 2025.**

III.
Cena díla a možnost její změny

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH	9 128 095,74 Kč
DPH (21 %)	1 916 900,10 Kč
Celková cena díla vč. DPH	11 044 995,84 Kč

6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

7.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek a právní poměry jím založené se řídí občanským zákoníkem.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li dodatek podepsán elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.
5. Znění dodatku bylo schváleno usnesením č. 38 9/92. schůze Rady MČ Brno-sever, konané dne 16.04.2025

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-4

Příloha č. 2 – Povolení předčasného užívání stavby

V Brně dne

Za Objednatele:

.....
David Jedlinský, radní
MČ Brno-sever

V Brně dne

Za Zhotovitele:

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-4

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ				CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	POZNÁMKA
Název stavby:	REVITALIZACE PARKU MARIE RESTITUTY II. ETAPA - ČÁST A			1 081 445,70 Kč	557 665,46 Kč	0,00 Kč	557 665,46 Kč	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever							
ZL č.	SO	Název změnového listu		Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
1	SO 102	Úprava podkladních vrstev páteřní komunikace		122 417,20 Kč	84 068,48 Kč	0,00 Kč	206 485,68 Kč	
2	SO 102	Navýšení šterkových vrstev		124 739,02 Kč	154 219,98 Kč	0,00 Kč	278 959,00 Kč	
3	SO 202	Zábradlí podél betonového chodníku		218 752,94 Kč	238 127,06 Kč	0,00 Kč	456 880,00 Kč	
4	SO 104	Navýšení množství materiálu pro výrobu schodiště		615 536,54 Kč	81 249,94 Kč	0,00 Kč	696 786,48 Kč	
Součet				1 081 445,70 Kč	557 665,46 Kč	0,00 Kč	1 639 111,16 Kč	
Zpracováno ke dni		09.04.2025						

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:	REVITALIZACE PARKU MARIE RESTITUTY II. ETAPA - ČÁST A								CELKEM	122 417,20 Kč		84 068,48 Kč	0,00 Kč	206 485,68 Kč
Název SO/PS:	SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE													
Název změny:	ZL č.1 - Úprava podkladních vrstev páteřní komunikace													
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	Množství		Cena		<th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> <th>Cena po změně</th>	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	jednotková	Celkem					
Díl:	5.3		Komunikace z česaného betonu - cesty a plošky mobiliáře											
22	171151112		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých strojně	m3	41.500	75.000	116.500	188,00	7 802,00 Kč		14 100,00 Kč	0,00 Kč	21 902,00 Kč	
23	925942122		Šterkodrt netříděná do 100mm amfibolit	t	95.450	127.500	222.950	322,29	30 762,58 Kč		41 091,98 Kč	0,00 Kč	71 854,56 Kč	
48	564851111-032		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32	m2	536.400	150.000	686.400	139,68	74 924,35 Kč		20 962,00 Kč	0,00 Kč	95 876,35 Kč	
49	451319779-92		Přilplatek za sklon nad 1:5 do 1:2 zhotovení šterkového podsypu tl.150mm	m2	169.000	150.000	319.000	52,83	8 928,27 Kč		7 924,50 Kč	0,00 Kč	16 852,77 Kč	
Součet	za Díl		Komunikace z česaného betonu - cesty a plošky mobiliáře						122 417,20 Kč		84 068,48 Kč	0,00 Kč	206 485,68 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			REVITALIZACE PARKU MARIE RESTITUTY II. ETAPA - ČÁST A						CELKEM		124 739,02 Kč			
Název SO/PS:			SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE									154 219,98 Kč	0,00 Kč	278 959,00 Kč
Název změny:			ZL č.2 - Navýšení šterkových vrstev											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	Množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	jednotková	Celkem					
Díl:	5.3		Komunikace z česaného betonu - cesty a plošky mobiliáře											
22	171151112		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých strojně	m3	41.500	79.000	120.500	188,00	7 802,00 Kč	14 852,00 Kč	0,00 Kč	22 654,00 Kč		
23	925942122		Šterkodrt netříděná do 100mm amfibolit	t	95.450	142.000	237.450	322,29	30 762,58 Kč	45 765,18 Kč	0,00 Kč	76 527,76 Kč		
48	564851111-032		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - fr. 0-32	m2	536.400	527.000	1 063.400	139,68	74 924,35 Kč	73 611,36 Kč	0,00 Kč	148 535,71 Kč		
49	451319779-92		Přilplatek za sklon nad 1:5 do 1:2 zhotovení šterkového podsypu tl.150mm	m2	169.000	350.000	519.000	52,83	8 928,27 Kč	18 490,50 Kč	0,00 Kč	27 418,77 Kč		
53	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	219.661	142.000	361.661	10,57	2 321,82 Kč	1 500,94 Kč	0,00 Kč	3 822,76 Kč		
Součet	za Díl		Komunikace z česaného betonu - cesty a plošky mobiliáře						124 739,02 Kč	154 219,98 Kč	0,00 Kč	278 959,00 Kč		

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			REVITALIZACE PARKU MARIE RESTITUTY II. ETAPA - ČÁST A						CELKEM		218 752,94 Kč	238 127,06 Kč	0,00 Kč	456 880,00 Kč
Název SO/PS:			SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE											
Název změny:			ZL č.3 - Zábradlí podél betonového chodníku											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu		MJ	Množství SOD	Množství		Cena					
							změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl:	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
161	911121101.1		Zábradlí v.900mm dl. 30m sloupky tr. 40/16 dl.1050mm po 1,5m kotveno z boku do betonu deska 150/150/12, bok pásovina 150/12,rozebiratelné - 30m, madlo trub.40/2,5 dl.30m pracovní pas 50/4-250mm po 0,5m žárpoznik M+D+přesun hmot (prodloužení o 16m)											
1		cena subdodavatele	Zábradlí požadované investorem v místě vysokého sklonu betonového chodníku v délce 22 m, výroba +montáž											
Součet	za Díl		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
						0,000	17,000	17,000	5 000,00	- Kč	218 752,94 Kč	238 127,06 Kč	0,00 Kč	456 880,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:	REVITALIZACE PARKU MARIE RESTITUTY II. ETAPA - ČÁST A									CELKEM	615 536,54 Kč	81 249,94 Kč	0,00 Kč	696 786,48 Kč
Název SO/PS:	SO 104 - SCHODIŠTĚ S2													
Název změny:	ZL č.4 - Navýšení množství materiálu pro výrobu schodiště													
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství SOD	Množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	jednotková	Celkem					
Díl:	767		Konstrukce zámečnické											
12	767211313.1		Ocelové schodiště S2 (8x169.44x290/1250 vč. podestě zábradlí (2 555,42kg) půd. délka 13675mm žárpoznik stupně slizkový plech kotvení vč. dílenské dokumentace M+D navýšení hmotnosti na 2891,88 kg	kus	1,000	0,132	1,132	612 715,49	612 715,49 Kč	80 878,44 Kč	0,00 Kč	693 593,93 Kč		
13	998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,555	0,336	2,892	1 104,13	2 821,05 Kč	371,50 Kč	0,00 Kč	3 192,55 Kč		
Součet	za Díl		Konstrukce zámečnické						615 536,54 Kč	81 249,94 Kč	0,00 Kč	696 786,48 Kč		

Příloha č. 2 – Povolení předčasného užívání stavby

Magistrát města Brna

Odbor stavebního řádu

SP. ZN.: OSR/MMB/0108987/2025/Mun

Č. J.: MMB/0122848/2025

VYŘIZUJE:

TEL./E-MAIL: +420 542175409/munster.ivana@brno.cz

B R N O	
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ŘÁD MĚSTSKÉ ČASOVNÍ Bratislavská 70, 601 47 BRNO -1-	
Došlo: 14. 03. 2025	Číslo doporučené zásilky: 1422
Číslo jednací: 016 862/25	
Počet listů:	Počet příloh: Počet listů příloh:

POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal podle ust. § 236 stavebního zákona žádost o předčasné užívání stavby, kterou dne 3.3.2025 podal stavebník, kterým je SMB, MČ Brno-sever, zastoupená starostou MČ, IČO 44992785, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno 2, a na základě tohoto projednání podle § 236 odst. 1 stavebního zákona

povoluje předčasné užívání stavby

stavby s názvem:

„Předčasné užívání parku Marie Restituty“, při ul. Hálkova a Elgartova, pozemek parc. č. 1483/1, 1483/2 v katastrálním území Černá Pole, parc. č. 71, 74/4, 74/5, 1669, 1724, 1778, 1779 v katastrálním území Husovice, obec Brno (dále jen „stavba“).

Předmětem řízení je:

II. etapa revitalizace Parku Marie Restituty, na pozemcích parc. č. 1483/1 (ostatní plocha) a č. 1483/2 (ostatní plocha) v k. ú. Černá Pole, parc. č. 71 (ostatní plocha), č. 74/4 (ostatní plocha), č. 74/5 (ostatní plocha), č. 1669 (ostatní plocha), č. 1724 (ostatní plocha), č. 1778 (ostatní plocha) a č. 1779 (ostatní plocha) v k. ú. Husovice.

Stávající pěšiny z betonové dlažby byly nahrazeny novou sítí cest, kdy páteřní trasa je napojena na chodník ul. Rotalova betonovou dlažbou navazující na betonové schodiště (dvouramenné, přímé) doplněné rampou, lemováno opěrnou stěnou, výšky 1,10 m. Páteřní komunikace je dále realizována z česaného betonu až k napojení na ul. Provozničkovu, kde stávající schodiště bylo nahrazeno prodlouženou křivkou trasy, čímž došlo k rozložení výškového gradientu a bude zmíněno stávající stoupání. Šíře páteřní pěšiny je v šíři 2,6 - 3,4 m. Součástí páteřního chodníku jsou i zpevněné plochy v místě laviček shodného provedení jako páteřní chodník. Ostatní pěšiny a zpevněné plochy jsou z žulových odseků, uložených do šterku, plochy pod hemlími prvky dětského hřiště je z drobných oblázků a písku.

V západní části parku je při společné hranici pozemků parc. č. 1669 a parc. č. 74/5 k. ú. Husovice zhotoveno ocelové schodiště spojující pěší cestu „Tišnovskou“ s částí parku dotčenou II. etapou revitalizace. Schodiště je přímé, dvouramenné, ocelové, šíře 1,25 m.

Na pozemku parc. č. 1669 k. ú. Husovice je při jižním rohu pozemku instalován vodní prvek tvořený vyvýšenou nádrží o rozměrech 8,0 x 0,4 m výšky 0,76 - 0,88 m, doplněný strojovnou s instalovanou technologií vodního prvku.

Pro potřeby vodního prvku byla vybudována nová kanalizační přípojka DN 150 o celkové délce 3,7 m napojena na veřejný rozvod jednotné kanalizace uložený v pozemku parc. č. 71 k. ú. Husovice a ukončena revizní šachtou situovanou na pozemku parc. č. 1669 při společné hranici s pozemky parc. č. 71 a č. 1666, vše k. ú. Husovice

Nová vodovodní přípojka DN 25 o celkové délce cca 6,5 m, je napojená na veřejný rozvod vody situovaný v rámci pozemku parc. č. 71 k. ú. Husovice a ukončená vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 1669, ve vzdálenosti 3,30 m od společné hranice pozemku parc. č. 1669 s pozemkem parc. č. 1666 a ve vzdálenosti 3,30 m od společné hranice pozemku parc. č. 1669 s pozemkem parc. č. 71, vše k. ú. Husovice.

Součástí stavebního záměru bylo vybudování nové přípojky elektrické energie při společné hranici pozemku parc. č. 1669 s pozemkem parc. č. 1666 vše k. ú. Husovice. Byl vybudován nový pilíř s rozvaděčem NN, napojený na veřejný rozvod elektrické energie.

Stávající veřejné osvětlení parku bylo v plném rozsahu demontováno a nahrazeno novým, navrženým ve třech trasách, na kterých bylo nově instalováno celkově 14 ks svítidel, osazených na ocelových stožárech výšky 5 m.

Součástí stavebního záměru jsou terénní úpravy – v okolí cest bude terén modelován tak, aby vznikaly lokální sníženiny pro zpomalení odtoku srážkových vod. K zásadnější modelaci terénu dojde v jihovýchodní části parku, kdy stávající svah bude upraven do tří svahů, rozdělených terénními terasami. Součástí úpravy parku bude i instalace lavic, parkových křesel, odpadkových košů a mobiliáře dětského hřiště. Mobiliář není stavbou ani výrobkem plnícím funkci stavby, tudíž nespadá do režimu stavebního zákona a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení. Modelace terénu nenaplňuje ustanovení § 3 odst. 1, tj. jedná se o terénní úpravy, které dle § 80 odst. 2 písm. a) nevyžadují rozhodnutí o změně využití území.

V rámci realizace stavebního záměru dojde k asanaci pěti solitérních stromů a dvou stejnorodých porostů keřů a náhradní výsadbě 35 ks stromů a 255 keřů. Dále bude asanováno 23 potlačených stromů a pět keřových skupin – jedná se o zeleň která nepodléhá povolení kácení.

Při realizaci došlo k drobným odchylkám:

- došlo k prodloužení zábradlí podél nově vybudovaného chodníku na pozemku parc. č. 1778 v k. ú. Husovice. Důvodem je zlepšení podmínek opory při chůzi hlavně pro občany pokročilejšího věku

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno společné povolení ze dne 14.06.2023 č.j. MCBSv/025127/23, které nabylo právní moci dne 01.07.2023.

Stavební úřad stanovuje tyto podmínky:

- Předčasné užívání se povoluje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, nejpozději do 13.06.2025.
- Po skončení předčasného užívání lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníkem řízení stanoveným podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je SMB, MČ Brno-sever, zastoupená starostou MČ, IČO 44992785, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno 2.

Odůvodnění

Stavebník, kterým je SMB, MČ Brno-sever, zastoupená starostou MČ, IČO 44992785, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno 2, požádal dne 3.3.2025, o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nazvané

Č.j. MMB/0122848/2025

„Předčasné užívání parku Marie Restituty“, při ul. Hálkova a Elgartova, pozemek parc. č. 1483/1, 1483/2 v katastrálním území Černá Pole, parc. č. 71, 74/4, 74/5, 1669, 1724, 1778, 1779 v katastrálním území Husovice, obec Brno. Pro předmětnou stavbu bylo vydáno společné povolení ze dne 14.06.2023 č.j. MCBSev/025127/23, které nabylo právní moci dne 01.07.2023.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na užitelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. K řízení byla předložena dohoda o podmínkách předčasného užívání stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem uvedené stavby. Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Podle ust. § 236 odst. 4 je účastníkem řízení o povolení předčasného užívání stavby stavebník a vlastník stavby.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost včetně přiložených podkladů a po zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odbor krajský stavební úřad, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, a to podáním učiněným u Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna, Orlí 655/30, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání musí mít náležitosti dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu.

Ing. Ivana Münster
referent stavebního úřadu obvodu II
Odbor stavebního řádu

Žadatel je v souladu s ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, osvobozen od správního poplatku.

DORUČÍ SE

SMB, MČ Brno-sever, starosta MČ, IDDS: cqubvxs, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno 2
MMB, Odbor majetkový, Malinovského náměstí č.p. 624/3, 601 67 Brno

SPIŠ