

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-198029-31/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U – Louny, Cukrovarská zahrada, statika objektů v areálu – DEMOLICE
OBJEKTŮ“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Martin Trenkler, vedoucí odboru správy majetku KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	MARENT DEMOLICE s.r.o.
Sídlo:	Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov
Identifikační číslo:	26390931
Daňové identifikační číslo:	CZ26390931
Banka:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu / kód banky:	805184329/0800
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Radek Makar, jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	asvpdpdx
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 17290

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. prosince 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-198029-31/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je demolice objektů a s tím spojené práce v areálu Územního odboru Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na pozemcích p.č. 940/10 – objekt OIKT, p.č. 940/1 – objekt technickohospodářské budovy a p.č. 940/2 a p.č. 936/5 – objekt bývalého psince, na adrese Cukrovarská zahrada 1124, 440 01 Louny v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež jsou přílohou č. 1 a 2 této smlouvy.

2. V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, které vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány.

V rámci objektu označeného ve výkazu výměr jako SO 01 bylo při bouracích pracích zjištěno, že pod stávající podlahovou deskou celého objektu se nachází nezjištěná betonová deska. Tato deska je uložena na základových pásech, které jsou širší a v některých místech hlubší, než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Dále v rámci demoličních prací musela být provedena přeložka optického kabelu jinou trasou, než byla vytyčena v projektové dokumentaci z důvodu, že původní trasa vedla do míst, kde byly zjištěny přípojovací kabely NN k čerpací stanici, se kterými nemohlo být manipulováno a které do zákresů, které měl objednatel k dispozici, nebyly zaneseny.

V rámci objektu označeného ve výkazu výměr jako SO 02 byla při demoličních pracích zjištěna na některých místech větší šířka a hloubka stávajících základů, než bylo zaměřeno průzkumem při tvorbě projektové dokumentace. Rovněž kolem tohoto objektu musela být provedena úprava plochy z důvodů, že při demoličních pracích došlo k velkému poškození této plochy z důvodů jejího špatného technického stavu a vysokého stupně rozlámanosti a nerovnosti.

Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 1 386 576,- Kč

DPH: 291 181,- Kč


Celková cena díla vč. DPH: 1 677 757,- Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

