

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2	
				Datum změny: 1.4.2025	
Název veř. zakázky: Pavilon dětských skupin v Odrách					
Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o., Třída Československé armády 192, Hranice I – Město, 753 01 Hranice					
Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry					
Název akce: Pavilon dětských skupin v Odrách					
Popis změny: Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech: 1) Záměna překladů a zděných meziokenních pilířů stavby 2) Změna přívodního kabelu NN z RE do rozvaděče stavby 3) Doplnění rezervy k RE od rozvaděče stavby sdělovacími kabely					
Zdůvodnění změny: 1) Na výzvu TDS, investora a zhotovitele stavby k revizi statického posudku na navržené překlady nad otvory v jednotlivých patrech objektu GP přepracoval řešení vynesení sil do nadokenních překladů. Dle nového řešení je nutnou provést ŽB monolitické překlady v 1NP a 2NP. Navržené meziokenní pilíře rovněž nevyhoví a dle revize statického řešení je nutno provést v 1np ŽB monolitické sloupy do tvárníc ztraceného bednění. 2) Jedná se o změnu kabelu z SOD za kabel potřebné délky a v protipožárním provedení. Trasa napojení do stávajícího RE objektu školky vede chráněnou únikovou cestou a je nutno zde instalovat kabel bezhalogenový s protipožární odolností. Délka kabelu je dle skutečnosti, navržená kabeláž byla nedostačující. 3) Jedná se o kabelovou rezervu z datových kabelů v chrániče.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31.12.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	104.059,31	Bilance: 167 158,10 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	271.217,41		
	Konečná celková cena akce po změně			16.996.286,26 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Tomáš Kobliha	Datum:	Podpis:	
Technický dozor objednatele:		Martin Byrtus			
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Jan Zezulka	Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Krycí list					
Poznámka:					