

DODATEK Č. 5 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby na akci

**„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky
údržby a energetiky“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel	Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	: Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Telefon	: XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky	: XXXXXXXXXXXXX
E-mail	: XXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel	1.VASTO spol. s r.o.
Sídlo	: Na Dolansku 295, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
b) ve věcech technických	: XXXXXXXXXXXXX
IČO	: 41084900
DIČ	: CZ41084900

Bankovní ústav	:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu ¹	:	1513289/0300
ID datové schránky	:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXX
Telefon	:	XXXXXXXXXXXXXX

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.07.2024 na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“

(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je prodloužení termínu řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. Při návržení technického řešení bylo zjištěno, že nová skladba střechy má dopad na statickou únosnost stávající ocelové konstrukce, a proto je nutné zpracovat zaměření stávajícího stavu ocelové konstrukce a provést statický výpočet. Následně teprve bude zadání projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce střechy.

2.

ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ

3.1. V čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy ze znění odst. 4.3.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

4.3.2. Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 355 dnů od zahájení doby plnění (stavby).

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

4.3. Výše uvedená změna Smlouvy se považuje za nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 4.4. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje v 5-ti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že bude tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 28.4.2025, 0396/R11/25

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
Hejtman

.....
Vojtěch Indruch
jednatel