

Změnový list č. 1 ze dne 30. 03. 2025

Název stavby:	Dodávka a montáž třístranných hodin v areálu KJ
Obj. č.	Obj. č. 272/Jeř/ORI/202401987
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž třístranných hodin v areálu KJ s původním termínem dokončení do 30. 03. 2025	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 30. 4. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu změny místa osazení sloupu pro umístění hodin. Původní řešení počítalo s umístěním hodin v místě stávajícího sloupu VO při využití rozvodů NN pro VO, následně bylo při montážních pracích zjištěno, že stávající rozvody VO není možné umístit do sloupu pro hodiny z důvodu jeho menšího průchozího průměru a je nutné vymyslet jiné místo pro osazení hodin. Toto nové umístění znamená provedení zemních a montážních prací, se kterými se v původním řešení nepočítalo. Z důvodu provedení nutných zemních prací a navazujícímu prodloužení termínu osazení sloupu pro hodiny, je nutné posunout termín osazení samotných hodin a jejich zprovoznění.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	133.947,- Kč vč. DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 03. 2025
Nový termín dokončení díla:	30. 04. 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 31. 03. 2025

Příloha změnového listu:

