

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8. 11. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce střechy na Budově SPŠ, nábrž. Komenského 1, Břeclav – zpracovatel PD**“

I. Smluvní strany

1. Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: nábrž. Komenského 1126/1, 690 02 Břeclav
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Uher, ředitel
IČO: 60680342
DIČ: CZ60680342
Datová schránka: if2x49u
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. COSTI s.r.o.

Sídlo: Bednářova 564/22, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Jiří Lády, jednatel
IČO: 25338633
DIČ: CZ25338633
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 26708
Datová schránka: i9xhtv8
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-9089370227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 
e-mail:
telefon:
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. V rámci realizace předmětu Smlouvy vyvstala potřeba prodloužení doby plnění části předmětu Smlouvy specifikovaného v čl. IV. odst. 2 písm. a) Smlouvy, a to z důvodu provedení dodatečných prací, které Objednatel při zadání veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy, nepředpokládal.

2. Potřeba dodatečných prací vyvstala v návaznosti na chybějící dokumentaci k požárně bezpečnostnímu řešení celé budovy školy, bez které nebylo možné zpracovat požárně bezpečnostní řešení střechy, jakožto součást díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) Smlouvy. Z uvedeného

důvodu nebylo možné provést dílo dle čl. IV. odst. 2 písm. a) Smlouvy v době stanovené v čl. V. odst. 2 písm. A) Smlouvy a bylo nutné prodloužit dobu plnění pro tuto dílčí část díla.

III. Specifikace předmětu dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že potřeba prodloužení doby plnění dílčí části díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) Smlouvy vyvstala v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a navíc se jedná o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění dílčí části díla dle čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy, tj. zpracování projektové dokumentace.

3. Znění čl. V odst. 2 písm. A.) Smlouvy se z původního znění:

„A. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy, tj. zpracování projektové dokumentace, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací.“

mění následovně:

„A. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy, tj. zpracování projektové dokumentace, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 5 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu. Neupravená práva či povinnosti se řídí platným českým řádem, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany potvrzují, že se v plném rozsahu seznámily s rozsahem a povahou předmětu dodatku.

3. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a číslovanými dodatky. Veškeré dodatky vzniklé po dobu plnění dodatku a Smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

Objednatel

Zhotovitel

V Břeclavi dne (viz datum el. podpisu)

V Brně dne (viz datum el. podpisu)



Mgr. Jiří Uher, ředitel
Střední škola Edvarda Beneše Břeclav,
příspěvková organizace

Ing. Jiří Lády, jednatel
COSTI s.r.o.