

# DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo objednatele: 315 090/04/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 05012016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva  
IČ: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052  
DIČ: CZ49814052  
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
číslo účtu: 176551463/0300  
telefon: +420 495 261 152  
fax: +420 495 261 152  
e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmět plnění se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1. Změnové listy jsou nedílnou součástí dodatku.

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

<b>Cena celkem základní SOD (bez DPH)</b>	<b>1.596.047,- Kč</b>
Vícepráce (bez DPH)	135.443,- Kč
Méněpráce (bez DPH)	-78.436,- Kč
<u>Změna cena celkem (bez DPH)</u>	<u>57.007,- Kč</u>
<b>Cena dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>1.653.054,- Kč</b>
DPH 21 %	347.141,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 ( včetně DPH)	2.000.195,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva a ředitel  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s.r.o.

<b>KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN</b>					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.					
Navrhovatel:		Vodoekostav s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 1.9.2016		
-Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
Změna č. 1 – Při provádění zemních prací byly zjištěny rozdílné dimenze potrubí a drobné odchylky od trasy než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a v GISu. Z tohoto důvodu dochází k úpravě počtu tvarovek a armatur.					
Změna č. 2 – PD nepočítala s nutnou rekonstrukcí asfaltové komunikace. Komunikace bude zrekonstruována v rozsahu zásahu vyvolaného stavbou.					
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>			<b>Počet připojených výkresů:</b>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Miroslav Dědek</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b> Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b> Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze					
<b>Stanovisko projektanta:</b> souhlasí					
<b>Stanovisko provozovatele:</b> souhlasí					
<small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8.9.2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

Změna č. 1 – armatury, tvarovky

Vícepráce 47 789,- Kč

Méněpráce -78 436,- Kč

Změna č. 1 celkem -30 647,- Kč

Změna č. 2 – komunikace 87 654,- Kč

Vícepráce celkem 135 443,- Kč

Méněpráce celkem -78 436,- Kč

**Vícepráce celkem 57 007,- Kč**

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**57 007,- Kč bez DPH**

(padesátsedmtisísedmikorunčeských)

Zpracoval:

Miroslav Dědek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 8.9.2016

Odsouhlasil:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 8.9.2016

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 12.9.2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	osobně
------------------------------------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**57 007,- Kč bez DPH**

(padesátsedmtisísedmkorunčeských)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc  
(jméno/podpis)

Datum: 12.9.2016

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 12.9.2016