

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007972

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21010138018

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**D10 odpočívka Čtyři Kameny, vpravo – podrobný geotechnický průzkum**“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Krč

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████

e-mail:

████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost I.G.T.Průzkum

vedoucí (správce) společnosti

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:

03579727

DIČ:

CZ03579727

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████

tel:

████████████████

a

GEODRILL s.r.o.

se sídlem:

K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno

IČO:

46994971

DIČ:

CZ46994971

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836

zastoupen:

na základě plné moci společností INSET s.r.o., za kterou jedná ██████████
██████████ obchodní ředitel, na základě plné moci.

(společník I.G.T.Průzkum)

a

TERRESTA a.s.

se sídlem:

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

IČO:

07516932

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ07516932
u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl B, vložka 3631
na základě plné moci společností INSET s.r.o., za kterou jedná [REDACTED]
[REDACTED], obchodní ředitel, na základě plné moci.

(společník I.G.T.Průzkum)
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2021 Rámcovou dohodu č. 01ST-000770 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), jejíž nedílnou součástí jsou mimo jiné Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky (dále jen „**VOP/ZOP**“). Na základě Rámcové dohody smluvní strany uzavřely dne 23.09.2024 Smlouvu č. 02PT-007972 (dále jen „**Smlouva**“) na provedení podrobného geotechnického průzkumu pro účely připravované stavby D10 odpočívka Čtyři kameny, vpravo. Smlouva nabyla účinnosti dne 24.09.2024.

Podle čl. III. odst. 1 Smlouvy sjednané plnění mělo být poskytnuto ve lhůtě do 24 týdnů od účinnosti Smlouvy, tj. do 11.03.2025. Průzkumné práce měly být provedeny mj. i na pozemku p. č. 263/1 v k. ú. Otradovice (dále jen „**pozemek**“), který je ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonává Lesy České republiky, s.p. (dále jen „**Lesy ČR**“). Zhotovitel dne 07.10.2024 požádal Lesy ČR o souhlas k povolení vstupu na pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů. Nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci Objednatele (konkrétně v odst. 6.1 projektu podrobného geotechnického průzkumu) si však Lesy ČR (v dopisech ze dne 10.10.2024 a 21.01.2025) pro povolení ke vstupu na pozemek a provedení průzkumných vrtů vyžádaly zdůvodnění nutnosti záboru části lesního pozemku, stanovisko orgánu státní správy lesů a dále stanovisko vodohospodářského úřadu. Se zajištěním těchto podkladů a stanovisek nebylo Objednatelem počítáno při stanovení délky doby plnění. Magistrát města Mladá Boleslav jako orgán státní správy lesů vydal souhlasné stanovisko k provedení průzkumných vrtů až dne 06.02.2025 pod č. j. MMMB/15581/2025/OPLOO/LuKa, přičemž až poté Lesy ČR uzavřely se Zhotovitelem nájemní smlouvu ev. č. 1420/2025 ke vstupu na pozemek. V důsledku třetích osob tak došlo ke ztížení a zdržení prací Zhotovitele (dále jen „**Událost**“).

V článku 25.1 písm. c) VOP/ZOP je stanoveno, že dojde-li ze strany třetích osob ke ztížení nebo zdržení stavebních prací Zhotovitele s následným prodloužením doby jejich provádění, termín pro dokončení stavebních prací se patřičně upraví.

1.2. S ohledem na Událost se smluvní strany v souladu s čl. 25.1 písm. c) VOP/ZOP dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění doba plnění v čl. III. odst. 1. Smlouvy a vypořádávají nároky Zhotovitele související s Událostí.

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy tak, že jeho dosavadní znění uvedené v bodu 2.1.1. tohoto odstavce se zcela nahrazuje novým zněním uvedeným v bodu 2.1.2. tohoto odstavce:

2.1.1. Dosavadní znění:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Specifikace případných etap:

<i>popis částí, etap, dílčího plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Koncept PGTP</i>	<i>Do 16 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy</i>

<i>Projednání a odsouhlasení konceptu</i>	<i>Do 4 týdnů od obdržení konceptu</i>
<i>Čistopis PGTP</i>	<i>Do 4 týdnů od schválení konceptu PGTP objednatel</i>

“.

2.1.2. **Nové znění:**

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Specifikace případných etap:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Předání konceptu závěrečné zprávy PGTP</i>	<i>Do 02.05.2025</i>
<i>Projednání a odsouhlasení konceptu závěrečné zprávy PGTP</i>	<i>Do 4 týdnů od obdržení konceptu</i>
<i>Protokolární předání čistopisu závěrečné PGTP vč. všech ostatních sjednaných plnění na základě Smlouvy</i>	<i>Do 27.06.2025</i>

“.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma prodloužení doby plnění v odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel nemá vůči Objednateli žádné časové a/nebo finanční nároky v souvislosti s Událostí (dále jen „**Jiné nároky**“). Z důvodu právní jistoty se Zhotovitel ve prospěch Objednatele vzdává Jiných nároků a Objednatel s tímto souhlasí.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne dle data elektronického podpisu
Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitel Závodu Praha

V Praze dne dle data elektronického podpisu
Za INSET s.r.o.

obchodní ředitel společnosti, na základě plné moci

V Praze dne dle data elektronického podpisu
Za GEODRILL s.r.o.

na základě plné moci společnost INSET s.r.o., za
kterou jedná _____ obchodní ředitel, na
základě plné moci

V Praze dne dle data elektronického podpisu
Za TERRESTA a.s.

na základě plné moci společnost INSET s.r.o., za
kterou jedná _____ obchodní ředitel, na
základě plné moci

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.04.25
10:42:11 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.04.2025 18:46:27 +02:00