

DODATEK Č. 1 K VN ČERNOCH

č. 032/S955/2024/025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

██ – oblast povodí Berounky, na základě pověření
ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED] – oblast povodí Berounky

a TDS,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AV Pro ENVI, s.r.o.

se sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO: 283 64 643

DIČ: CZ28364643

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

zastoupená: Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D – jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: 0152982349/0800

datová schránka:

jq5pt2e

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k VN Černoch – PD, AD**, č. SOD 032/S955/2024/025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. 032/S955/2024/025 na akci „**VN Černoch – PD, AD**“ (dále jen „*smlouva*“).

2. Z důvodu nedostatku konstrukčních zemin pro zemní hráz VN bylo třeba dohledat další ložiska vhodné konstrukční zeminy a tím dojde ke zdržení finálního plnění smlouvy.

3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravně doby plnění a to následovně:

4. Čl. II., odst. 2. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele:

dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:

a) nejpozději do 30. 11. 2024,

b) nejpozději do 4. 7. 2025.“

5. Čl. II., odst. 5. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:

a) nejpozději do 31. 12. 2024,

b) nejpozději do 1. 8. 2025,

c) aktualizaci manipulačního a provozního řádu do 30 dnů od doručení písemného oznámení (stačí mailem) objednatele zhotoviteli o dokončení realizace stavby „VN Černoch.“

4. Dále se mění osoby jednající ve věcech technických za objednatele, a to následovně:

„ve věcech technických jedná: I. [REDAKCE] – oblast povodí Berounky a TDS,

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE]

tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE]

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.,
jednatel
AV Pro ENVI, s.r.o.