

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142
Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524
Zdice - Knížkovice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/00524 Zdice - Knížkovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534630

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	-252 207,10	6 267,76	-245 939,34

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-5 162,00	144 123,07	138 961,07

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-257 369,10	150 390,83	-106 978,27

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
---	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis
-------------------	-------	------------------	--------

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knižkovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00524 Zdice - Knižkovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 5.3
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0575/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/065 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 37 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět změny: Změny dle potřeby stavby			
<u>Etapa III/00524 Zdice - Knižkovice</u> Obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živичného krytu v prům.tl. 40 mm (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj.postřiku PS-CP 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek. Nad rámec ZDS byla provedena výšková úprava krycích hrnců v počtu 13 ks (12 vodovodních + 1 hydrantový) (viz doklad č. 12). Položka č. 6 - vyrovnávku z ACO 11 bylo nutné provést ve větším rozsahu (množství) viz doklad č. 11. U položky č. 16 - zadavatel vycházel z předběžných zkoušek asfaltových směsí dle Vyhl. 130/2019 na přítomnost PAU ve třídě ZAS T3, jejichž přítomnost při následné realizaci zhotovitel nepotvrdil. Tyto změny nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dané skutečnosti bylo možné zjistit až v průběhu realizace stavby. Tyto změny nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dané skutečnosti bylo možné zjistit až v průběhu realizace stavby. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-5 162,00	144 123,07	138 961,07	149 285,07
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Jakub Slánský	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motal	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/00524 Zdice - Knížkovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 189 845,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 189 845,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-257 369,10	150 390,83	150 390,83	6,87%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-257 369,10	2 082 866,73	-106 978,27	-4,89%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/00524 Zdice - Knížkovice								SO -					
Číslo a název rozpočtu: Staničení silnice III/00524 v km 0,570-2,010								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 40mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	345,60	296,85	-48,750	350,00	120 960,00	-17 062,50	0,00	103 897,50	-17 062,50	-14,11%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	141,00	175,00	34,000	80,00	11 280,00	0,00	2 720,00	14 000,00	2 720,00	24,11%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	8 640,00	7 421,30	-1 218,700	1,00	8 640,00	-1 218,70	0,00	7 421,30	-1 218,70	-14,11%
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	9 174,00	8 211,94	-962,060	5,00	45 870,00	-4 810,30	0,00	41 059,70	-4 810,30	-10,49%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	8 640,00	7 421,30	-1 218,700	188,00	1 624 320,00	-229 115,60	0,00	1 395 204,40	-229 115,60	-14,11%
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	141,00	175,00	34,000	44,00	6 204,00	0,00	1 496,00	7 700,00	1 496,00	24,11%
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	141,00	175,00	34,000	49,00	6 909,00	0,00	1 666,00	8 575,00	1 666,00	24,11%
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	864,00	867,28	3,280	72,00	62 208,00	0,00	236,16	62 444,16	236,16	0,38%
11	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	360,00	361,36	1,360	110,00	39 600,00	0,00	149,60	39 749,60	149,60	0,38%
		CELKEM						1 925 991,00	-252 207,10	6 267,76	1 680 051,66	-245 939,34	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský

Datum:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knižkovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/00524 Zdice - Knižkovice								SO -					
Číslo a název rozpočtu: Staničení silnice III/00524 v km 0,570-2,010								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	16,00	35,11	19,110	5 637,00	90 192,00	0,00	107 723,07	197 915,07	107 723,07	119,44%
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asphalt. směsí kod 17 03 02t	t	0,89	0,00	-0,890	5 800,00	5 162,00	-5 162,00	0,00	0,00	-5 162,00	-100,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
NP1	89923	Výšková úprava krycích hrnců	kus	0,00	13,00	13,000	2 800,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		CELKEM						95 354,00	-5 162,00	144 123,07	234 315,07	138 961,07	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 949 241,40
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 230 450,15
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	14 798 844,68
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,35%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,62%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	474 951,96
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 584 772,42

12=(1)*0,15		Limit	1 792 386,21
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knižkovice	- 364 829,41	646 038,16	281 208,75	- 354 679,41	160 936,20	- 193 741,21	0,00	0,00	0,00	- 10 150,00	485 101,96	474 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/1147 Hořovice - Hvozdec / doměrky, změny dle potřeby stavby	- 10 837,51	94 541,60	83 704,09	- 10 605,51	92 292,60	81 687,09	0,00	0,00	0,00	- 232,00	2 249,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	III/1149a Felbabka průtah / doměrky, změny dle potřeby stavby	- 14 792,71	48 942,60	34 149,89	- 12 762,71	2 090,00	- 10 672,71	0,00	0,00	0,00	- 2 030,00	46 852,60	44 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	III/1142 Sedlec - Praskolesy / doměrky, změny dle potřeby stavby	- 77 920,74	160 064,58	82 143,84	- 76 586,74	2 992,90	- 73 593,84	0,00	0,00	0,00	- 1 334,00	157 071,68	155 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	4	III/23613 Březová - Kublov / doměrky, změny dle potřeby stavby	- 3 909,35	192 098,55	188 189,20	- 2 517,35	57 292,94	54 777,59	0,00	0,00	0,00	- 1 392,00	134 805,61	133 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	5	III/00524 Zdice - Knižkovice / doměrky, změny dle potřeby stavby	- 257 369,10	150 390,83	- 106 978,27	- 252 207,10	6 267,76	- 245 939,34	0,00	0,00	0,00	- 5 162,00	144 123,07	138 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/00524 Zdice - Knížkovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	Počet listů
07 Změnový soupis prací SO po změně 1	2
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 28.11.2024	13
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 28.11.2024	1
10 Stanovisko TDS k ZBV ze dne 28.11.2024	1
11 Zaměření skutečného provedení stavby	1
12 Zápis o odevzdání a převzetí díla	5
13 Výpočtové listy	13
14 Rozbor směsi	1
15 Sjetina vážních lístků	2
Počet listů celkem	39

Soupis prací SO po všech změnách

Název a evidenční číslo stavby: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knižkovice

Číslo a název SO/PS: III/00524 Zdice - Knížkovice

Číslo a název
podobiekty/rozpočtu: Staničení silnice III/00524 v km 0,570-2,010

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název a evidenční číslo stavby: III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice Číslo a název SO/PS: III/00524 Zdice - Knížkovice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Staničení silnice III/00524 v km 0,570-2,010								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1					
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 200MM2	m	141,00	175,00	34,000	49,00	6 909,00	0,00	1 666,00	8 575,00	1 666,00	24,11%
		SoD 141 m ZBV 3 dle zaměření skutečného provedení stavby přičteno +34 m Celkem: 175 m											
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	864,00	867,28	3,280	72,00	62 208,00	0,00	236,16	62 444,16	236,16	0,38%
		SoD 864 m2 ZBV 3 dle zaměření skutečného provedení stavby přičteno +3,28 m2 Celkem: 867,28 m2											
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt. směsí kod 17 03 02t	t	0,89	0,00	-0,890	5 800,00	5 162,00	-5 162,00	0,00	0,00	-5 162,00	-100,00%
		SoD 0,89 t ZBV 3 dle zaměření skutečného provedení stavby odečteno -0,89 t Celkem: 0 t											
11	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	360,00	361,36	1,360	110,00	39 600,00	0,00	149,60	39 749,60	149,60	0,38%
		SoD 360 m2 ZBV 3 dle zaměření skutečného provedení stavby přičteno +1,36 m2 Celkem: 361,36 m2											
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5,	m2	360,00	360,00	0,000	300,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
NP1	89923	Výšková úprava krycích hmců	kus	0,00	13,00	13,000	2 800,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		ZBV 3 Dle potřeby stavby byly výškové upraveny krycí hnce. Cena stanovena dle SoD											
		CELKEM						2 189 845,00	-257 369,10	150 390,83	2 082 866,73	-106 978,27	-4,89%

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„III/1147 Hořovice – Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah,
III/1142 Sedlec – Praskolesy, III/23613 Březová – Kublov,
III/00524 Zdice - Knížkovice“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 01

Číslo SoD: SMLD-0575/00066001/024

Termín plnění: 2.9.2024 – 5.11.2024

Celková cena díla: 11 949 241,40,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Úprava dle zaměření skutečného provedení stavby

Popis problému:

III/1147 Hořovice – Hvozdec

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby

III/1149a Felbabka průtah

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby

III/1142 Sedlec – Praskolesy

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby + výšková úprava
kanalizačních poklopů

III/23613 Březová - Kublov

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby + sanace vozovky

III/00524 Zdice – Knížkovice

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby + výšková úprava
krycích hrnců

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD.
Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na
výstavbu a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr.

Žádáme Vás proto o zaslání pokynu ke zpracování ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

28.11.2024

Ing. Kamil Hrbek

Přílohy:

1. Zaměření skutečného provedení stavby
2. Rozpočty – vícepráce + méněpráce

Výsledná plocha asfaltu : ACO 11 - 11651,76 m²
Vyrovnávka : 697,82 m²
Délka úseku : 2450,10 m

Legenda :

	vyrovnávka
	hrana asfaltu
	vlastnická hranice - mapa DKM,KMD
	katastrální hranice



str.1

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			Overil:	ING. Karel Kočí
Název akce: Oprava komunikace Hořovice - Hvozdec : po pokládce				
Katastrální území: Hořovice,Hvozdec	Souřadnicový systém: S-JTSK	Vyhotožil: Geodetická kancelář Marek Hasman Nerudova 110 Hořovice 268 01		
Obec: Hořovice,Hvozdec	Výškový systém: _____			
Okres: Beroun	Měřítko: 1:1000/A3			
Mapový list: DKM,KMD	Datum: 16.9.2024			
			Datum:	Číslo:
Naležitostní a přesnost odpovídá právní předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem				

Značky:

 vodovodní soupe (1 ks)

Výsledná plocha asfaltu : ACO 11 - 3368,27 m²

Vyrovnávka : 185,99 m²

Délka úseku : 586,34 m

Legenda :

 vyrovnávka
 obrubník
 hrana asfaltu
 vlastnícká hranice - mapa KMD
 katastrální hranice



str.1

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ

Overil: ING. Karel Kočí

Název akce:
Oprava komunikace Felbabka po pokládce

Katastrální území:
Felbabka

Souřadnicový systém:
S-JTSK

Vyhotovil: Geodetická kancelář
Marek Hasman
Nerudova 110

Obec:
Felbabka

Výškový systém:

Okres:
Beroun

Měřítko:
1:500/A3

Mapový list:
KMD

Datum:
5.9.2024

Datum: Číslo:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům a podmínkám
dohodnutým s objednatelem

Značky :

Φ kanalizační šachta (2 ks)

Výsledná plocha asfaltu : ACO 11 - 6517,89 m²

Vyrovnávka : 155,43 m²

Délka úseku : 1311,93 m

Legenda :

— vyrovnávka
— hrana asfaltu
— vlastnická hranice - mapa DKM
— katastrální hranice



str.1

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			Overil:	ING. Karel Kočí
Název akce: Oprava komunikace Sedlec u Žebráku - Praskolesy po pokládce			Datum: Číslo: Něležitostní a přesností odpovídá právní předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem	
Katastrální území: Sedlec u Žebráku Praskolesy	Souřadnicový systém: S-JTSK	Vyhotovil: Geodetická kancelář Marek Hasman Nerudova 110 Hořovice 268 01		
Obec: Žebrák Praskolesy	Výškový systém:			
Okres: Beroun	Měřítko: 1:1000/A3			
Mapový list: DKM	Datum: 16.9.2024			



Výsledná plocha asfaltu : ACO 11 16852,61 m²

Vyrovnávka : 360,91 m²

Sanace : 74,86 m²

Délka úseku : 3111,56 m

Legenda :

	sanace
	vyrovnávka
	hrana asfaltu
	vlastnická hranice - mapa DKM,KMD
	katastrální hranice



str.1

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ			Overil:	ING. Karel Kočr
Název akce: Oprava komunikace Březová u Hořovic - Kublov po pokládce				
Katastrální území: Březová u Hoř.,Broumy,Kublov	Souřadnicový systém: S-JTSK	Vyhotovil: Geodetická kancelář Marek Hasman Nerudova 110 Hořovice 268 01		
Obec Březová,Broumy,Kublov	Výškový systém: _____			
Okres: Beroun	Měřítko: 1:1000/A3			
Mapový list: DKM,KMD	Datum: 14.10.2024			
			Datum:	Číslo:
			Náležitostní a přesností odpovídá právní předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem	

Značky :

-  vodovodní soupe (12 ks)
 podzemní vodovodní hydrant (1 ks)

Výsledná plocha asfaltu ACO11 : 7421,30 m²
Vyrovnávka : 790,77 m²
Délka úseku : 1445,47 m

Legenda :

-  vyrovnávka
 obrubník
 hrana asfaltu
 vlastnická hranice - mapa KMD,DKM
 katastrální hranice



str.1

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ			Overil:	ING. Karel Kočr
Název akce:				
Oprava komunikace Zdice – Knížkovice po pokládce				
Katastrální území:	Souřadnicový systém:	Vyhotovit:		
Zdice,Knížkovice	S-JTSK	Geodetická kancelář Marek Hasman Nerudova 110 Hořovice 268 01		
Obec:	Výškový systém:			
Zdice				
Okres:	Měřítko:		Datum:	Číslo:
Beroun	1:500/A3			
Mapový list:	Datum:		Naležitostmi a přesností odpovídá právní předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem	
KMD,DKM	14.10.2024			

Podklad pro ZBV

Název akce : III/1147 Hořovice - Hvozdec

staničení silnice III/1147 v km 1,000 - 3,495, délka úseku 2,495km

Položkový soupis prací

ZBV

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství	Cena celkem
1	agregovaná po	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 30mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	350,10	429,00 Kč	150 192,90 Kč	-0,55	-235,95 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	15,00	80,00 Kč	1 200,00 Kč	13,00	1 040,00 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	11 670,00	1,00 Kč	11 670,00 Kč	-18,24	-18,24 Kč
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12 470,00	5,00 Kč	62 350,00 Kč	-120,42	-602,10 Kč
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	24,00	5 790,00 Kč	138 960,00 Kč	15,94	92 292,60 Kč
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	11 670,00	193,00 Kč	2 252 310,00 Kč	-18,24	-3 520,32 Kč
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	15,00	44,00 Kč	660,00 Kč	13,00	572,00 Kč
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	15,00	49,00 Kč	735,00 Kč	13,00	637,00 Kč
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 497,00	60,00 Kč	89 820,00 Kč	-26,94	-1 616,40 Kč
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asphalt. směsí kod 17 03 02t	t	0,04	5 800,00 Kč	232,00 Kč	-0,04	-232,00 Kč
11	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	623,75	110,00 Kč	68 612,50 Kč	-11,25	-1 237,50 Kč
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	623,75	300,00 Kč	187 125,00 Kč	-11,25	-3 375,00 Kč
součet						3 031 867,40 Kč		83 704,09 Kč
DPH 21%						636 692,15 Kč		17 577,86 Kč
Celkem s DPH						3 668 559,55 Kč		101 281,95 Kč

Podklad pro ZBV

Název akce : III/1149a Felbabka průtah

staničení silnice III/1149a v km 0,000 - 0,556, délka úseku 0,556km

Položkový soupis prací

ZBV								
poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství	Cena celkem
1	agregovaná p	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 50mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	171,00	480,00 Kč	82 080,00 Kč	-2,59	-1 243,20 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	56,00	80,00 Kč	4 480,00 Kč	30,70	2 456,00 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	3 420,00	3,00 Kč	10 260,00 Kč	-51,73	-155,19 Kč
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 820,00	5,00 Kč	19 100,00 Kč	-265,74	-1 328,70 Kč
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovňávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	8,00	5 810,00 Kč	46 480,00 Kč	7,15	41 541,50 Kč
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	3 420,00	194,00 Kč	663 480,00 Kč	-51,73	-10 035,62 Kč
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	56,00	44,00 Kč	2 464,00 Kč	30,70	1 350,80 Kč
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	56,00	49,00 Kč	2 744,00 Kč	30,70	1 504,30 Kč
10	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	1,00	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00	0,00 Kč
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	334,00	105,00 Kč	35 070,00 Kč	0,00	0,00 Kč
12	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	139,00	110,00 Kč	15 290,00 Kč	19,00	2 090,00 Kč
13	014132.R	ULOŽENÍ ODPADU NA OBALOVNU - s oprávněním k opětovnému využití vybourané obalované kameniva kontaminovaného dehtem (ZAS-T3)- objem stanoven odhadem	t	0,35	5 800,00 Kč	2 030,00 Kč	-0,35	-2 030,00 Kč
14	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	139,00	300,00 Kč	41 700,00 Kč	0,00	0,00 Kč
součet						959 978,00 Kč		34 149,89 Kč
DPH 21%						201 595,38 Kč		7 171,48 Kč
Celkem s DPH						1 161 573,38 Kč		41 321,37 Kč

Podklad pro ZBV

Název akce : III/1142 Sedlec - Praskolesy

staničení silnice III/1142 v km 4,780 - 6,120, délka úseku 1,340km

Položkový soupis prací

ZBV

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství	Cena celkem
1	agregovaná po	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 40mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	274,00	440,00 Kč	120 560,00 Kč	-13,29	-5 847,60 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	37,00	80,00 Kč	2 960,00 Kč	17,30	1 384,00 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	6 850,00	2,00 Kč	13 700,00 Kč	-332,11	-664,22 Kč
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 117,00	5,00 Kč	35 585,00 Kč	-443,68	-2 218,40 Kč
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	8,00	5 756,00 Kč	46 048,00 Kč	26,50	152 534,00 Kč
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	6 850,00	192,00 Kč	1 315 200,00 Kč	-332,11	-63 765,12 Kč
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	37,00	44,00 Kč	1 628,00 Kč	17,30	761,20 Kč
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	37,00	49,00 Kč	1 813,00 Kč	17,30	847,70 Kč
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	804,00	72,00 Kč	57 888,00 Kč	-16,85	-1 213,20 Kč
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt. směsí kod 17 03 02t	t	0,23	5 800,00 Kč	1 334,00 Kč	-0,23	-1 334,00 Kč
11	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	335,00	110,00 Kč	36 850,00 Kč	-7,02	-772,20 Kč
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	335,00	300,00 Kč	100 500,00 Kč	-7,02	-2 106,00 Kč
součet						1 786 066,00 Kč		77 606,16 Kč
DPH 21%						375 073,86 Kč		16 297,29 Kč
Celkem s DPH						2 161 139,86 Kč		93 903,45 Kč

ZBV bourání a výšková úprava kanalizačních poklopů 2ks

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

kus

2,00

2268,84

4537,68

Položka zahrnuje:

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

Položka nezahrnuje:

- x

Podklad pro ZBV

Název akce : III/23613 Březová - Kublov
staničení silnice III/23613 v km 5,500 - 8,580, délka úseku 3,080km

Položkový soupis prací

ZBV								
poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství	Cena celkem
1	agregovaná p	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	89 000,00 Kč	89 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 50mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	828,00	200,00 Kč	165 600,00 Kč	14,64	2 928,00 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	38,00	80,00 Kč	3 040,00 Kč	106,00	8 480,00 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	16 560,00	0,80 Kč	13 248,00 Kč	292,61	234,09 Kč
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	17 360,00	5,00 Kč	86 800,00 Kč	-146,47	-732,35 Kč
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	24,00	5 556,00 Kč	133 344,00 Kč	7,10	39 447,60 Kč
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	16 560,00	185,00 Kč	3 063 600,00 Kč	292,61	54 132,85 Kč
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	38,00	44,00 Kč	1 672,00 Kč	106,00	4 664,00 Kč
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	38,00	49,00 Kč	1 862,00 Kč	106,00	5 194,00 Kč
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 902,00	51,00 Kč	97 002,00 Kč	-35,00	-1 785,00 Kč
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt. směsí kod 17 03 02t	t	0,24	5 800,00 Kč	1 392,00 Kč	-0,24	-1 392,00 Kč
11	915111	VDZ - 12,5, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	792,50	110,00 Kč	87 175,00 Kč	0,00	0,00 Kč
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	792,50	300,00 Kč	237 750,00 Kč	0,00	0,00 Kč
součet						3 981 485,00 Kč		111 171,19 Kč
DPH 21%						836 111,85 Kč		23 345,95 Kč
Celkem s DPH						4 817 596,85 Kč		134 517,14 Kč

ZBV sanace krajů vozovky hl. 0,3m 74,86 m² (Šda tl. 20cm, ACP 16 tl. 7 cm)

CELKEM SANACE			množství	jedn.cena	Cena celkem	
NP	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	m3	22,46	1114,31	25 025,17 Kč
		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
NP	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	m2	74,86	26,52	1 985,29 Kč
		Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
NP	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	74,86	270,26	20 231,66 Kč
		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - posílky, nátěry				
NP	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70M	m2	74,86	432,92	32 408,39 Kč
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - posílky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
CELKEM SANACE						79 650,52 Kč

Podklad pro ZBV

Název akce : III/00524 Zdice - Knižkovice
staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Položkový soupis prací

ZBV								
poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	množství	Cena celkem
1	agregovaná p	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 40mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	345,60	350,00 Kč	120 960,00 Kč	-48,75	-17 062,50 Kč
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	141,00	80,00 Kč	11 280,00 Kč	34,00	2 720,00 Kč
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	8 640,00	1,00 Kč	8 640,00 Kč	-1 218,70	-1 218,70 Kč
5	573213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	9 174,00	5,00 Kč	45 870,00 Kč	-962,06	-4 810,30 Kč
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	16,00	5 637,00 Kč	90 192,00 Kč	19,11	107 723,07 Kč
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	8 640,00	188,00 Kč	1 624 320,00 Kč	-1 218,70	-229 115,60 Kč
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	141,00	44,00 Kč	6 204,00 Kč	34,00	1 496,00 Kč
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	141,00	49,00 Kč	6 909,00 Kč	34,00	1 666,00 Kč
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	864,00	72,00 Kč	62 208,00 Kč	3,28	236,16 Kč
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt, směsí kod 17 03 02t	t	0,89	5 800,00 Kč	5 162,00 Kč	-0,89	-5 162,00 Kč
11	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	360,00	110,00 Kč	39 600,00 Kč	1,36	149,60 Kč
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	360,00	300,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
součet						2 189 845,00 Kč		-143 378,27 Kč
DPH 21%						459 867,45 Kč		-30 109,44 Kč
Celkem s DPH						2 649 712,45 Kč		-173 487,71 Kč

ZBV 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ks 13,00 2 800,00 Kč 36 400,00 Kč
rozpočet Felbabka

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk dopravní stavby
Zátiší 2488
269 01 - Rakovník

Vás dopis značky/ze dne
28.11.2024

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
28.11.2024

Věc: „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a-Felbabka průtah, III/1142 Sedlec-Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice“ - oznámení o změnách stavby

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 28.11.2024 se jedná o následující změny, které vznikly v průběhu realizace stavby „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a-Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice - Knížkovice“, níže uvedené změny nešlo předem předvídat:

- Vícepráce a méněpráce dle geodetického zaměření skutečného provedení oprav.
- Množství provedené rektifikace kanalizačních poklopů a krycích hrnců v úseku oprav.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/1147, III/1149a, III/1142, III/23613 a III/00524 a jako zadavatel akce „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a-Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová-Kublov, III/00524 Zdice-Knížkovice“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 28.11.2024

Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby 01

Ze dne: 28.11.2024

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský

Datum: 28.11.2024

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Karel Motal

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Hauptova 594,

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Stavba:

**III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah,
III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov,
III/00524 Zdice – Knížkovice**

Č. smlouvy Objednatel:

SMLD-0367/00066001/2024

Věc: Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“

Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“ – Doměrky na základě skutečnosti (geodetické zaměření)

Objednatel obdržel od Zhotovitele pod zn.: **ohlášení_změny_stavby 01** Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“ – Doměrky na základě skutečnosti (geodetické zaměření)

V dopise Zhotovitel oznamuje změnu, na základě skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládaná změna ceny je:

- Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD.

Stanovisko TDS:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, rozsah provedených prací na základě geodetického zaměření. Jedná se o doměrky.

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k předložení ZBV.

.....

Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Značky :

-  vodovodní soupe (12 ks)
 podzemní vodovodní hydrant (1 ks)

Výsledná plocha asfaltu ACO11 : 7421,30 m²
Vyrovnávka : 790,77 m²
Délka úseku : 1445,47 m

Legenda :

-  vyrovnávka
 obrubník
 hrana asfaltu
 vlastnická hranice - mapa KMD,DKM
 katastrální hranice



str.1

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ			Overil: ING. Karel Kočr	
Název akce: Oprava komunikace Zdice – Knížkovice po pokládce				
Katastrální území: Zdice,Knížkovice	Souřadnicový systém: S-JTSK	Vyhotovit: Geodetická kancelář Marek Hasman Nerudova 110 Hořovice 268 01		
Obec: Zdice	Výškový systém: _____			
Okres: Beroun	Měřítko: 1:500/A3			
Mapový list: KMD,DKM	Datum: 14.10.2024			
			Datum:	Číslo:
Naležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem				

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
(budovy nebo stavby nebo její dokončené části)

**Přejímací organizace
název a sídlo (razítko):**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Datum zahájení přejímacího řízení:

5.11.2024

Zápis číslo:

**Název budovy nebo stavby:
(nebo její dokončené části)**

**„III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec -
Praskolesy, III/23613 Březová -Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“**

Popis:

Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová -Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“, a to v následujícím rozsahu:

1. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek .

2. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu do tl. 50 mm , v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek.

3. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 40 mm (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek .

ZBV: III/1142 Sedlec – Praskolesy: Nad rámec ZDS bylo potřeba rektifikovat 2 kanalizační poklopy.

4. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 50 mm (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek .

ZBV: III/23613 Březová – Kublov: AB kryt frézován od 2.10., provedena pochůzka po odfrézování a vyznačeny lokální sanace-vyrovnavky-zesílení pod krajnicemi. Lokálně u Kublova byly propadlé krajnice a bylo třeba sanovat podkladní nestmelené vrstvy ŠDa v tl. 20 cm + ACP 16 v tl. 70mm a dále vyrovnávky ACO 20-50 mm na krajnicích a položena celoplošně ACO tl. 50mm. Navíc VDZ: STOP čáry a nápisy „STOP“ (dle původního stavu, dříve požadavek DI PČR).

5. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 40 mm (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek.

ZBV: III/00524 Zdice - Knížkovice bylo provedeno nad rámec ZDS výšková úprava krycích hrnců v počtu 13 ks (12 vodovodních +1 hydrantový).

Místo plnění:

1. etapa - silnice III/1147 od konce města Hořovice k začátku obce Hvozdec

Staničení úseku opravy je v km 1,000 - 2,495, mezi uzlovými body 1234A114- 1234A117 délka opravovaného úseku je 1,495km v průměrné šíři 4,7m

2. etapa - silnice III/1149a v průtahu obcí Felbabka

Staničení úseku opravy je v km 0,000 - 0,556, mezi uzlovými body 1234A112- 1234B015, délka opravovaného úseku je 0,556km v průměrné šíři 6,2m .

3. etapa - silnice III/1142 od obce Sedlec k obci Praskolesy

Staničení úseku opravy je v km 4,780 - 6,120, mezi uzlovými body 1234A106- 1234A052, délka opravovaného úseku je 1,340km v průměrné šíři 5,1m .

4. etapa - silnice III/23613 od konce obce Kublov směr do obce Březová

Staničení úseku opravy je v km 5,500 - 8,580, mezi uzlovými body 1232A115-1232A084 , délka opravovaného úseku je 3,080km v průměrné šíři 5,4m .

5. etapa - silnice III/00524 z města Zdice do obce Knížkovice
 Staničení úseku opravy je v km 0,570- 2,010,, mezi uzlovými body 1232A024- 1232A127,
 délka opravovaného úseku je 1,440km v průměrné šíři 6,0m .
 Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Beroun, CSM Žebrák

Odpovědný stavbyvedoucí: Tomáš Macálka Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČO: 47534630	Generální projektant: Zpracovatel RDS NEOBSAZENO
Technický dozor investora RUNG CZ s.r.o. Vinohradská 3217/167 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 274 54 576 Bc. Jakub Slánský, ved.týmu TDS+KOO BOZP Jan Matoušek, TDS	Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČO: 47534630
Stavební povolení /Ohlášení čj.: Oprava provedena v režimu udržovacích prací	Vydal: -----
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1: č. objednatele č. zhotovitele	
SMLD-0575/00066001/2024 1/24/065	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo: Do 10 dní od předání Staveniště (2.9.2024)	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo: Dle SoD do 10 týdnů od předání staveniště
Skutečný termín zahájení: 2.9.2024	Skutečný termín dokončení prací: 5.11.2024

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody: Viz ZBV stavby	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí: nejsou	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad: nejsou	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad: Bez dohody	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění: Nejsou	
Termín úplného vyklizení staveniště: Do 5.11.2024 (proběhlo)	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků: Bez dalších ujednání	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 3 x DSPS a ZZZ (včetně digitálních souborů na datovém nosiči) do 15.12.2024	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby: Viz. ZZZ	
Cena dle SoD: CELKEM 11.949.241,40 Kč bez DPH 14.458.582,09 Kč s DPH	
Cena dle smlouvy na TDI:Kč bez DPH Kč s DPH	
Skutečná cena stavby bude upřesněna po dokončení administrace ZBV.	

Záruční doba: 36 měsíců od data předání a převzetí stavby, tj. do 5.11.2027

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: 1x Prezenční listina

Datum ukončení přejímacího řízení: 5.11.2024

Tímto předávacím protokolem zástupce přejímající organizace potvrzuje, že dílo „**III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice**“ bylo provedeno a dokončeno dne **5.11.2024**, čímž zhotovitel splnil termín provedení a dokončení díla stanovený ve smlouvě o dílo a zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	Podpisy
Zástupci zhotovitele:	Tomáš Macálka Ing. Kamil Hrbek	
Zástupci objednatele: KSÚS Středočeského kraje BUNG CZ – TDS	Karel Motal Bc. Jakub Slánský Jan Matoušek	
Zástupci budoucího uživatele KSÚS Středočeského kraje	Karel Motal	
Ostatní účastníci řízení		

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice
Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	1	1

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v prům. tl 40mm, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	345,6

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
X.24	$7421,30\text{m}^2 * 0,04\text{m} = 296,85 \text{ m}^3$ Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	296,85	296,85 m3

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	141

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	pracovní spáry měřeno kolečkem 175m ZBV 175m -141m = 34m	141	141

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	8 640,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	7421,30 m2 Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	7421,30	7421,30 m2

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
573213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	9 174,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	7421,30 m2 + 790,64 m2 = 8 211,94 Výpočet: výsledná plocha + vyrovnávka Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	8 211,94	8 211,94

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	16

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	výpočet $7421,3\text{m}^2 * 0,05\text{m} * 2,504 \text{ t.} = 929,14 \text{ tun}$ $1017,07\text{tun} - 929,14\text{tun} = 87,93 \text{ tun}$ $87,93\text{tun} / 2,504 \text{ t.} = 35,11\text{m}^3$ ZBV 35,11m³ - 16 = 19,11 m³ popis celková plocha pol.č.7 * tl. 50mm = celková spotřeba na obrusnou vrstvu vážní lístky příloha 3 - celková spotřeba na obrusnou vrstvu = spotřeba na lokální vyrovnávky a dorovnání propadlých krajů vozovky Přílohy: č. 1 - geodetické zaměření skutečného provedení č. 2 - rozbor asfaltové směsi objemová hmotnost 2,504 Mg/m³ č. 3 - sjetina vážních lístků položené směsi	16	16

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice
Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	8 640,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	7421,30 m2 Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	7421,30	7421,30 m2

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	141

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	pracovní spáry měřeno kolečkem 175m ZBV 175m -141m = 34m	141	141

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	141

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	pracovní spáry měřeno kolečkem 175m ZBV 175m -141m = 34m	141	141

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R- materiál frakce 0-22)	m2	864,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	$1445,47 \text{ m} * 2 = 2890,94 * 0,3\text{m} = 867,28 \text{ m}^2$ ZBV 867,28 - 864 = 3,28 m² Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	864	864 m2

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt. směsi kod 17 03 02t	t	0,89

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	materiál (ZAS-T3) se na stavbě nanachází	0	0 tun

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
915221	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	360,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	$1445,47 \text{ m} * 2 = 2890,94 * 0,125\text{m} = 361,36$ ZBV 361,36 -360 = 1,36 m2 Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	360	360 m2

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/00524 Zdice - Knížkovice

Stavební objekt: staničení silnice III/00524 v km 0,570- 2,010, délka úseku 1,440km

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	360,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
10/2024	$1445,47 \text{ m} * 2 = 2890,94 * 0,125\text{m} = 361,36$ ZBV 361,36 -360 = 1,36 m2 Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	360	360 m2

ROZBOR ASFALTOVÉ SMĚSI

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo: **645**

Typ směsi: ACO 11 + 50/70

Datum vystavení protokolu: 04.09.2024

Objednatel: Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Datum odběru vzorku: 04.09.2024

Výrobce směsi: Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, Obalovna: Brant

Čas odběru vzorku: 9:25

Místo odběru směsi: Obalovna, odběr vzorku ve výrobě

Datum přijetí vzorku: 04.09.2024

Stavba: KSÚS

Záznam o odběru vzorku: ⁵⁾ ANO

Stavební objekt: Felbabka průtah (III/1149a)

Teplota směsi při odběru: 171 °C

km:

Strana:

Jízdní pás:

SPZ vozidla: 3SL 8520

Číslo vzorku: 645


Vzorek odebral: Bohuslava Pelcová, odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27, způsob odběru vzorku: z nákladního auta

Zkouška	Naměřená hodnota	Hodnota PZT ³⁾	Jednotky	Požadavek ¹⁾		Vyhovuje	Zkoušeno dle
				min.	max.		
Obsah rozpustného pojiva	5,8	5,8	% hm.	5,3	6,3	ANO	ČSN EN 12697-1
Objemová hmotnost zkušebního tělesa ρ_{btsd} ⁴⁾	2,504	2,337	Mg/m ³	-	-	-	ČSN EN 12697-6 čl. 10.2
Maximální objemová hmotnost ρ_{vm}	2,579	2,422	Mg/m ³	-	-	-	ČSN EN 12697-5 + Opr. 1
Mezerovitost směsi V_m	2,9	3,5	%	2	5	ANO	ČSN EN 12697-8

Stanovení zrnitosti směsi kameniva [propady %hm]

ČSN EN 12697-2+A1

Síto [mm]	Propad změřený	Propad PZT ³⁾	Povolené odchylky ¹⁾		Vyhovuje
			min.	max.	
31,5	100	100	-	-	-
22,4	100	100	-	-	-
16	100	100	98	100	ANO
11,2	94	98	90	100	ANO
8	75	78	-	-	-
5,6	61	61	54	68	ANO
4	51	49	42	56	ANO
2	38	35	29	41	ANO
1	26	23	-	-	-
0,5	18	17	-	-	-
0,25	13	12	-	-	-
0,125	10	10	6	14	ANO
0,063	9	8,4	6,4	10,4	ANO



^{*)} – Neobsazeno –

¹⁾ ČSN 73 6121

²⁾ ČSN 73 6121

³⁾ dle PZT. PZT-038/24

⁴⁾ teplota zhutňování těles: 150°C, počet úderů pěstí: 2x50

⁵⁾ Odběr vzorku: z nákladního auta

Zkoušku provedl:

Bohuslava Pelcová

Protokol podepisuje:

Michal Paradič

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

III/1147 HOŘOVICE-HVOZDEC, III/149a FELBABKA průtah, III/1142 SEDLEC-PRASKOLESY

ČVL	Sklad	Datum výst	Zakázka - název	SPZ	Řidič	Název zboží	Zakázka - číslo	Netto
163065	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SM 0438	ŠIKA	ACO 11 50/70	124065	15,12
163067	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SM 0436	LÁDEK	ACO 11 50/70	124065	14,76
163114	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	9AM 8665	BRABEC	ACO 11 50/70	124065	34,08
163120	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6SC 1014	SUCHÝ	ACO 11 50/70	124065	32,24
163122	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6SC 1081	VACEK	ACO 11 50/70	124065	31,20
163124	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SL 8510	TRYNER	ACO 11 50/70	124065	33,94
163136	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SM 0438	ŠIKA	ACO 11 50/70	124065	17,42
163138	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SM 0436	LÁDEK	ACO 11 50/70	124065	14,28
163143	výdej	14.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8P9 5215	POKORNÝ	ACO 11 50/70	124065	30,06
163254	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SM 0438	ŠIKA	ACO 11 50/70	124065	15,42
163256	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	P03 3004	HOLÝ	ACO 11 50/70	124065	34,73
163257	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	7P9 4203	WURM	ACO 11 50/70	124065	30,10
163261	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8P9 5215	POKORNÝ	ACO 11 50/70	124065	30,44
163264	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6P2 7481	MACEK ML.	ACO 11 50/70	124065	27,56
163266	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6P6 3797	MACEK	ACO 11 50/70	124065	27,72
163268	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	9AM 8665	BRABEC	ACO 11 50/70	124065	32,96
163271	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8P2 8833	SMOLA ML.	ACO 11 50/70	124065	33,42
163272	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	5P5 7573	SMOLA ST.	ACO 11 50/70	124065	34,08
163275	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	5P1 9788	WEISSER	ACO 11 50/70	124065	34,68
163276	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8AA 9858	TREŠL	ACO 11 50/70	124065	35,30
163280	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8AN 1407	KVÍDERA	ACO 11 50/70	124065	34,59
163282	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6SC 1014	SUCHÝ	ACO 11 50/70	124065	30,94
163283	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SL 8510	TRYNER	ACO 11 50/70	124065	30,70
163284	výdej	15.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6SC 1081	VACEK	ACO 11 50/70	124065	31,52
163357	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	P03 3004	HOLÝ	ACO 11 50/70	124065	32,97
163362	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6SC 0614	ĐURIK	ACO 11 50/70	124065	30,46
163363	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	5K3 3357	ROTT	ACO 11 50/70	124065	30,54
163366	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	4K3 5289	MACURA	ACO 11 50/70	124065	29,40
163368	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	4K7 1392	KABOUREK	ACO 11 50/70	124065	29,30
163369	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6J3 7675	NĚMEC	ACO 11 50/70	124065	30,10
163374	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	8P9 5215	POKORNÝ	ACO 11 50/70	124065	29,72

163379	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	7P9 4203	WURM	ACO 11 50/70	124065	30,12
163380	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6P2 7481	MACEK ML.	ACO 11 50/70	124065	28,06
163382	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	6P6 3797	MACEK	ACO 11 50/70	124065	28,12
163383	výdej	16.10.24	HOŘOVICE - HVOZDEC - FELBABKA - KSÚS	3SL 8510	TRYNER	ACO 11 50/70	124065	31,02

1017,07