

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

02

ÚDAJE STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla

ČÍSLO PROJEKTU:

5215530002

ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)

SO 01 ; SO 01 ; SO 01

#

viz. příloha č. 2 ZL
Rekapitulace nákladů ZL

INICIÁTOR ZMĚNY:

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:

A

B

C

D

E

POPIS ZMĚNY:

Dotčená část stavby:

Žb. patky, štetovnice, mikropiloty

Předmět změny:

podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

1)

Betonové patky

2)

Ocelové štetovnice

3)

Mikropiloty

SMLOUVA:

Ze dne:

15.07.2024

Číslo:

Objednatele: S/ŘVC/162/R/SoD/2022

Zhotovitele: 1-01-24-002-KBAE

Termín dokončení dle původní Smlouvy: 16.03.2025

Termín dokončení po této změně: 30.04.2025

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Správce stavby / TDS: IRIS Bohemia s.r.o.

Politických vězňů 64, 280 02 Kolín

Zhotovitel:

STRABAG Water s.r.o.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Aut. dozor: AQUATIS, a.s.

Botanická 834/56, okres Brno-město, 602 00 Brno

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)

28 964 527,00 Kč

Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:

3 134 497,26 Kč

Celková AKTUÁLNÍ cena díla:

32 099 024,26 Kč

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
		2 213 949,89 Kč	7,6	2 213 949,89 Kč	7,6

VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL

45

Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:

Změna počtu dnů dokončení díla celkem:

45

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH		
B	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	2 428 267,55 Kč	8,4
C	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	706 229,71 Kč	2,4
E	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	706 229,71 Kč	2,4
B+C+D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	3 134 497,26 Kč	10,8
B+C+D+E	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	3 134 497,26 Kč	10,8

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 02				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH		
B	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	2 213 949,89 Kč	7,6
C	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%		
E	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%		
B+C+D	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	2 213 949,89 Kč	7,6
B+C+D+E	Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	2 213 949,89 Kč	7,6

Poznámka:

1)

Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním změně (07/2023).

2)

Posouzení změn ve vztahu k §222:

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

Změna překračuje zákonem povolený limit.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NIŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy.

Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.

Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

E

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů	(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
--	---

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
AQUATIS, a.s.		 AD	04.04.2025	
Vyjádření:	1) Optimalizovaný tvar betonových patek vychází z požadavku správce nábrežní zdi (Povodí Labe, s.p.) na přisazení břehových patek k hraně nábrežní zdi. Rozměry betonových patek vychází z jejich nové pozice, základových poměrů a aktualizovaného návrhu kotvení. 2) Použití ochranné jímky z nastražených štětovnic při realizaci betonových patek v nových pozicích je v souladu se schválenou RDS. 3) Počet, délka a pozice mikropilot pro kotvení betonových bloků vychází ze statického návrhu zpracovaného na základě aktualizované geologie po provedení sond. Žádná z uvedených změn nemá vliv na stavební povolení. Nedochází k dotčení pozemků mimo povolený zábor stavby.			

Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
IRIS Bohemia s.r.o.		 Jednatel	04.04.2025	
Vyjádření:	Změnový list č. 2 řeší změny v zakládání, vyvolané reálným stavem základových poměrů a upřesněním koncepce mola oproti dokumentaci, zpracované v nižších stupních před RDS. Zásadní změnou je rozměr žb patek, navržený a posouzený na aktuální základové poměry. tedy zakládání na kamenném záhozu s návazností na nestabilní kamennou břehovou zeď. Aktuálním poměrům odpovídá i doplnění mikropilot o mikropiloty tlačené a nutnost pažení štětovnicemi pro práce pod hladinou, jejich množství odpovídá nově navrženým patkám. Správce stavby změnový list připomínkoval v průběhu jeho zpracování a s předloženým zněním souhlasí.			

Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
STRABAG Water s.r.o.		 Vedoucí projektu	04.04.2025	

Objednatel:				
Ředitelství vodních cest ČR				
Garant smlouvy objednatele		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		 Investiční referent	14.04.2025	
Vedoucí oddělení garanta smlouvy		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		 Vedoucí ORE, OPR	14.04.2025	
Oddělení vnitř. správy, správce rozpočtu		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		 Vedoucí OVS	14.04.2025	
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Lubomír Fojtů Ředitel	14.04.2025	

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:				
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	Výkres RDS Ocelové štětovnice D.1.1.2, D.1.1.4	9
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu v členění dle §222 ZVZ	6	Statický návrh mikropilot	10
3	Položkový soupis dodatečně provedených prací SO 01	7	Protokoly Mikropilot	11
4	Výkres RDS Břehové patky č. D. 1.1.5, D. 1.1.6	8	KD č. 4a 6 zápis	12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Betonové patky	Charakter změny: B
	Betonové patky ramenátů /č. 1, 2 a 4/ byly s ohledem na zjištěnou geologii po provedení sond a statických výpočtů navrženy v RDS a následně realizovány v půdoryse obdélníkové o stranách 1,5 m x 2,09 m s výškově zešíkmeným povrchem po svahu. Na tyto bloky jsou uloženy ramenáty. Betonová patka lávky /č.3/ byla s ohledem na zjištěnou geologii po provedení sond a statických výpočtů navržena v RDS a následně realizována v půdoryse obdélníková o rozměrech 3,25 x 1,632 m a je na ní uložena přístupová lávka na plovoucí molo a kotvena vstupní brána. Tvarové zvýšení kubatury a řešení bloků včetně jejich pozice byla optimalizována v návaznosti na konstrukci plovoucího mola a jejich posunu na hranu nábrežní zdi. Kotevní bloky jsou provedeny z vyztuženého betonu C 30/37 XC4, XF1 na vrstvu podkladního betonu C12/15 tl. 150 mm. Použitá výztuž oceli R 10 505. Objektivní změna vychází z jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Nejde o podstatnou změnu závazku.	
2)	Předmět změny: Ocelové štětovnice	Charakter změny: B
	Ocelové štětovnice byly striktně realizovány v souladu se schválenou RDS viz přílohy D 1.1.2, D 1.1.4. Řešení bloků včetně jejich pozice byla optimalizována v návaznosti na konstrukci plovoucího mola a jejich posunu na hranu nábrežní zdi. Pod ochranou nastražených štětovnic byly realizovány zemní práce a výkopy konstrukcí betonových patek s přímým vlivem vodní hladiny. Plochy a rozměry ocelových štětovnic byly plně závislé na následné realizaci schválených betonových bloků. Objektivní změna vychází z jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Nejde o podstatnou změnu závazku.	
3)	Předmět změny: Mikropiloty	Charakter změny: B
	Na základě statického posouzení, bylo upraveno kotvení pomocí mikropilot. Z důvodu zajištění statické únosnosti byly navrženy v RDS a realizovány u patek č. 1,2 a 4 dvě šikmé mikropiloty délky 9 m a jedna svislá mikropilota délky 6 m. U patky pro lávku č. 3 byly z důvodu zajištění statické únosnosti navrženy v RDS a realizovány dvě šikmé mikropiloty délky 9 m a dvě svislé mikropiloty délky 6 m. Objektivní změna vychází z jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Nejde o podstatnou změnu závazku.	
4)	Předmět změny:	Charakter změny:
5)	Předmět změny:	Charakter změny:
6)	Předmět změny:	Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: SO 01	Břehové patky	478 847,77							
Název:	Přesun hmot	322 472,49							
Břehové patky									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné 801 320,26									
záporné									
celkem 801 320,26									
č.: SO 01	Ocelové štetovnice	925 243,39							
Název:									
Břehové patky									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné 925 243,39									
záporné									
celkem 925 243,39									
č.: SO 01	Mikropiloty	487 386,24							
Název:									
Břehové patky									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné 487 386,24									
záporné									
celkem 487 386,24									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (KČ bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									

	B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM KČ BEZ DPH	2 213 949,89							
DPH 21%	464 929,48							
CELKEM KČ VČ. DPH	2 678 879,37							

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:			
B + C + D + E	KČ bez DPH	DPH 21%	KČ vč. DPH
Změny kladné celkem:	2 213 949,89	464 929,48	2 678 879,37
Změny záporné celkem:			
Změny kladné a záporné	2 213 949,89	464 929,48	2 678 879,37