

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0139/S0600/23 (objednatele)

č. 11923 KSD (zhotovitele)

ze dne 8.9.2023

na provedení stavebních prací pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Španělská, Praha 2“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r.o.

se sídlem Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400

zastoupena:

IČO: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2726

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla. Vzhledem k náročným opatřením vedoucím ke stabilizaci podloží a technologické pauze na dotvarování štol dochází i k prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- zmenšení půdorysu šachty TŠ – odpočet
- VRN (odpočet)

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- spárování souběžné výše ležící stoky 600/1100 – 30 m v celém profilu
- bourání převislých částí konstrukce opěrné zdi drážního tělesa do prostoru ražby těžní šachty TŠ 2
- zavrtání (zatlačení) ocelových prvků šikmo pod počvu štoly z TŠ 2 do TŠ 3
- provedení sondy na plynovodní přípojce pro číslo popisné 759/4
- sonda při posunu těžní šachty TŠ 2
- obnova povrchů
- VRN (přípočet)

2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 3.7.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	- 193 610,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 824 727,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	631 117,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	51 750 727,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 193 610,00 Kč
Celková cena bez DPH	51 557 117,00 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp.,

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
