

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0068/T2800/24 (objednatele)

č. 4395/2/2024 (zhotovitele)

ze dne 30.6.2023

na akci

„PČOV Březiněves – zkapacitnění“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupená:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ 25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
(dále jen „**PVS**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 267 60 312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku je dopracování stávající projektové dokumentace umožňující osazení FVE na PČOV, zpracování ZSPD na základě požadavku investora o rozšíření projektové kapacity EO a dále doplnění o rozšíření biologické linky na podélné dosazovací nádrže. Z těchto důvodů dochází ke změně ceny díla a termínu vyhotovení DPS.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2, který zní takto:

2.1.2

- projektová dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením
- návrh nové biologické linky – rozšíření z původního návrhu (přestrojení původní biologické linky, doplnění denitrifikačních a nitrifikačních sekcí, doplnění kalových nádrží aerobní stabilizace kalů, změna skladby spojovacího potrubí a areálové kanalizace dešťové vody, retenční nádrž)
- doplnění areálové komunikace

- revize technologického vybavení
- zpracování projektové dokumentace pro osazení FVE na objektu

2. Ustanovení **čl. 5. DOBA PLNĚNÍ, odstavec a)** se mění takto:

a) DPS do 31.7.2025

3. V ustanovení **čl. 6. CENA** se mění znění bodu 6.1 a nově zní takto:

„6.1.	Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 činí:	
	Původní cena za dílo bez DPH	6 407 000,- Kč
	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	607 000,- Kč
	Celková cena bez DPH	7 014 000,- Kč
	DPH 21 %“	

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
