

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

se sídlem náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. Tomášek Krajičkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 28342038

bankovní spojení: [REDACTED]

a

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

jejímž jménem jedná Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci stavebních prací

„Občanské centrum Zlín – Lužkovice“

I. Preambule

Dne 7. 10. 2024 byla mezi Nemovitostmi města Zlína, spol. s r.o. jako objednatelem a společností SMO a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Občanské centrum Zlín – Lužkovice“.

V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Níže uvedené dodatečné stavební práce a méněpráce jsou podrobně zdůvodněny v přílohách tohoto dodatku.

Zadavatel provedl vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

1) ZL č. 1	Bourání Výkopy a zásypy	VCP	549 999,40 Kč bez DPH
		VCP	297 800,19 Kč bez DPH
2) ZL č. 2	Sanace	MNP	1 271 445, 48 Kč bez DPH
3) ZL č. 3	Hrubá stavba Hrubá stavba	VCP	2 172 105,50 Kč bez DPH
		MNP	735 175,91 Kč bez DPH
4) ZL č. 4	Plastové výplně Plastové výplně	VCP	26 245,00 Kč bez DPH
		MNP	29 693,30 Kč bez DPH
5) ZL č. 5	Drenáže	VCP	128 166,70 Kč bez DPH

6) ZL č. 6	Hydroizolace	VCP	55 511,83 Kč bez DPH
7) ZL č. 7	SDK, TI a FOLIE	VCP	140 035,64 Kč bez DPH

Hodnota víceprací:	3 369 864,26	Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	2 036 314,75	Kč bez DPH

Navýšení ceny díla související se změnami dle § 222 odst. 6) zákona: 1 333 549,51 Kč bez DPH (7,63 % hodnoty plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo). Podmínka pro povolenou změnu závazku je splněna.

U výše uvedených víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Bližší informace jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Veškeré technické řešení změn je plně v souladu s doporučenými platnými normami a výše uvedené práce jsou nezbytné k bezvadnému řešení a kvalitnímu provedení díla jako celku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2024 č. 24001039.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy** – rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku (změnové listy).
- **Článek IV. Cena za dílo** – původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 17 477 777 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 1 333 549,51 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD:	17 477 777	Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (navýšení celkové ceny)	3 369 846,26	Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (snížení celkové ceny)	2 036 314,75	Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí:	18 811 326,51	Kč bez DPH
--	---------------	------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - č. 7

Ve Zlíně dne


V dne

objednatel
nemovitosti města Zlína



Ing. Tomáš Krajíček
jednatel

zhotovitel



Ing. Michal Dlabač
člen správní rady

REKAPITULACE PŘÍPOČTY, ODPOČTY

Stavba Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Soupis změnových listů ZBV 1

ZL	Změna - popis	Datum schválení investorem	Objekt	Cena bez DPH ZL ODPOČTY celkem	Cena bez DPH ZL PŘÍPOČTY celkem
	text	datum		Kč	Kč
1a	Přípočet BOURÁNÍ	05.03.2025	SO 01		549 999,40
1a	Přípočet VÝKOPY a ZÁŠYPY zeminou	05.03.2025	SO 01		297 800,19
2	Odpočet SANACE	17.02.2025	SO 01	-1 271 445,48	
3a	Odpočet HRUBÁ STAVBA	20.03.2025	SO 01	-735 175,97	
3b	Přípočet HRUBÁ STAVBA	20.03.2025	SO 01		2 172 105,50
4a	Odpočet PLASTOVÉ VÝPLNĚ	28.02.2025	SO 01	-29 693,30	
4b	Přípočet PLASTOVÉ VÝPLNĚ	28.02.2025	SO 01		26 245,00
5	Přípočet DRENÁŽE	07.03.2025	SO 01		128 166,70
6	Přípočet HYDROIZOLACE	10.03.2025	SO 01		55 511,83
7	Přípočet SDK, TI a FOLIE	20.03.2025	SO 01		140 035,64
	CELKEM MĚNĚPRÁCE			-2 036 314,75	
	CELKEM VÍCEPRÁCE				3 369 864,26
	CELKEM			1 333 549,51	

Za zhotovitele: 
14.04.2025

Za objednatele: 

Za TDS: 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL Bourací práce, výkopy a zásypy zeminou - přípočet

Důvod změny	Požadavek investora.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	V průběhu realizace bouracích prací bylo zjištěno, že některé stávající svislé zděné konstrukce jsou z kotovic, základy v nevyhovujícím stavu a podkladní mazaniny rovněž v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu investor na základě doporučení statika rozhodl, že všechny stávající konstrukce budou vybourány a odvezeny na řízenou skládku k likvidaci. Vybourání bude v rozsahu: všechny svislé zděné konstrukce 1.PP, 1.NP až 2.NP, všechny stávající vodorovné nosné konstrukce a rovněž všechny stávající základy. V nezbytně nutném rozsahu budou provedeny výkopy stávajících zemin. Zemina vhodná k zásypům bude odvezena na meziskládku, zbytek zeminy bude odvezen na řízenou skládku k likvidaci. Tento změnový list řeší kromě bouracích prací rovněž všechny výkopy a vnější zásypy okolo základů budovy vhodnými zeminami dovezenými z meziskládky.	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE
	Rozpočtové podklady	viz smluvní položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění	bez vlivu na termín provádění	

CENOVÁ ČÁST:

VCP	Přípočet BOURÁNÍ	549 999,40
	Přípočet VÝKOPY a ZÁSYPY zeminou	297 800,19
MNP	Odpočet	
Celkem bez DPH:		847 799,59

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel:

Datum: 05.03.2025

Podpis:

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA: 1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL Sanace - odpočet

Důvod změny Požadavek investora.

POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU: V průběhu realizace bylo rozhodnuto o odstranění všech stávajících konstrukcí budovy. Sanační práce (jako dodatečná izolace HW systém, dodatečné vyztužení objektu helikální výztuží, sanační omítky a sanace konstrukcí) stávajících konstrukcí tudíž nebudou provedeny.

Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE
	Rozpočtové podklady	viz smluvní položkový rozpočet
	Ostatní	

Vliv ZL na termíny provádění bez vlivu na termín provádění

CENOVÁ ČÁST:

VCP	Odpočet SANACE	-1 271 445,48
MNP		
Celkem bez DPH:		-1 271 445,48

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel: Podpis:

Datum: 17.02.2025

ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA: 1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL Hrubá stavba - odpočet, přípočet

Důvod změny Požadavek investora.

POPIS
ZMĚNOVÉHO
LISTU:

V průběhu realizace bylo rozhodnuto o odstranění všech stávajících konstrukcí. Z tohoto důvodu došlo k změně konstrukčního řešení PŘÍSTAVBY A REKONSTRUOVANÉ části.
Jsou provedeny tyto změny:
1/Přístavba - změna v založení objektu, kdy betonáž základů do otevřeného výkopu je nahrazena betonáží do bednění, je navržen zvětšený rozsah podsypů z KD, je navržena úprava nově navržených železobetonových konstrukcí včetně výztuže.
2/ Rekonstruovaná část - nové základy včetně zásypů KD, nová základová deska včetně podsypů KD, nové svislé zděné konstrukce včetně věnců a překladů, je navržena změna příček včetně překladů, změna konstrukce schodiště a změna stropních konstrukcí. Tento změnový list řeší kromě nových konstrukcí rovněž zásypy z KD uvnitř objektů. Z ekonomických důvodů je část zásypů z KD nahrazena zásypy vhodnými stávajícími zeminami. Původně navržené konstrukce, které se nebudou realizovat nebo jsou nahrazeny jinými konstrukcemi jsou odečteny.

Odkaz

Zápis z KD	
Projektová dokumentace	viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE
Rozpočtové podklady	viz smluvní položkový rozpočet
Ostatní	

Vliv ZL na termíny provádění bez vlivu na termín provádění

CENOVÁ ČÁST:

VCP	Odpočet HRUBÁ STAVBA	-735 175,97
	Přípočet HRUBÁ STAVBA	2 172 105,50
MNP		
Celkem bez DPH:		1 436 929,53

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel: Podpis: Datum: 20.03.2025

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA: 1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL **Plastové výplně - odpočet, přípočet**

Důvod změny

Požadavek investora.

POPIS
ZMĚNOVÉHO
LISTU:

V průběhu realizace bylo rozhodnuto o odstranění všech stávajících konstrukcí. Z tohoto důvodu došlo rovněž k změně ASŘ PŘÍSTAVBY A REKONSTRUOVANÉ části.
U plastových výplní byly provedeny tyto změny:
1/ Přístavba - u dveří P01 je zvětšen rozměr dveří a nově je navrženo bezpečnostní sklo, u oken P05, P06, P07, P08 je navržena změna výšky z 1400mm na 1700mm, u plastových parapetů byly upraveny rozměry s ohledem na menší tloušťku obvodové stěny, původně navržené parapety, které se nebudou realizovat nebo jsou nahrazeny jinými parapety jsou odečteny.

Odkaz

Zápis z KD

Projektová dokumentace

viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE

Rozpočtové podklady

viz smluvní položkový rozpočet

Ostatní

Vliv ZL na termíny
provádění

bez vlivu na termín provádění

CENOVÁ ČÁST:

VCP

Odpočet PLASTOVÉ VÝPLNĚ

-29 693,30

Přípočet PLASTOVÉ VÝPLNĚ

26 245,00

MNP

Celkem bez DPH:

-3 448,30

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: *Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01*

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Projektant *PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice*

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel:

Podpis:

Datum:

28.02.2025

ÚDAJE O SCHVALENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Schválil:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

Datum, podpis:

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL Drenáže - přípočet

Důvod změny

Požadavek investora.

POPIS
ZMĚNOVÉHO
LISTU:

V průběhu realizace díla a na základě nově zjištěných skutečností, kdy po výkopu stavební jámy pro část stavby - hlavní sál byly zjištěny v zemním řezu propustné vrstvy s občasným výtokem podzemní vody, byl projektantem navržen nový drenážní systém po celém obvodu budovy. Výkopy pro drenáže umístěné vedle základu jsou zahrnuty v zemních pracích ZL1. V tomto ZL5 jsou započítány výkopy v trase napojení drenážního systému na kanalizaci a v trase okolo betonového oplocení a venkovního schodiště. Podkladní betonové žlaby jsou nahrazeny podsypem z KD (kamenivo drcené).

Odkaz

Zápis z KD

Projektová dokumentace

viz výkres "Odvodnění základů" D1.1.43

Rozpočtové podklady

viz smluvní položkový rozpočet

Ostatní

Vliv ZL na termíny
provádění

bez vlivu na termín provádění

CENOVÁ ČÁST:

VCP

Přípočet DRENÁŽE

128 166,70

MNP

Celkem bez DPH:

128 166,70

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel:

Podpis:

Datum:

07.03.2025

ÚDAJE O SCHVALENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Schválil:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

Datum, podpis:

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL Hydroizolace - přípočet

Důvod změny

Požadavek investora.

POPIS
ZMĚNOVÉHO
LISTU:

V průběhu realizace díla na základě změny konstrukčního řešení díla byl projektantem navržen nový rozsah asfaltových hydroizolací včetně nové ukončující lišty pro profilovanou folii. Nově je navržena penetrace podkladu pro lepší přidržitost k podkladu. Rozsah svislých hydroizolací se zvětšil v důsledku hlubšího založení budovy REKONSTRUKCE. Ukončující lišta nopové folie je navržena z estetických a funkčních důvodů.

Odkaz

Zápis z KD

Projektová dokumentace

viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE

Rozpočtové podklady

viz smluvní položkový rozpočet

Ostatní

Vliv ZL na termíny
provádění

bez vlivu na termín provádění

CENOVÁ ČÁST:

VCP

Přípočet HYDROIZOLACE

55 511,83

MNP

Celkem bez DPH:

55 511,83

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel:

Podpis:

Datum:

10.03.2025

ÚDAJE O SCHVALENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Schválil:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:

Datum, podpis:

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Akce

Občanské centrum Zlín - Lužkovice

Název ZL SDK, TI a FOLIE - přípočet

Důvod změny	Požadavek investora.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	V průběhu realizace díla projektant nahradil ocelobetonovou desku stropu 2.NP REKONSTRUKCE novou protipožární SDK konstrukcí 2x12,5mm zavěšenou na vazníky. Nová nosná konstrukce ze sádkokartonu bude nově vynášet minerální TI. Současně dochází k úpravě montáže TI a PAROTĚSNÉ FOLIE, které bude nově z technologických důvodů montovány ze spodu. Nově navrženým stavebním řešením došlo k mírnému navýšení výměry kazetových podhledů. Ocelobetonové stropy jsou odečteny v ZL3 ODPOČTY.-	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	viz STÁVAJÍCÍ A NOVÁ DOKUMENTACE
	Rozpočtové podklady	viz smluvní položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění	bez vlivu na termín provádění	

CENOVÁ ČÁST:

VCP	Přípočet SDK, TI a FOLIE	140 035,64
MNP		
Celkem bez DPH:		140 035,64

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
náměstí Míru 10/5, Zlín, PSČ: 760 01

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :

TDI :

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

Projektant PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Zlámanec 82, 687 12 Bílovice
Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel:  Podpis: 
Datum: 20.03.2025

ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:		

PŘÍLOHA: 1 Položkový rozpočet