

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 9/2024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Ivetu Mikšíkovou,
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
	Karin Dostálová, investiční referentka
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel	HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Zapsaný	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
Sídlo	Okružní 948, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jiřím Nývlt, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti
ve věcech technických	
IČO	27513351
DIČ	CZ27513351
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	7tbaas8
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu	35-9029000267/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 9/2024, dodatek č. 1 ze dne 12.06.2024 a dodatek č. 2 ze dne 03.12.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín – lokalita Spálenka – výstavba nového chodníku, nového asfaltového povrchu komunikace, cyklotrasy, VO a mobiliáře – zpracování projektové dokumentace**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla ze 14 měsíců na 16 měsíců od uzavření smlouvy. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení lhůt k vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, správců sítí a dále lhůty správních řízení v rámci řízení o povolení stavby (dle nového stavebního zákona).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 16 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.**“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.04.2025, usnesení č. 6045/96/RM/2025.

V Kolíně dne

za objednatele:

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.04.30
12:25:24 +02'00'

město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Hradci Králové dne 29.04.2025

za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Jiří Nývlt
DN: c=CZ, 2.5.4.37=NITRZ-27513351,
o=HIGHWAY DESIGN, s.r.o., ou=00901,
cn=Ing. Jiří Nývlt, sn=Nývlt,
givenName=Jiří,
serialNumber=P676259
Datum: 2025.04.30 09:42:14 +02'00'

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Ing. Jiří Nývlt
jednatel společnosti