

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], předseda správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda správní rady
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022, č. rámc. sml. 01ST-000935 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 19.10.2022 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ (dále jen „Smlouva“),
- dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2022 akceptoval objednatel organizační změnu společnosti konzultanta, na základě které se stala jejím Správcem společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,
- dodatkem č. 2 ze dne 04.10.2024 došlo k úpravně plnění spočívající v navýšení pozic a k souvisejícímu navýšení ceny,
- v průběhu realizace předmětné stavby I/34 Lišov – Vranín (dále jen „Stavba“) došlo v souladu s příslušnými environmentálními požadavky k prodloužení žabozábrany z původní délky 1,0 km na 4,0 km s cílem zabezpečit ochranu obojživelníků v dotčeném území, a s tím související potřebě rozšířit rozsah výkonu služeb konzultantem v rámci Stavby v pozici Asistent specialista ekodozor a Asistent specialista PKO,
- je nutné za účelem optimálního zajištění a řízení Stavby zabezpečit poskytování služeb konzultanta v rozsahu, který odpovídá aktuálním požadavkům průběhu výstavby předmětné Stavby, a to až do jejího dokončení a vyvedení,

se Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. a 23.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy, dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází k navýšení rozsahu plnění a s tím souvisejícímu navýšení celkové ceny plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku č. 3, se upravuje/navyšuje předpokládaný počet dní činnosti v pozici Asistent specialista ekodozor a Asistent specialista PKO, tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
2. S ohledem na úpravu rozsahu plnění dle tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytované služby dle čl. II., odst. 1. Smlouvy o **426.200,- Kč bez DPH**, přičemž podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy44.218.100,- Kč bez DPH

Navýšení dle dodatku č. 22.652.600,- Kč bez DPH *(navýšení o 6,00 %, skupina 3)*

Navýšení dle dodatku č. 3426.200,- Kč bez DPH *(navýšení o 0,964 %, skupina 3)*

Cena celkem dle Smlouvy ve znění dodatku č. 347.296.900,- Kč bez DPH

3. Jedná se o nepodstatnou změnu z nepředvídatelných důvodů, která splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/34 Lišov – Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ dle dodatku č. 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2025.04.16
12:19:44 +02'00'

Digitalizace
Data: 2025-04-20
Číslo: 2025-04-20

Příloha č. 1 Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

"I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP" - Dodatek k SOD č. 3
ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SOD	Denní sazba	Celková cena dle SOD	Zůstatek dní k 17.3.2025	Počet dní dle SOD+D01+D02	Denní sazba	Celkem dnů SOD+D01+D02	Počet dní dle Dodatku č. 3	Celkem dnů s Dodatkem č. 3	Cena Kč dle Dodatku č. 3	Celková cena po navýšení Dodatku č. 3
A) Tým asistenta správce stavby											
Asistent správce stavby (= počet týdnů)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
A) Tým správce stavby – celkem	CELKEM	■	■	■			■			■	■
B) Technická dozorčí správa											
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asisten specialista PKO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Právník	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM	■	■	■			■			■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci											
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM	■	■	■			■			■	■
			Celková cena							Cena Kč dle Dodatku č. 3	Celková cena po navýšení Dodatku č. 3
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM		■							-	■
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM		■							426 200,00	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem	CELKEM		■							0,00	■
Celkem (bez DPH)			■							426 200,00	■
DPH (21%)			■							89 502,00	■
Celkem vč. DPH			■							515 702,00	■