

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 4584/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen
představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.

společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 7“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 17.3.2025, která byla odsouhlasena Správcem stavby dne 18.3.2025, se smluvní strany dohodly z objektivních důvodů na prodloužení Doby pro uvedení do provozu („Sekce 1 stavební“) pro níže uvedené Vymezené SO a PS o tři měsíce, tedy nejpozději k 19. červnu 2025.

Jedná se o následující Vymezené SO a PS:

PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy
SO 01-60-01	Kabelovod
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladiště
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98	Všeobecný objekt – kromě položek 1, 2 a 3

(dále jen „Vymezené SO a PS“)

- 1.2 Objektivními důvody pro prodloužení Doby pro Uvedení do provozu pro Vymezené SO a PS jsou dodatečné práce požadované Objednatелеm, nepříznivé klimatické podmínky v zimním období a nevhodnost provádění prací na pozemních komunikacích v období režimu zimní údržby SÚS.

Jedná se o následující konkrétní důvody k jednotlivým provozním souborům a stavebním objektům:

- PS 01-01-11 *Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ*
PS 01-02-11 *ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace*
PS 01-02-51 *ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK*
S ohledem na přidělení kolejových a napěťových výluk v žst. Vlkov u Tišnova na období od 5. března do 31. března 2025, budou demontáže kabelových tras provedeny v termínu do 31. 3. 2025. Kabelové knihy budou vyhotoveny v rámci zpracování dokumentace skutečného provedení, do termínu 19. června 2025.
- SO 01-10-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek*
Broušení kolejí a výhybek, provedení drážních stezek z drtí, zrušení nepotřebných izolovaných styků (výměna kolejnic a svařování) a dokončovací práce na železničním svršku bude provedeno v přidělených výlukách v termínu do 31. března 2025. Odvozy zbylých výzisků a provedení zkoušek měřícím vozem a kontinuální měření prostorové průchodnosti a geodetické zaměření bude provedeno až po provedení následného podbití kolejí a výhybek, tedy do termínu 19. června 2025.
- SO 01-11-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek*
Demontáže kabelových tras v kolejišti budou dokončeny v přidělených výlukách, v termínu do 31. března 2025.
- SO 01-14-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati*
Dokončení instalace prvků výstroje trati bude dokončeno v přidělených kolejových a napěťových výlukách, v termínu do 31. března 2025. Osazení mezníků na hranice pozemků SŽ bude provedeno v rámci terénních úprav a úklidu staveniště, v klimaticky příznivých podmínkách, v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-22-06 *Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek*
Rekonstrukce silničního propustku bude provedena v úplné uzavírcce silnice č. II./390, odsouhlasené SÚS Vysočina, v termínu vhodných klimatických podmínek, v termínu 11. až 31. března 2025.
- SO 01-50-06 *Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace*
Úprava komunikace nad konstrukcí silničního propustku bude provedena v úplné uzavírcce silnice č. II./390, odsouhlasené SÚS Vysočina, v termínu vhodných klimatických podmínek, v termínu 11. až 31. března 2025.
- SO 01-22-07 *Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"*
SO 01-22-08 *Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"*
SO 01-50-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN*
SO 01-50-02 *Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy*
Založení trávníků – hydroosev bude u výše zmíněných stavebních objektů proveden v období příznivých klimatických podmínek, v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-60-01 *Kabelovod*
SO 01-60-02 *Zast. Vlkov-Osová - kabelovod*
Provedení protipožárních ucpávek a ucpávek proti tlakové vodě bude provedeno v období vhodných klimatických podmínek, v termínu do 19. června 2025.

- SO 01-72-01.1 *Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni*
Dle pokynu Správce stavby (Předběžného souhlasu č. 33) budou ve vhodných klimatických podmínkách provedeny dodatečně požadované stavební úpravy budovy garáže Správy tratí, v termínu do 19. 6. 2025.
- SO 01-81-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení*
Zkouška pro dynamické měření parametrů trakčního vedení bude provedena po následném podbití kolejí celé stavby a dle možností Centra diagnostiky a elektrotechniky SŽ, v měsíci dubnu 2025.
- SO 01-86-02 *Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn*
SO 01-86-03 *Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení*
SO 01-86-04 *Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť*
SO 01-86-05 *Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest*
Dokončovací práce na rozvodech nn budou provedeny po odstranění všech provizorních stavů v železniční stanici (demontáž napájení provizorního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, osvětlení apod.) v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-86-06 *Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladiště*
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nedostupnosti betonových směsí v betonárnách (zimní odstávky) v období prosinec 2024 – únor 2025 byly základy z monolitického betonu provedeny v první polovině měsíce března 2025. S ohledem na konání nepřetržitých výluk v měsíci březnu 2025, pro stavbu „žst. Vlkov“ a také pro stavbu „TÚ Vlkov – Křižanov“ pro následné podbití kolejí a výhybek a tím souvisejícím nakládkám kolejového štěrku do železničních vozů pro obě stavby, budou práce na osvětlení nákladiště (kabelové trasy, montáž věží a rozvaděčů, oživení, zprovoznění) dokončeny v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-86-08 *Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení*
Dokončovací práce na přeložkách a zbylé demontáže budou provedeny po odstranění všech provizorních stavů v železniční stanici (demontáž napájení provizorního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, osvětlení apod.) v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-87-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí*
Zkoušky měření dotykového napětí a potenciálu budou provedeny po dokončení všech stavebních objektů, v termínu do 19. června 2025.
- SO 01-59-01 *Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení*
Opravy komunikací dotčených výstavbou budou provedeny mimo období režimu zimní údržby SÚS, v klimaticky příznivém období pro dodržení předepsaných technologických postupů. V zimním období dále probíhají odstávky obaloven, teplé živičné směsi nejsou k dispozici.
- SO 90-90 *Likvidace odpadů včetně dopravy*
Likvidace a odvozy odpadů budou probíhat v časové posloupnosti s dokončováním stavebních objektů, vyklizení mezideponií proběhne v klimaticky příznivém období, v termínu do 19. června 2025.
- SO 98-98 *Všeobecný objekt*
Práce na položkách VSO lze realizovat a dokončit až po dokončení všech prací na provozních souborech a stavebních objektech a zavedení plných traťových rychlostí, budou závěrečné zkoušky a měření provedeny v termínu do 19. června 2025.

- 1.3 Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 8, 20, 21 a 22 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
8	883 818,00 Kč	253 470,00 Kč	630 348,00 Kč
20	950 056,80 Kč	0,00 Kč	950 056,80 Kč
21	384 510,58 Kč	0,00 Kč	384 510,58 Kč
22	124 840,27 Kč	0,00 Kč	124 840,27 Kč
CELKEM	2 343 225,65 Kč	253 470,00 Kč	2 089 755,65 Kč

- 1.4 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 6 bez DPH 1 472 732 270,14 Kč

Změnové listy č. 8, 20, 21 a 22 2 089 755,65 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 7 bez DPH 1 474 822 025,79 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Změna Přílohy k nabídce

Nové znění podčlánků:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební Zahrnující přípravné práce a všechny SO a PS kromě položek 1, 2 a 3 objektu SO 98-98, kromě položek č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01 a Vymezených SO a PS dle bodu 1.1 dodatku č. 7.	15 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 1.1 stavební Vymezené SO a PS dle bodu 1.1 dodatku č. 7.	18 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Položky č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01 – následná směrová a výšková úprava kolejí.	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební)
Sekce 3 Položky č. 1, 2 a 3 objektu SO 98-98	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
Dokončení díla	21 měsíců od data zahájení prací

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušební provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušební provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **do 15 měsíců** od Data zahájení prací (19.3.2025), vyjma

- ***následujících Vymezených SO a PS:***

PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy
SO 01-60-01	Kabelovod
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladiště
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98	Všeobecný objekt – kromě položek 1, 2 a 3,

které budou uvedeny do provozu nejpozději do 19.6.2025.

Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedeného prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro Vymezené SO a PS a souvisejícími změnami Harmonogramu postupu prací nebude vůči Objednateli uplatňovat nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku tohoto prodloužení vznikly či mohly vzniknout.

2.2 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 7 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 474 822 025,79 Kč.

slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát čtyři miliónů osm set dvacet dva tisíc dvacet pět korun českých sedmdesátdevět haléřů.

2.3 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30.4.2025

V Litoměřicích dne 25.4.2025

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jan Tyl

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

25.4.2025

.....

Libuše Tintěrová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

28.4.2025

.....

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

25.4.2025

.....

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 7

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 7

Rekonstrukce žst. Víkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6 v Kč	Vícepráce ZL č. 08,20,21,22	Méněpráce ZL č. 08	Cena dle dodatku č. 7 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Víkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	181 434 302,36			181 434 302,36
PS 01-01-12	Žst. Víkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	101 218 604,13			101 218 604,13
PS 01-01-14	Žst. Víkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 153 626,37			1 153 626,37
PS 01-02-11	ŽST Víkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	8 713 108,68			8 713 108,68
PS 01-04-51	Žst. Víkov u Tišnova, DDTS ŽDC	6 939 937,20	7 064 802,90			7 064 802,90
PS 01-02-21	Žst. Víkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	745 870,15			745 870,15
PS 01-02-31	ŽST Víkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 237 608,25			1 237 608,25
PS 01-02-41	ŽST Víkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	979 149,55			979 149,55
PS 01-02-42	Žst. Víkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 252 266,39			2 252 266,39
PS 01-02-51	ŽST Víkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 954 311,25			5 954 311,25
PS 01-02-52	ŽST Víkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 529 744,62			7 529 744,62
PS 01-02-53	NEOCEŇOVAT - ŽST Víkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00			0,00
PS 01-02-61	ŽST Víkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 188 879,06			4 188 879,06
PS 01-02-71	ŽST Víkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 753 360,31			1 753 360,31
PS 01-02-81	ŽST Víkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	6 592 552,19	883 818,00	253 470,00	7 222 900,19
PS 01-02-91	Víkov u Tišnova, MRS	828 368,72	837 110,28			837 110,28
PS 01-03-51	Žst. Víkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 948 526,43			3 948 526,43
PS 01-03-52	Žst. Víkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 762 933,55			1 762 933,55
PS 01-03-71	Žst. Víkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 930 617,37			4 930 617,37
PS 01-03-72	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 667 411,26			1 667 411,26
PS 01-03-61	Žst. Víkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21	9 160 305,63			9 160 305,63
PS 01-03-11	Žst. a SpS Víkov u Tišnova, DŘT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57	4 487 289,26			4 487 289,26
PS 01-04-52	Žst. Víkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	555 578,54			555 578,54
SO 01-10-01.01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78	4 235 081,78			4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	283 568 334,46			283 568 334,46
SO 01-11-01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	77 490 855,71			77 490 855,71
SO 01-11-02	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 203 122,96			2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	53 212 332,50			53 212 332,50
SO 01-14-01	Žst. Víkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	490 326,63			490 326,63
SO 01-12-02	Víkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	29 311 409,28			29 311 409,28
SO 01-20-03	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	26 776 789,00			26 776 789,00
SO 01-20-05	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 766 227,18			2 766 227,18
SO 01-20-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 457 671,85	124 840,27		3 582 512,12
SO 01-22-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	408 063,87			408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	9 967 155,71			9 967 155,71
SO 01-23-02	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	33 706 984,43			33 706 984,43
SO 01-23-04	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	8 399 928,78			8 399 928,78
SO 01-23-07	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	18 593 321,23			18 593 321,23
SO 01-50-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	433 614,00			433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Víkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 625 022,42			1 625 022,42
SO 01-22-08	Žst. Víkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	874 788,39			874 788,39
SO 01-25-01	Žst. Víkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	1 984 442,46			1 984 442,46
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	8 975 787,54			8 975 787,54
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 836 322,00			4 836 322,00
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00			0,00
SO 01-31-01	Žst. Víkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	848 492,61			848 492,61
SO 01-32-01	Žst. Víkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 376 284,50			2 376 284,50
SO 01-32-02	Žst. Víkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	586 515,57			586 515,57
SO 01-33-01	Žst. Víkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 887 386,77			1 887 386,77
SO 01-50-01	Žst. Víkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	4 483 850,63			4 483 850,63
SO 01-50-02	Žst. Víkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	4 074 873,98			4 074 873,98
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	49 105 720,67			49 105 720,67
SO 01-60-02	Zast. Víkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	7 432 198,62			7 432 198,62
SO 01-72-01.05	Žst. Víkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10			211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Víkov-Technologická budova -arch-stav.reseni	16 174 174,01	16 737 033,07			16 737 033,07
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 058 580,84			1 058 580,84
SO 01-72-01.4.1	Žst. Víkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97	134 516,92			134 516,92
SO 01-72-01.4.2	Žst.Víkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	2 010 055,71			2 010 055,71
SO 01-72-03	Žst. Víkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 650,81			12 650,81
SO 01-72-04	Žst. Víkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	92 345,44			92 345,44
SO 01-75-02.3.1	Víkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	185 996,60			185 996,60
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	229 483,05			229 483,05
SO 01-75-02	Víkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 396 906,03			3 396 906,03
SO 01-77-01	Víkov - Osová, orientační systém	472 078,40	489 208,16			489 208,16
SO 01-78-01	žst.Víkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 668 952,90			4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Víkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	174 195 995,02			174 195 995,02
SO 01-81-02	Žst. Víkov u Tišnova, připojení TR EOv a ZZ na TV	703 897,96	729 590,24			729 590,24

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6 v Kč	Vícepráce ZL č. 08,20,21,22	Méněpráce ZL č. 08	Cena dle dodatku č. 7 v Kč
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV	981 441,71	1 011 217,76			1 011 217,76
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47	7 097 519,98			7 097 519,98
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EO/V	13 642 356,44	14 054 688,41			14 054 688,41
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	5 015 086,78			5 015 086,78
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 450 557,97			5 450 557,97
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 761 436,32			11 761 436,32
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 495 457,34			3 495 457,34
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 420 305,78	303 902,65		2 724 208,43
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladíště	3 787 154,69	3 787 154,69			3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	15 299 844,59	384 510,58		15 684 355,17
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	5 416 549,01			5 416 549,01
SO 01-86-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 796 744,93			1 796 744,93
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 429 504,12			5 429 504,12
SO 01-88-01	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	263 018,45			263 018,45
SO 01-88-02	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	151 843,51			151 843,51
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	2 907 777,20			2 907 777,20
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	862 989,90			862 989,90
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 234 160,82	646 154,15		28 880 314,97
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	124 414 850,56			124 414 850,56
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07			27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	1 472 732 270,14	2 343 225,65	253 470,00	1 474 822 025,79