

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-853/2023**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 3273211602

a

Společnost SAGASTA-PRODIN Kostelec-Slavonice

Zastoupená společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

Společník 2 PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

zastoupená: **Ing. Leošem Jelínkem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva
Ing. Janem Zavrtálkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **123-024**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava rozsahu Díla spočívající v **zařazení rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Slavonice do stavby. V čase realizace dosáhne stávající SZZ hranice životnosti a navazování tohoto zařízení na nové systémy je finančně i technicky neefektivní.**

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **snížení** ceny Díla o částku ve výši **790 400,00 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 1 a č. 4 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a řádně provedený dozor projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a cenu za dozor projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	39 961 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 850 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	12 701 500,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	-2 157 500,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 4 bez DPH	790 400,00 Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	<u>59 145 400,00 Kč</u>
slovy: padesátdevětmilionůjedenstočtyřicetpěttisícčtyřista korun českých	

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
2. Zaslání Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Podrobný rozpis změny Ceny Díla dle Dodatku č. 4
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
 - Příloha č. 4 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:

V Praze

 
30.04.2025 15:18
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.10
 15:45:57 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)

Podrobný rozpis změny Ceny Díla dle Dodatku č. 4

Cenová kalkulace pro D4 stavby Kostelec - Telč - Slavonice					
		měrná jednotka	jednotk. cena	množství	cena celkem
1.	zab zař. ŽST Slavonice				
	profese zab zař				
	koordinace a souhrnné části				
	náklady				
	geodetické podklady a geodetická dokumentace				
	celkem				
Celkem					790 400,00

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Cílem díla je zefektivnění provozu a zajištění dostatečné kapacity trati pro vedení vlaků v osobní a nákladní dopravě, zvýšení bezpečnosti dopravy. To se dotýká jak drážního provozu (nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie) tak dopravy silniční (vybrané přejezdy budou nově zabezpečeny světelnou signalizací).

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních úsecích, úprava geometrické polohy kolejiště vybraných železničních stanic včetně vybudování nástupišť dle platných norem a rekonstrukce vybraných propustků a mostů. Traťová rychlost bude zvýšena na 70 – 80 km/h resp. na nejvyšší dosažitelné hodnoty z hlediska směrového řešení, současně s prodloužením zábrzdne vzdálenosti ze současných 400 m na 700 m v celém traťovém úseku.

Předmětem Díla „**Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice**“ je:

a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS a zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) **Zpracování a podání žádosti o povolení záměru** dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

c) **Zhotovení požadavků na výkon a funkci**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení D+B.

d) **Zpracování oznámení záměru** dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a **dokumentace** (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – VTP/DOKUMENTACE/07/24 – Příloha č. 3 písm. b) Smlouvy.

Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby jsou uvedeny v novém znění Článku 1.1.1 a Článku 1.2 Zvláštních technických podmínek – Příloha č. 3 písm. c) Smlouvy.

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 1:

- *zařazení stavby do systému ETCS L2*
- *zařazení rekonstrukce zastávky Třešť město do stavby*
- *nutnost prověření možnosti rušení úrovnových přejezdů a zajištění IČ ke změně zabezpečení úrovnových přejezdů ev. jejich oficiálního zrušení*
- *z důvodu současného zajišťování geodetického zaměření stávajícího stavu dochází k projekci objektů bez vazby na toto zaměření a dojde k jejich dřívějšímu odevzdání*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 2:

- *elektrizace trati v úseku Kostelec u Jihlavy – Slavonice v rozsahu zpracování energetických výpočtů*
- *zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zapracování do DUSP a PDPS*
- *zpracování Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby*
- *úprava rozsahu dokumentace z DSP na DUSP*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 3:

- *rekonstrukce žel. svršku v traťovém úseku Dačice – Slavonice v úsecích neřešených jinými stavbami a opravnými pracemi,*
- *rekonstrukce žel. spodku v úseku Dačice – Slavonice na základě výsledků doplňkového IGP*
- *doplňkový IGP*
- *zajištění aktualizace zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí*
- *zpracování požadavků na výkon a funkci*
- *odebrání dokumentace PDPS*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 4:

- *rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Slavonice*

PŘÍLOHA Č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **DPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném znění; dle VTP a ZTP	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	NEOBSAZENO				
6	Definitivní odevzdání DPS , dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DPS , dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
11	Geodetické práce	■	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Aktualizace ZP	■	■	■	■
19	Energetické výpočty vč. dopravní technologie a modelace provozu	■	■	■	■
20	Doplňkový IGP žel. Spodek	■	■	■	■
21	Vzorkování zemin	■	■	■	■
22	Průzkum štěrkového lože	■	■	■	■
23	Majetkoprávní příprava	■	■	■	■
24	Dokumentace „výkonu a funkce“	■	■	■	■
25	Zjišťování řízení	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■
26	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu při zhotovení PDPS a dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracovnímu rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
59 145 400,00 Kč	12 420 534,00 Kč	71 565 934,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování **DPS**:

--	--	--

Cena za výkon **dozoru projektanta**:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a výkon dozoru projektanta:

	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1a. Dílčí etapa		
1b. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
2c. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta PDPS		
12. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta v realizaci		
Celkem:	59 145 400 Kč	71 565 934 Kč