

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“

Smluvní strany**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-1045/2023**

Číslo jednací: 3873/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520040

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

„Společnost KojPře“

na základě Společenské smlouvy ze dne 11. 1. 2023, kterou uzavřeli následující účastníci společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C250116

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou - jednatelem, JUDr. Gabrielou Mrštnou - jednatelkou

a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČO: 29285801 , DIČ:CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem - jednatelem

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23-020-232-SR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku č. 5

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 3. 2025 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a úpravě termínů plnění.

Předmět Dila se rozšíří o nové, dodatečné práce, jejich potřeba vyšla najevo při zpracování a projednávání projektové dokumentace:

- změna projekčního řešení objektu dle požadavků vlastníka sítě - společnosti NET4GAS, s.r.o.. Původní ochrana se nahradí přeložkou. Nový název objektu bude SO 26-22-05 Kojetín - Chropyně, přeložka VTL plynovodu v km 74,274.

Dodatečné služby (Položka č. 26 v Dodatečných službách) budou dokončeny a předány v rámci nové 5c. dílčí etapy v termínu do 30. 4. 2025.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku **462 000,- Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 4: 256 235 700 Kč

Navýšení dle dodatku č. 5: + 462 000Kč

Cena Díla dle dodatku č. 5 **256 697 700Kč**

slovy: **Dvěšestpadesátšestmillionůšestsetdevadesátsedmtisícšedsmset** **korun**
českých

- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo Seznamu poddodavatelů a to v souladu s čl. 7.6 Obchodních podmínek č. „OP/DSP+PDPS/06/22“, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

Změna se týká doplnění nových poddodavatelů:

- Energotechnické služby s.r.o., Durdáková 346/38, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO: 04139348 - Přeložka plynu SO 26-22-05
- KPTECH, s.r.o., Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 26786966 – katodická ochrana

- 1.4. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Aktualizovaná Specifikace plnění, Rozpis Ceny, Harmonogram plnění a Seznam poddodavatelů tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 1, 4, 5 a 8 Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:
 - aktualizovaná Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy;
 - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy;
 - aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy;
 - aktualizovaný Seznam poddodavatelů, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 30.4.2025

V Olomouci 26.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí společník
oprávněný jednat za Zhotovitele
„Společnost KojPře“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Vícepráce dle dodatku č. 3:

- průzkum kabelovodu – kamerové zkoušky v úseku CDP-Lověšice
- kabelovod Přerov
- zařazení zkušebního úseku trakce pro rychlost 250 km/h
- prodloužení Procesu stanoviska EIA
- aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení.

Vícepráce dle dodatku č. 4:

- doplnění závěrových tabulek a doplnění rádiového plánování
- archeologická studie
- bezpečnostní audit pro stavební objekty komunikací SO271871.1; SO271871.2; SO271871.3; SO271871.4; SO271871.5; SO271871.6; SO271871.7; SO271872.1; SO271872.2; SO271872.3; SO271872.4; SO271873; SO271874; SO271875; SO271876, SO281801; SO281808; SO281809.01; SO281809.02, SO251801.1; SO251801.2; SO251801.3; SO251802.1; SO251802.2; SO251803.1; SO251803.2; SO251803.3; SO251804; SO251805.1; SO251805.2; SO251811.1; SO251811.2; SO251811.3; SO261802
- zajištění vypořádání existujících pachtovních smluv se zemědělskými subjekty na stavbou dotčených pozemcích spočívající v následujících činnostech:
 - Příprava oslovovacího dopisu dotčeným zemědělským subjektům,
 - Analýza stavu majetkoprávního vypořádání pozemků – přehledy vykoupených pozemků trvalých záborů pro potřeby přípravy příslušných dohod se zemědělskými subjekty,
 - Příprava příslušných smluv se zemědělskými subjekty – dohoda o ukončení pachtu, dohoda o přerušení pachtu, dohoda o náhradě škody, výpověď pachtu dle § 5 zákona č. 416/2009 Sb.,

- V případě potřeby zajištění osobní jednání se zemědělskými subjekty, popřípadě místního šetření, účast na těchto jednáních,
- Příprava a kompletace podkladů pro zajištění znaleckých posudků na náhradu škody zemědělským subjektům.

Vícepráce dle dodatku č. 5:

- SO 26-22-05 Kojetín - Chropyně, přeložka VTL plynovodu v km 74,274

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			97 570 000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			78 100 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			440 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			18 920 000
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod			550 000
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			750 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			450 000
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			8 000
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			8 000
Celkem za základní služby:					196 796 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			600 000
11	Geodetické práce	kpl			6 500 000
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			19 000 000
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			10 000 000
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			1 540 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			176 000
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			176 000
17	průzkum kabelovodu – kamerové zkoušky v úseku CDP-Lověšice	hod			184 800
18	kabelovod Přerov	hod			220 000
19	zařazení zkušebního úseku trakce pro rychlost 250 km/h	hod			1 166 000
20	prodloužení Procesu stanoviska EIA	hod			93 500
21	aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení	hod			952 600
22	doplnění rádiového plánování a doplnění Závěrových tabulek	hod			2 079 000
23	archeologická studie	hod			190 300
24	bezpečnostní audit komunikací	hod			951 500
25	Vypořádání existujících pachtovních smluv se 37 zemědělskými subjekty	kpl			490 000
26	Vícepráce dle dodatku č. 5	hod			462 000
Celkem za dodatečné služby:					44 781 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
27	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			15 120 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 38 měsíců) v celkovém počtu "11 200" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
256 697 700 Kč	53 906 517 Kč	310 604 217 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
241 577 700 Kč	50 731 317 Kč	292 309 017 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
15 120 000 Kč	3 175 200 Kč	18 295 200 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	70 436 400 Kč	85 228 044 Kč
2. Dílčí etapa	70 436 400 Kč	85 228 044 Kč
3. Dílčí etapa	84 792 700 Kč	102 299 167 Kč
4a. Dílčí etapa	2 079 000 Kč	2 515 590 Kč
4b. Dílčí etapa	1 141 800 Kč	1 381 578 Kč
5a. Dílčí etapa	11 739 400 Kč	14 204 674 Kč
5b. Dílčí etapa	245 000 Kč	296 450 Kč
5c. Dílčí etapa	584 500 Kč	707 245 Kč
5d. Dílčí etapa	122 500 Kč	148 225 Kč
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	15 120 000 Kč	18 295 200 Kč
Celkem:	256 697 700 Kč	310 604 217 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 30 % z původní ceny díla za zpracování DSP+PDPS, tj. 70 436 400,- Kč bez DPH</i>	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 30 % z původní ceny díla za zpracování DSP+PDPS, tj. 70 436 400,- Kč bez DPH</i>	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od pokynu předpoklad do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 35 % z původní ceny díla za zpracování DSP+PDPS, tj. 82 175 800 Kč bez DPH + navýšení dle Dodatku č.3, tj. 2 616 900 Kč. Celková výše fakturace 84 792 700 Kč bez DPH.</i>	Předání DSP se zpracovanými připomínkami včetně dodatečných prací (položka č. 17, 18, 19, 20 a 21 Dodatečných služeb) Podání žádosti o stavební povolení; Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Definitivní předání PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol k dané dílčí etapě Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol ke konečnému odevzdání

4a. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od Pokynu Objednatele (Pokyn bude vydán po nabytí účinnosti dokumentu SŽ TSI CCS/MP1	dodatečné práce (položka č. 22 Dodatečných služeb)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4b. Dílčí etapa	Do 31.3.2025	dodatečné práce (položka č. 23 a 24 Dodatečných služeb)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5a. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání stavebního povolení <i>dílčí fakturace ve výši 5 % z původní ceny díla za zpracování DSP+PDPS, tj. 11 739 400 Kč bez DPH.</i>	Předání vydaného stavebního povolení v listinné / elektronické podobě	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5b. Dílčí etapa	do 31.1.2025 <i>dílčí fakturace ve výši 50 % z položky č. 25 Dodatečných služeb</i>	Oslovení všech zemědělských subjektů, analýza stavu majetkoprávního vypořádání pozemků a příprava smluv a podkladů	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5c. Dílčí etapa	Do 30.4.2025 <i>dílčí fakturace ve výši 25 % z položky č. 25 Dodatečných služeb + 100 % z položky č. 26 Dodatečných služeb</i>	Částečné projednání a předání podepsaných příslušných smluv se zemědělskými subjekty - Pro pozemky způsobilé k tomuto vypořádání do 28.2.2024 Vícepráce dle Dodatku č 5	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5d. Dílčí etapa	Do 30.6.2025 <i>dílčí fakturace ve výši 25 % z položky č. 25 Dodatečných služeb</i>	Kompletní projednání a předání podepsaných příslušných smluv se zemědělskými subjekty	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	Do 38 měsíců (předpoklad 8/2024-10/2027) <i>konečná fakturace - AD</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 38 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do roku 2027 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy, resp. v závislosti na zahájení realizace stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 26792303	činnost koordinátor BOZP v přípravě stavby, včetně zpracování plánu BOZP	
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 25873962	zpracování části životní prostředí, zemědělské a lesní přílohy, hlukové studie, odpadového hospodářství	
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431	zpracování části průzkumů (GT průzkumy i ST průzkumy), kontaminace apod.	
Signal Projekt s.r.o., Václavská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25525441	zpracování části projektové dokumentace – sdělovací zařízení a zabezpečovací zařízení	
Ing. Jan Smetana, Kotlářská 1, 602 00 Brno, IČO: 46341277	geodetická část, doměření apod., zábory	
S WHG s.r.o., Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO: 63321271	potrubní vedení	
Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 29379091	dálková diagnostika technologických systémů	
Výzkumný ústav dopravný, a.s., Velký Díl 3323, 010 08 Žilina IČO: 36 402 672	posouzení interoperability	
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00,	dispečerská řídicí technika	

IČO: 47115921		
ARYKA IN-WEST a.s., Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 1/203, PSČ 19000 IČO: 26722411	Bezpečnostní projekt projekční	
Majetkoprávní agentura s.r.o., Křížová 111/2, 586 01 Jihlava, IČO: 06031234	část inženýrské činnosti	
Ing. Martin Trčálek, Ústí 12, 755 01 Vsetín, IČO: 05934681	část Geodetická a majetkoprávní	
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 41601483	pozemkové úpravy v katastru Lověšice	
Ing. Ivo Hradil, Kálalova 995, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO: 61595888	část potrubní vedení, voda, kanalizace	
Ing. Dan Hos, Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2005/12, 750 02 Přerov, IČO: 43603386	znalecké posudky dotčených pozemků	
Technika budov, s.r.o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČO: 60711825	vzduchotechnika, vytápění, chlazení a PENB	
Zdeněk Pohl, Okružní 455, 755 01, Vsetín – Rokytnice, IČO: 03786111	vnitřní elektro a hromosvod	
G-Consult, spol. s r. o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava, IČO: 64616886	stabilita násypových těles, posouzení založení mostů	
TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno, IČO: 10882294	průzkum PAU	
Ing. Jan Vanduch, Podlesí 507, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 18958290	radonový průzkum	
RTNext, v. o. s., Václavkova 1181/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 25823752	vizualizace	
Ing. Aleš Kobský, Neužilova 686/4, 625 00, Brno – Bohunice, IČO: 08349738	měření a regulace	

TEREBO s.r.o., Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO: 5302692	dodatečný geologický průzkum kontaminace zemin	
Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Srncí 920/9, 158 00 Praha 5, IČO: 43944060	hydrotechnický posudek deponie	
Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek, 252 10 Trnová 84, IČO: 18681352	pyrotechnický průzkum	
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, Olomouc - Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00 IČO: 75008271	archeologický výzkum	
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891	bezpečnostní audit stavebních objektů komunikací	
Kontron Transportation s.r.o., Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 45311005	radiové plánování	
Energotechnické služby s.r.o., Durdáková 346/38, Černá Pole, 613 00 Brno IČO: 04139348	přeložka plynu SO 26-22-05	
KPTECH, s.r.o., Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 26786966	katodická ochrana	
CELKEM %		28,85 %