

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 na akci „Jámy – ČOV a kanalizace“, uzavřené dne 01. 10. 2015, podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředsdou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředsdou představenstva

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Česká národní banka

94-7917751/0710

Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen objednatel)

„Sdružení firem Jámy“

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník)

Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53

Ing. Pavlem Jeništou, předsdou představenstva

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby

46 50 69 34

CZ 46 50 69 34

ČSOB a.s.

17394093/0300

a

Lubomír Dvořák (společník)

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

Mírová 3336, Havlíčkův Brod, 580 01

Lubomír Dvořák, majitel

Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci

Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci

10466452

CZ 10466452

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 uzavřené dne 01. 10. 2015, z důvodu změny technologie na ČOV a s tím související změny ceny díla na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů.

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 1 – 8, a to:

Změnový list č. 1

Obsah změnového listu č. 1: při výkopu jámy pro biologickou nádrž a kalojem, bylo na dně jámy zjištěno nesourodé podloží, které nemohlo být dostatečně postiženo v provedeném geologickém průzkumu.

Na základě zjištěných skutečností byla navržena úprava výztuže obou objektů. Úprava spočívá v navýšení stupně vyztužení stěn biologické nádrže a kalojemu. Přidáním výztuže bylo dosaženo toho, že není nutné měnit tvar obou nádrží, čímž by se zvyšoval objem betonu a objem výkopových prací. Díky této úpravě se dosáhlo potřebné tuhosti a stability obou objektů, která byla uvažovaná v původním návrhu s výchozími parametry podle geologického průzkumu.

cena dle Změnového listu č. 1:

153 571,20 Kč bez DPH

Změnový list č. 2

Obsah změnového listu č. 2: z důvodu výškového souběhu stávajících inženýrských sítí byla zahloubení stoky A u ŠS29 od 0,9291km – 0,9744km a u ŠS20 od 0,5595 po ŠS21 0,6851

cena dle Změnového listu č. 2:

67 858,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 3

Obsah změnového listu č. 3: na stoce B u ŠS55 ve staničení od 0,5123 – 0,5313 došlo ke střetu stávající betonové dešťové kanalizace. Tuto kanalizaci bylo nutno v délce 19 m po dobu výstavby odstranit, aby bylo možné položit novou kanalizaci dle PD. Původní dešťová kanalizace má ale krytí, proto bylo nutné potrubí po zpětném uložení obetonovat.

cena dle Změnového listu č. 3:

32 809,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 4

Obsah změnového listu č. 4: Nevhodný původní zásypaný materiál. Provedené zkoušky hutnění. Tyto zkoušky nedosáhly hodnot uvedené v PD a bylo doporučeno od projektanta mísení původní zeminy s kamenivem frakce 32/63 a to v poměru 50%/50%.

cena dle Změnového listu č. 4:

414 618,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 5

Obsah změnového listu č. 5: Při pokládce kanalizace v obci Jámy bylo zaznamenáno podloží se zvýšenou třídou těžitelnosti. Vzhledem ke zvýšení tvrdosti hornin musela být v daném úseku použita odpovídající technika a technologie rozebírání hornin. Hornina se v celé její mocnosti rozpojovala mechanickými kladivý.

cena dle Změnového listu č. 5:

338 116,35 Kč bez DPH

Změnový list č. 6

Obsah změnového listu č. 6: Byly provedeny práce nad rámec uvedených v PD. (přeložka vodovodu, ztížené vykopávky kolem podzemních sítí, které nebyly zakresleny v PD nebo nešly vytýčit, provizorní propoje stávající kanalizace)

cena dle Změnového listu č. 6:

352.392,04 Kč bez DPH

Změnový list č. 7

Obsah změnového listu č. 7: Dále bylo nutné opravit v několika úsecích místní komunikaci ve větším rozsahu než bylo uvažováno v PD z důvodu vypadávání stěn výkopu i přes použití pažících boxů. Tuto vícepráci bude obec Jámy dle dohody spolufinancovat 50% ceny.

cena dle Změnového listu č. 7:

551 450,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 8

Obsah změnového listu č. 8: V PD je rozpor mezi výpisem strojů a zařízením a výkazem výměr. Bylo dohodnuto, že budou dodány stroje dle výpisu strojů a zařízení. Dále byla dohodnuta změna provzdušňovacích elementů z trubkových za klasické aerační.

cena dle Změnového listu č. 8: **229 800,00 Kč bez DPH**

Potřeba změny předmětu plnění SoD ze dne 1.10.2015 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a práce uvedené ve změnových listech 1 – 8 jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

2.1. Článek 5 Cena díla, odstavec 5.1. původní SoD se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena za dílo dle SOD	27.023.574,16 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 1	153.571,20 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 2	67.858,00 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 3	32.809,00 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 4	414.618,30 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 5	338.116,35 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 6	352.392,04 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 7	551.450,60 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 8	229.800,00 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem 29.164.189,65 Kč bez DPH

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 01. 10. 2015 a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Článek 4. Podpisy smluvních stran


V Pardubicích, dne **24-06-2016**


IČ: 46229224
DIČ: CZ46229224

KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 161/513 53 Pardubice

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva KVIS Pardubice a.s.
jednající za „Sdružení firem Jámy“

Ve Žďáru nad Sázavou, dne **24-06-2016**


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Leopold
místopředseda představenstva