

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 04.04.2025 (dále jen „Smlouva“)

mezi účastníky:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095
DIČ: Cz47308095
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 17102441/0100

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen „objednatel“)

a

ENERGO TUŠIMICE s.r.o.

sídlo: Tušimice 19, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: Tušimice 19, 432 01 Kadaň
IČ: 49903551
DIČ: CZ49903551
zastupuje: Ing. Roman Dušek, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 81200441/0100

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6088
(dále jen „zhotovitel“) (společně také jen „smluvní strany“)

Na základě ustanovení čl. XI. 2. a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy.

I.
Provedení změn

- I. 1. Článek V.2. se mění:
Termíny zahájení a trvání provádění díla:

- a. V objektu Oddychového a relaxačního centra - Aquasvět je zhotovitel povinen zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele v měsíci červnu a je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 14 dní od zahájení provádění díla,
- b. V objektu Kulturně společenského centra - Kino Svět je zhotovitel povinen zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele v měsíci dubnu 2025 (vyjma 22. – 25.4. 2025) a je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 5 dní od zahájení provádění díla. Dílo bude prováděno následovně:
 - i. Vestibuly (1.NP, 2.NP) – pondělí až středa do 16,00 hodin, čtvrtek až pátek do 15,00 hodin
 - ii. Prostory kanceláří, technické místnosti a vestibuly (3.NP, 4. NP) – ve všední dny v časech od 7,00 – 15,00 hodin
- c. V objektu Zimního stadionu – šatnovací blok, zázemí hala A je zhotovitel povinen zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele v měsíci květnu 2025 a je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **30.6.2025**.

II. Odůvodnění změn

II.1. Vzhledem ke globální ekonomické a obchodní situaci v oblasti celní politiky nebyla dodávka světel vyskláděna zahraničním partnerem zhotovitele v dohodnutém termínu do České republiky, a proto dodávka světel nedorazí v termínu tak, aby zhotovitel mohl plnit termín dokončení díla stanovený smlouvou.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Účinnost tohoto dodatku nabývá dne zveřejněním v registru smluv.

V Chomutově dne

V Chomutově dne

Za objednatele:

**Bc. Radek
Holuša**
Digitálně podepsal
Bc. Radek Holuša
Datum: 2025.05.05
09:40:47 +02'00'

Bc. Radek Holuša
jednatel

Za zhotovitele:

**Ing.
Roman
Dušek**
Digitálně
podepsal Ing.
Roman Dušek
Datum:
2025.05.05
09:05:16 +02'00'

Ing. Roman Dušek
jednatel