

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupená [REDACTED]

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupený [REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatelé a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16.07.2022

č. sml. Objednatele: 10PT-001081, č. sml. Zhotovitele: S2201 – INV – 2022 – 001

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.07.2022 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 10PT-001081, č. sml. Zhotovitele: S2201 – INV – 2022 – 001 (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**I/16 Nová Paka - obchvat**“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 5091, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo nebo Stavba. Mezi Smluvními stranami byla dále v souvislosti se Stavbou uzavřena Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 podle Pod-článku 3.5 OP/ZP

podepsaná dne 26.07.2022 (dále jen „**Dohoda č. 1**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné smluvní podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek s účinností od 14.07.2020 (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce.

- (B) Podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-článku 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro dokončení**“), doby pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

Ze strany správních úřadů došlo k průtahům při projednání dopravně inženýrských opatření, a to zejména při projednání uzavírky silnice II/284 (ulice Štikovská), což vedlo k negativnímu dopadu na výstavbu *SO 110 Křižovatka Štikov* a *SO 135 Okružní křižovatka ve Štikově* (dále jen „**SO 110**“ a „**SO 135**“). K zásadnímu zpoždění došlo v souvislosti s Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-25080/DS/2024-2 (Vj) ze dne 07.08.2024 o zastavení řízení ve věci přechodné úpravy provozu na SO 135 a uzavírce ulice Štikovská, a to z důvodu nesprávně zvoleného procesního postupu Městského úřadu Nová Paka při stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby „I/16 Nová Paka – obchvat“. Z důvodu výše popsané skutečnosti bylo nutné celý proces stanovení přechodné úpravy provozu znovu zahájit.

Zhotovitel obratem předložil příslušnému správnímu úřadu žádost o obnovení správního řízení. Dne 12.09.2024 byla rozhodnutím Městského úřadu Nová Paka povolena přechodná úprava provozu a dne 16.09.2024 bylo Městským úřadem Nová Paka vydáno Rozhodnutí č.j. MUNP/2024/15012/SÚ/KP týkající se uzavírky ulice Štikovská.

Tato skutečnost, resp. vydání rozhodnutí o povolení přechodné úpravy provozu později, nežli byl předpoklad v návaznosti na plánovaný postup výstavby, negativně ovlivnily plánovaný postup výstavby Zhotovitele a zásadně narušily plán organizace výstavby. Zhotovitel reagoval na nemožnost provádění prací na SO 135 v klimaticky nevhodných podmínkách a operativně navrhl změnu organizace výstavby spočívající v úpravě etapizace prací na ulici Štikovská, která minimalizovala časový a finanční dopad na Dílo, vliv na zvýšenou náročnost při provádění Díla a s tím související náklady při zimní údržbě. Zároveň tím došlo k odstranění nutnosti používání nebezpečných objízdných tras linkových autobusů v zimním období, čímž byl zohledněn požadavek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-30426/DS/2024 ze dne 02.10.2024. Změna organizace výstavby rovněž umožnila dopravní obslužnost obyvatel a podnikatelských subjektů v ulici Štikovská po dobu realizace Stavby, a to na základě Žádosti o vyřešení dopravní obslužnosti přilehlých objektů při uzavírce silnice II/284 Městského úřadu Nová Paka ze dne 05.04.2024,

(dále jen „**Událost**“);

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí zaslal Správci stavby dopisem ze dne 18.09.2024, č. S2201-POR-SPS-138 „*Oznámení Claimu č. 7 Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 13.7, 8.4 a 8.5 OP/ZP – neschválení uzavírky Štikovské ulice*“. Podle tvrzení Zhotovitele mělo v důsledku Události dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele, nároku na ocenění Variace a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.5, 13.7 a 20.1 OP/ZP (dále jen „**Claim č. 7**“). Zhotovitel následně dopisem ze dne 20.09.2024, č. S2201-POR-SPS-140 zaslal Správci stavby „*Vyčíslení nákladů – změna organizace výstavby ul. Štikovská a žádost o vydání pokynu Správce stavby*“, kterým kvantifikoval svůj nárok na ocenění Variace (dále jen „**Nárok na ocenění Variace**“);

Správce stavby s ohledem na výše uvedené skutečnosti vydal Zhotoviteli dopisem ze dne 10.10.2024, ev. č. RSD-120703/2022-340 Pokyn č. 53 a) k provedení Variace podle Pod-článků 13.1 a 13.3 OP/ZP spočívající v realizaci změny organizace výstavby formou etapizace prací na ulici Štikovská s tím, že ocenění Variace bude procesováno v souladu se Smlouvou a smluvními podmínkami, b) k předložení rozdílového harmonogramu prací k určení dopadu na Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.4 a dobu pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 8.13 OP/ZP, c) k předložení Změny závazků (ZBV), d) k předložení zcela detailního Claimu podle Pod-článku 20.1 OP/ZP;

Zhotovitel v souladu s Pokynem Správce stavby č. 53 následně předložil dopisem ze dne 29.11.2024, č. S2201-POR-SPS-151 harmonogram prací k určení časového dopadu Události na Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.4 a na dobu pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 8.13 OP/ZP.

- (C) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, jak je popsána v písmenu (B) Preambule, není schopen provést práce v rozsahu Sekce č. 1 - „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ bod (ii) v termínu Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 OP/ZP bod (i) „Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“, a to do 34 měsíců od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1.

Na základě této skutečnosti se Smluvní strany dohodly na vyjmutí SO 110 a SO 135 z plnění Sekce č. 1.

- (D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, jak je popsána v písmenu (B) Preambule, není schopen dokončit Dílo v Době pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, a to do 40 měsíců od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 OP/ZP.

Na základě této skutečnosti a v souladu s harmonogramem prací předloženým dne 29.11.2024 se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení o 2 měsíce.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 1.

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna Smlouvy způsobem uvedeným v článku 2. tohoto Dodatku č. 1.

2. Změna smlouvy.

2.1 Úprava Sekce č. 1.

Z důvodu minimalizace hrozícího zpoždění stavebních prací, jakož i minimalizace možných zvýšených nákladů v důsledku vlivu Události, jakož i s tím souvisejícím zájmem na zachování provozu na silnici II/284 (ulice Štikovská), se Smluvní strany dohodly, že „Sekce č. 1 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ Přílohy k nabídce bude rozdělena na dvě samostatné sekce, přičemž součástí jedné sekce budou ty stavební objekty a/nebo jejich části, které nejsou ovlivněny zachováním provozu v ulici Štikovská (dále jen „**Sekce č. 1**“), a součástí druhé sekce budou ty stavební objekty a/nebo jejich části, kterou jsou ovlivněny zachováním provozu v ulici Štikovská (dále jen „**Sekce č. 6**“);

- (i) „Sekce č. 1 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ bod (ii) Přílohy k nabídce bude rozdělena na dvě samostatné sekce a upravena následujícím způsobem:

- komunikace v oblasti křižovatky Štikov především SO110 a SO135 včetně souvisejících objektů budou vyjmuty z plnění Sekce č. 1 a práce v těchto úsecích budou přesunuty do Sekce č. 6,
- (ii) „Sekce č. 1 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ bod (i) a bod (iii) Přílohy k nabídce zůstává beze změny,
- (iii) Sekce č. 2, Sekce č. 4 a Sekce č. 5 dle Pod-čl. 1.1.3.10 Přílohy k nabídce zůstávají beze změny.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce č. 1 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 včetně všech podobjektů, (i) mostní objekty SO201, SO202, SO203, SO204, SO205, SO206, SO207, SO270, SO208, SO209, SO210, SO220, SO221, SO222, SO240, SO241, SO250 včetně všech souvisejících objektů, (ii) komunikace v oblasti křižovatky Štikov především SO110 a SO135 včetně souvisejících objektů, křižovatky na začátku úseku v Kumburském újezdu včetně souvisejících objektů, křižovatky na konci úseku ve Vidochově včetně souvisejících objektů, (iii) podmínkou pro uvedení obchvatu do předčasného provozu je dokončení přeložek a úprav inženýrských sítí.	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce č. 1 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 včetně všech podobjektů, (i) mostní objekty SO201, SO202, SO203, SO204, SO205, SO206, SO207, SO270, SO208, SO209, SO210, SO220, SO221, SO222, SO240, SO241, SO250 včetně všech souvisejících objektů, (ii) křižovatky na začátku úseku v Kumburském újezdu včetně souvisejících objektů nutných pro zprovoznění SO 101, křižovatky na konci úseku ve Vidochově včetně souvisejících objektů nutných pro zprovoznění SO 101 (iii) podmínkou pro uvedení obchvatu do předčasného provozu je dokončení přeložek a úprav inženýrských sítí. Sekce č. 6 – Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: (i) komunikace v oblasti křižovatky Štikov především SO110 a SO135 včetně souvisejících objektů.

2.2 Doplnění milníku.

Z důvodu rozdělení Sekce č. 1 se Smluvní strany dohodly na doplnění milníku pro Sekci č. 6 podle Pod-článku 1.1.5.6 Přílohy k nabídce „Sekce č. 6 - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ (dále jen „**Sekce č. 6**“), konkrétně:

- (i) pro provedení prací v rozsahu Sekce č. 6 tak, jak je stanovena v článku 2. odstavec 2.1 tohoto Dodatku č. 1, je nově definován věcný milník podle Pod-článku 4.29 OP/ZP bod (iv), kdy doba pro splnění tohoto milníku je stanovena 62 dní od splnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.29 OP/ZP bod (i) „Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1, Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“,
- (ii) Doba pro splnění milníku (i), Doba pro splnění milníku (ii) a Doba pro splnění milníku (iii) zůstávají beze změny, tj. platí doby pro splnění těchto postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP bod (i), bod (ii) a bod (iii).

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Postupné závazné milníky	4.29		<u>Věcný milník:</u> (iv) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 6 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace: Doba pro splnění věcného milníku: 62 dnů od splnění věcného milníku (i) dle Pod-článku 4.29 OP/ZP.

2.3 Doplnění smluvní pokuty.

Z důvodu doplnění milníku (iv) vyvolaného rozdělením Sekce č. 1 se Smluvní strany dohodly na stanovení smluvní pokuty za nesplnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.29 bod (iv), a to ve výši 150 tis. Kč za každý započatý den prodlení.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)		Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-čl. 4.29 (iv): Provedení prací v rozsahu Sekce č. 6 „Část Díla určená k předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 150 tis. Kč za každý započatý den prodlení.

Ostatní ujednání ve Smlouvě, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

3. Vypořádání časových nároků.

Z důvodu zpoždění stavebních prací v důsledku vlivu Události se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel **MÁ** podle Podčlánku 8.4 OP/ZP výhradně níže uvedené časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

- (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení o 2 měsíce;

Smluvní strany se dohodly, že:

- (i) Doba pro dokončení se prodlužuje **o 2 měsíce, (tj. z 26.01.2026 do 26.03.2026)**;

(to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok z Události**“).

Objednatel zároveň bere na vědomí, že výše uvedeným prodloužením Doby pro dokončení může Zhotoviteli vzniknout finanční nárok na úhradu Nákladů za období prodloužení (dále jen „**Finanční nárok za období prodloužení**“). Při kvantifikaci těchto Nákladů bude, ve shodě se Smlouvou, postupováno dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení z 10.11.2020, 2. vydání (vydáno Státním fondem dopravní infrastruktury) v platném znění.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. s cílem takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celém tomto Dodatku.

4.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku z Události, veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí;

4.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Nároku na ocenění Variace a vyjma Finančního nároku za období prodloužení, veškerých finančních nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí;

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v této Dohodě, zejména v odstavcích 4.1. až 4.2, jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu tohoto Dodatku, a že tak neučiní ani následně.

5. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1, připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč.

jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

6. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

-----podpisy následují na další straně-----

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.03.2025 20:37:15

.....

Zhotovitel:

PORR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.13
12:46:36 +01'00'

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.10
12:30:41 +01'00'

.....