

č. smlouvy Objednatele č. 1: S-2950/00066001/2023

č. smlouvy Zhotovitele: 232027

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

dále jen „**Objednatel 1**“

Obec Líšnice

Se sídlem: Líšnice 175, 252 10, Mníšek pod Brdy

IČO: 002 41 440

DIČ: CZ00241440

Zastoupená: Hanou Navrátilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel 2**“

a dále společně jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE GROUP a. s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 24.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem jsou **práce na veřejné zakázce s názvem: „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“** (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Obec Klíneč upozornila dne 03.10.2024 na skutečnost, že v zadávací dokumentaci **koordinované stavby „III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“** (dále jen „Klíneč“), v SO 107, chybí zpomalovací práh v obci Klíneč, který byl podmínkou k udělení stavebního povolení. Zhotovitel nemohl, i přes veškerou snahu, tuto skutečnost předvídat. Skutečnost byla zjištěna až během probíhající výstavby, kdy byla silnice uzavřena.
3. Realizace zpomalovacího prahu je pro dokončení a kolaudaci stavby „Klíneč“ nezbytná, bez jeho dopracování není možné stavbu kolaudovat a není tedy možné po této komunikaci vést objízdné trasy. Z tohoto důvodu byl Zhotovitel nucen k přerušení prací po dobu dopracování projektové dokumentace k zpomalovacímu prahu (zahrnující projekt zpomalovacího prahu, jeho výškové napojení na místní komunikace a trvalé dopravní značení). Dodání projektové dokumentace k zpomalovacímu projektantem Objednatel opakovaně urgoval.
4. **Jelikož jsou obě výše uvedené stavby, z důvodu dopravní obslužnosti a dopravních uzavírek, ve vzájemné koordinaci, nebylo Zhotoviteli umožněno, do doby vyřešení výše uvedené skutečnosti na stavbě „Klíneč“ pokračovat na poslední etapě stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“,** neboť úplná uzávěra silnice III/0042 po dobu realizace stavby Klíneč není možná, neboť by došlo k úplné izolaci obce Líšnice, což je v rozporu s požadavkem na etapizaci, který je stanovený Rozhodnutím o povolení uzavírky č.j.: MUCE 125734/2024 OSU sp.zn.: ZN. S-MUCE 100517/2024/OSU/Bal ze dne 30.05.2024.
5. Termíny nuceného přerušení jsou **od 17.10.2024 do 04.11.2024, dále od 14.11.2024 do 19.11.2024 a od 21.11.2024 do 25.11.2024.** Mimo data uvedená v tomto odstavci probíhala pouze realizace těch částí Díla, které nevyžadovaly úplnou uzávěru silnice III/0042 (např. úprava objízdných tras). V důsledku nezbytné koordinace a nemožnosti provést předpokládanou kompletní uzavírku silnice III/0042 pro stavbu Díla tak došlo k prodloužení termínu dokončení Díla.
6. **Z důvodu výše uvedených okolností je nutné prodloužit dobu pro realizaci Díla o 30 dnů.**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců a 48 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 měsíců a 78 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem 1.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1

Za Zhotovitele

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypel
předseda představenstva

Za Objednatele č. 2

.....
Obec Líšnice
Hana Navrátilová
starostka obce