



MMOPP00NBPUF

MMOPP00NBPUF

**DODATEK č. 1 k
DOHODĚ O NAROVNÁNÍ**

uzavřené dne 17. 12. 2024 ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČO: 00 300 535
Zastoupen: [REDACTED], primátorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 48 029 483
Zastoupen: [REDACTED], jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále i jako „**smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 v následujícím znění.

Preamble

1. Dne 25. 03. 2021 smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 48/2020/PRI, PID: MMOPP00IKIZ7, jejímž předmětem byla realizace díla s názvem „Opava – telematika“ spočívajícího v rekonstrukci – modernizaci stávajících křižovatek, a to světelných signalizačních zařízení a stožárů včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů a zřízení nového dispečinku; součástí plnění jsou také stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků.

2. Vzhledem k tomu, že mezi smluvními stranami vznikly sporné nároky, uzavřeli Objednatel a Zhotovitel za účelem vyřešení vzniklé situace Dohodu o narovnání č. 36/2024/PRI, PID: MMOPP00NB0J5 ze dne 17. 12. 2024 (dále jen „**Dohoda**“). Předmětem Dohody je provedení prací, technologických postupů a výměna technologických zařízení v rozsahu, kvalitě a lhůtách uvedených v příloze č. 1 Dohody.
3. Zhotovitel aktuálně pracuje na Přípravné fázi dle přílohy č. 1 Dohody – Technická specifikace prací, technologických postupů a technologických zařízení, lhůty (dále jen „**příloha č. 1**“).
4. Zhotovitel vzhledem ke skutečnosti, že na území Statutárního města Opava z důvodu živelní pohromy aktuálně probíhá více rekonstrukcí (cesty, křižovatky, oprava mostu včetně provizorního přemostění), informoval Objednatele, že výsledek aktuálního směrového sčítání intenzit může být těmito skutečnostmi ovlivněn, neboť aktuální dopravní situace neodpovídá běžnému stavu dopravy v rámci Statutárního města Opava.
5. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, které jsou objektivního charakteru, smluvní strany přistoupily s odkazem na článek II. odst. 2. Dohody ke změně Dohody, resp. její přílohy č. 1 tak, jak je uvedeno níže v článku I. tohoto Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany konstatují, že uvedená změna operativně reaguje na aktuální dopravní situaci ve Statutárním městě Opava, přičemž Dodatek č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku z Dohody, uvedenou změnou nedochází ke změně v ekonomické rovnováze ve prospěch Zhotovitele a uvedený Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s požadavky uvedenými v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že do bodu III. Fáze – zkušební provoz přílohy č. 1 Dohody se za stávající znění tohoto bodu doplňuje následující text:

„Po návratu dopravní situace v rámci Statutárního města Opava do běžného stavu a po výzvě Objednatele proběhne opakované směrové sčítání intenzit na všech křižovatkách v době dopravních špiček. Podle těchto aktuálních dat bude provedena úprava a aktualizace dopravního řešení.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dohody nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. V případě uzavření tohoto Dodatku v elektronické podobě postačuje jedno jeho elektronické vyhotovení opatřené uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní Objednatel, a to neprodleně po jeho uzavření.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že když tento Dodatek č. 1 bude podléhat uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1 a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny Dodatek č. 1 uzavřít a plnit a jsou si vědomy skutečností z jeho uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
6. Za Objednatele tento Dodatek č. 1 schválila Rada statutárního města Opavy dne 22.04.2025 usnesením č. 3539/73/RM/25, bod 2.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

za **Objednatele:**

za **Zhotovitele:**



Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.28
10:26:07 +02'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.25 10:49:14
+02'00'

primátor

jednatel

Statutární město Opava

AŽD Praha s.r.o.