

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na

Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-927/2024

ISPROFOND: 5323530077/3273214993

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **16-24**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.3.2024 uzavřely Smlouvu na zpracování Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice“, s účinností Smlouvy ke dni 27.3.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č.1 - č.3 se posouvají o 3 měsíce. Důvodem je potřeba provedení průzkumu pražcového podloží pro návrh přechodové oblasti mostu, pro který je potřeba výluka na trati (nejbližší možný termín je přitom 14.-17.4.2025). Rovněž biologický průzkum je možné věrohodně provést až v měsících květen–červenec.

Předpoklad závěrečné, 4. dílčí etapy – dozor projektanta při realizaci stavby – se posouvá na termín 04/2027–11/2027 v závislosti na výlukách přidělených této stavbě v intervalu 30.8.2027-8.10.2027.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

I. Předmět Dodatku

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami

2. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	8 měsíců (předpoklad 04/2027 - 11/2027)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

 06.05.2025 13:54
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace


Za zhotovitele:

V Praze

 . 

.....
Digitally signed by 





Date: 2025.04.29 14:39:01+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0
.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.