

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek č.2“)
K SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VE ZNĚNÍ DODATKU č.1 ZE DNE 24.2.2017
č. smlouvy objednatele: 08PU-001699
mezi

Objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Poskytovatelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

číslo účtu:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.2.2017
(název zakázky: „I/13 Komořany, most. ev.č. 13-039.1; I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068; I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD“)

I.

Předmět Dodatku č. 2, zdůvodnění

- 1) Smlouvou (viz dále) se rozumí „Smlouva o poskytování služeb, název zakázky: „I/13 Komořany, most. ev.č. 13-039.1; I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068; I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD“, č. smlouvy Objednatele: 08PU-001699 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.2.2017.
- 2) Vzhledem k tomu, že nad rámec původně předpokládaného rozsahu je třeba pro připravenost stavby do realizace vypořádat pozemky i v katastru nemovitostí (zpracovat geometrický oddělovací plán, znalecké posudky jejich ceny, vložení uzavřených majetkoprávních smluv do katastru nemovitostí), a tedy není možné část Služeb nazvaných „I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068“ realizovat v termínech dle Smlouvy, ujednávají Smluvní strany v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě posunutí daných termínů a rozšíření předmětu Služeb.
- 3) Vzhledem k tomu, že nad rámec původně předpokládaného rozsahu je třeba pro připravenost stavby do realizace vypořádat pozemky i v katastru nemovitostí (zpracovat geometrický oddělovací plán, znalecké posudky jejich ceny, vložení uzavřených majetkoprávních smluv do katastru nemovitostí), a dále stavební úřad po Objednateli požaduje získání stanoviska dotčeného stavebního úřadu pro objekt SO670-Úprava trakčního vedení, čímž však dochází k potřebě zahájit pro danou část Služeb územní řízení, které nebylo předmětem Služeb dle Smlouvy, a

tedy není možné část Služeb nazvaných „I/13 Komořany, most. ev.č. 13-039.1“ realizovat v termínech dle Smlouvy, ujednávají Smluvní strany v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě posunutí daných termínů a rozšíření předmětu Služeb.

II. Změny Smlouvy

1. Z důvodů uvedených výše v čl. I. *Předmět Dodatku č. 2, zdůvodnění*, se předmět Služeb rozšiřuje o zajištění územního řízení pro předloženou projektovou dokumentaci pro stavbu „I/13 Komořany most ev.č. 13-039.1 – PD“, a dále o zajištění činností souvisejících s uzavřením patřičných smluvních poměrů k majetkoprávnímu vypořádání s vlastníky dotčených pozemků Objednatelem.
2. Z důvodu rozšíření předmětu Služeb se doplňují v Příloze č. 1 – *Dopis nabídky, Oceněný Soupis služeb, Smlouvy, v Soupisu služeb – DSP, PDPS a IČ včetně zajištění SP+AD* v části týkající se stavby „I/13 Komořany most ev.č. 13-039.1 – PD“ nové položky v části C, a to takto:

Původní znění položky C:

C. IČ-zajištění vydání SP	jednotka	počet	Sazba Kč/hod	celkem
Projednání dokumentace	hod	120	■	■
Majetkoprávní podklady	hod	30	■	■
Podání žádosti	hod	40	■	■
IČ celkem				■

se nahrazuje tímto novým zněním:

C. IČ-zajištění vydání SP	jednotka	počet	Sazba Kč/hod	celkem
Projednání dokumentace	hod	120	■	■
Majetkoprávní podklady	hod	30	■	■
Geometrický plán	hod	44	■	■
Znalecké posudky	hod	30	■	■
Příprava podkladů pro vklad do KN a zajištění vkladu pro pozemky v trvalém záboru	hod	81	■	■
Podání žádosti	hod	40	■	■
IČ celkem				■

3. Z důvodu rozšíření předmětu Služeb se doplňuje v Příloze č. 1 – *Dopis nabídky, Oceněný Soupis služeb, Smlouvy, v Soupisu služeb – DSP, PDPS a IČ včetně zajištění SP+AD* v části týkající se stavby „I/13 Komořany most ev.č. 13-039.1 – PD“ nová část E, a to takto:

E. IČ- zajištění vydání ÚR	jednotka	počet	Sazba Kč/hod	celkem
Podání žádosti	hod	40	■	■
IČ celkem				■

4. Z důvodu rozšíření předmětu Služeb se doplňují v Příloze č. 1 – *Dopis nabídky, Oceněný Soupis služeb, Smlouvy, v Soupisu služeb – DSP, PDPS a IČ včetně zajištění SP+AD* v části týkající se stavby „I/13 Soběchleby most ev.č. 13-068 – PD“ nové položky v části C, a to takto:

Původní znění položky C:

C. IČ-zajištění vydání SP	jednotka	počet	Sazba Kč/hod	celkem
Projednání dokumentace	hod	75	■	■
Majetkoprávní podklady	hod	25	■	■
Podání žádosti	hod	40	■	■
IČ celkem				■

se nahrazuje tímto novým zněním:

C. IČ-zajištění vydání SP	jednotka	počet	Sazba Kč/hod	celkem
Projednání dokumentace	hod	75	■	■
Majetkoprávní podklady	hod	25	■	■
Geometrický plán	hod	44	■	■
Znalecké posudky	hod	30	■	■
Příprava podkladů pro vklad do KN a zajištění vkladu pro pozemky v trvalém záboru	hod	81	■	■
Podání žádosti	hod	40	■	■
IČ celkem				■

5. Mění se v Příloze č. 2 – *Bližší popis služeb, Smlouvy, v části nazvané „Základní informace o stavbě „I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – PD“* v bloku *Podmínky zpracování PD*, odst. 12, a to takto:

Původní znění odst. 12 v bloku Podmínky zpracování PD dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

„12. termín dokončení: nejpozději do 5.6.2017“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„12. termín dokončení: do 31.10.2017.“

6. Mění se v Příloze č. 2 – *Bližší popis služeb, Smlouvy, v části nazvané „Základní informace o stavbě „I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068 – PD“* v bloku *Podmínky zpracování PD*, odst. 12, a to takto:

Původní znění odst. 12 v bloku Podmínky zpracování PD dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

„12. termín dokončení: nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„12. termín dokončení: do 31.10.2017.“

7. Z výše uvedených důvodů dochází na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran ke změně stanovení doby plnění dle čl. V. *DOBA PLNĚNÍ*, odst. 5.1 Smlouvy takto:

Původní znění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínu:

- Zpracování kompletní projektové dokumentace DSP+PDPS, včetně IČ a zajištění pravomocných stavebních povolení do: 5.6.2017.
- AD bude prováděn v koordinaci s prováděním stavby“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínu:

- Zpracování kompletní projektové dokumentace DSP+PDPS, včetně IČ a zajištění pravomocných stavebních povolení do 31.10.2017.
- AD bude prováděn v koordinaci s prováděním stavby“

8. Z důvodu výše popsaných změn v rozsahu Služeb, dochází na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran ke změně čl. VI. **CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**, odst. 6.1 Smlouvy takto:

Původní znění dle Smlouvy:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<i>Nabídková cena služeb bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Celková nabídková cena včetně DPH</i>
<i>I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1;</i>	<i>(a)</i> 1.479.720,00	<i>(b) = DPH z částky (a)</i> 310.741,20	<i>(c) = (a) + (b)</i> 1.790.461,20
<i>I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068;</i>			

(dále jen „Cena“)

se nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<i>Nabídková cena služeb bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Celková nabídková cena včetně DPH</i>
<i>I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1;</i>	<i>(a)</i> 1.717.720,00	<i>(b) = DPH z částky (a)</i> 360.721,20	<i>(c) = (a) + (b)</i> 2.078.441,20
<i>I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068;</i>			

(dále jen „Cena“)

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá své účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. Její případné další změny lze realizovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně po dvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 15 -08- 2017
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 26 -07- 2017
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

