

ZMĚNOVÝ LIST Č.2.2 – oprava 1

Stavba:	Karibuni II – etapa1 Záchranne a chovné centrum CITES pro lvy
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	KKS, spol. s.r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín
Projektant:	Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
Technický dozor:	BOOZ Zlín, s.r.o., nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín
Datum vydání:	21.4.2025

Změna 2.2 – oprava 1

Důvod opravy 1

V původní verzi změnového listu byly zařazeny výměry související s dohodnutým rozsahem SO 13.7 vyhlídka B - sloni - tyto části však budou svým rozsahem opětovně upraveny, zrušeny nebo doplněny s ohledem na dohodnuté koncepční úpravy řešení tohoto objektu (zrušení jednoho a zúžení druhého schodiště, doplnění odvodního žlábků a plechového krytu na studnu, navýšení rozsahu drenáží, zrušení patek pro sloupky a dřevěného zábradlí včetně madla, změna koncepce finálních povrchů).

Označení změn v následujícím textu

Doplňující text označen **tučným písmem**.

Popis změny

Doplnění stavebních prací pro realizaci SO 13.7 vyhlídka B - sloni.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo uvažováno pouze s přípravnými pracemi pro SO 13.7 vyhlídka B - sloni spočívající v realizaci záporové stěny.

Stav po změně

V rámci realizace stavby budou realizován SO 13.7 vyhlídka B – sloni v plném rozsahu pro konečné řešení vyhlídky, záporová stěna nebude realizována.

Zdůvodnění změny

SO 13.7 vyhlídka B – sloni v plném rozsahu pro konečné řešení je potřeba realizovat s ohledem na to, že po dokončení a zpřístupnění prohlídkové trasy u výběhu lvů a slonů návštěvníkům ZOO nebude možný příjezd těžké stavební techniky do daného prostoru vyhlídky bez poškození nově realizovaných finálních povrchů komunikací z cementobetonového krytu. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na tuto část stavby byla již dříve zpracována, byla však (s ohledem na průběh stavebního řízení) zařazena až do další etapy rozšiřování areálu KARIBUNI. **Koncepční úpravy tohoto objektu souvisí s aktuálními požadavky objednatele.**

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 1.384.172,13 Kč (původně zvýšení ceny díla o 2.115.878,99 Kč).

Přílohy

Příloha č.1 – Opravený položkový soupis prací a dodávek ZL 2.2

Vypracoval:


BOOZ Zlín, s.r.o.

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.