

Dodatek č. 1 k

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, Opava 746 01
zastoupen: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem
IČO: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příkazce“)

2. Jméno a příjmení Ing. Radomír Král

podnikající pod jménem: Ing. Radomír Král
se sídlem: Bravantice 139, 742 81
IČ: 74510118
DIČ: CZ6206180750
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném živnostenským úřadem ČR
(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2024 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Oprava střechy, fasády a sanace zdí“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací - víceprací (dále jen VCP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Převážná část VCP souvisí s rozsáhlými škodami způsobenými povodněmi, které zasáhly objekt Domova Bílá Opava v průběhu provádění stavebních prací. Vlivem VCP a nepříznivých klimatických podmínek vyvstala potřeba prodloužení termínu realizace díla o 179 dní viz dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo č. 14/2024 ze dne 10.7.2024 uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že se realizace stavby prodloužila o více než 30 dnů oproti původně předpokládané a smluvně sjednané době realizace stavby, má příkazce ve smyslu ust. čl. V odst. 5 smlouvy právo navýšit odměnu příkazníkovi. Odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka se vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Původní doba realizace stavby **365 dnů** byla prodloužena o **179 dnů**.
2. Odměna za inženýrskou činnost sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou část následovně:

původní odměna	365 000,00 Kč
----------------	---------------

navýšení odměny o	179 000,00 Kč
-------------------	---------------

nová odměna	544 000,00 Kč
--------------------	----------------------

3. S ohledem na navýšení odměny příkazníkovi se text v čl. V odst. 1 smlouvy mění a nově zní takto:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	544 000,00 Kč
----------------	---------------

DPH 21%	114 240,00 Kč
---------	---------------

odměna celkem včetně DPH	658 240,00 Kč
---------------------------------	----------------------

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce i příkazník obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy ze dne 10.7.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne: 6.5.2025

V Bravanticích dne: 6.5.2025

za příkazce
Mgr. Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za příkazníka
Ing. Radomír Král