

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě na akci:

II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny – TDI

č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019,

č. smlouvy objednatele: S-921/00066001/2022

č. smlouvy zhotovitele: 22-160

ze dne 21.04.2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

zhotovitelem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce, 1668/16, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

zastoupený při elektronickém podpisu tohoto Dodatku Ing. Monikou Benešovou, na základě
plné moci z 01.07.2024

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.:

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1434*jako Správce společnosti PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP ve Středočeském kraji***INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA, předsedou správní rady

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.:

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

jako Společník společnosti PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP ve Středočeském kraji
dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.04.2022 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru objednatele a zajištění výkonu koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky s názvem: „**II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny – TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle čl. III., odst. 1. Smlouvy bylo dohodnuto, že plnění dle Smlouvy bude zahájeno na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle čl. II., odst. 4 a dokončeno pak bude do 10 měsíců od zahájení.
3. Zhotovitel vykonával svou činnost od září 2022 nepravdivě, vždy v závislosti na výkonu souvisejících stavebních prací, které byly prováděny v omezeném rozsahu. Stavební práce započaly pouze částečně, a to na přeložce SO 501. Na základě Oznámení o přerušení výkonu činnosti TDI a KOO BOZP, čj. 222/23/KSUS/MOS/BOC, ze dne 21.03.2023 (dále jen „Oznámení o přerušení 1“) došlo následně k přerušení výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a činnosti koordinátora BOZP (dále jen „KOO BOZP“) v rámci stavby II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny (dále jen „Stavba“), a to k 21.03.2023. Důvodem přerušení byla skutečnost, že nebylo stále možné dokončit předání staveniště a zahájit stavební práce, neboť nebyl dořešen majetkoprávní vztah na pozemku Arcibiskupství pražského.
4. Po opětovném zahájení stavebních prací, a tedy i souvisejícího TDI, byla v rámci probíhající Stavby provedena první fáze přeložky plynovodu SO 501, a to v04/2024, kterou bylo potřeba nechat objednatelem zkolaudovat. Do platného kolaudačního rozhodnutí nebylo možno pokračovat v dalších stavebních činnostech, a tím ani ve výkonu činností TDI a KOO BOZP na objektu SO 501 Přeložka STL plynovodu ani na dalších SO z důvodu neprovedených přeložek ostatních sítí mimo mostní objekt, které zajišťuje objednatel (CETIN a ČEZ). Tyto skutečnosti byly zhotovitelem stavebních prací, společností STRABAG, a.s. (dále jen „stavební zhotovitel“) sděleny objednateli Oznámením ze dne 08.04.2024, čj. TB/CB/ZO/001/24/Eh (dále jen „Oznámení o přerušení 2“), na základě kterého došlo k dalšímu přerušení výkonu stavebních prací, a to od 06.04.2024. V důsledku toho nemohl být vykonáván ani TDI.
5. Následně byly v období od 24.11.2024 do 27.11.2024 provedeny stavebním zhotovitelem na přeložce plynovodu SO 501 dokončovací práce. Poté stavební zhotovitel sdělil objednateli dopisem č.j. TB/CB/ZO/002/24/Eh ze dne 02.12.2024, že byl nucen práce od 27.11.2024 opět zastavit, protože z důvodu neprovedení přeložky inženýrské sítě mimo mostní objekt, kterou zajišťuje ČEZ, není možné pokračovat ve stavebních pracích na dalších objektech.
6. Jak je uvedeno výše, s ohledem na komplikace při majetkoprávním projednání a komplikace při stavebních pracích nebylo možno vykonávat činnosti dle Smlouvy kontinuálně tak, jak bylo původně dohodnuto ve Smlouvě, což výkon předmětných činností značně stěžovalo a omezovalo.

7. Termín dokončení Stavby se s ohledem ke všem aktuálním skutečnostem předpokládá do 02/2026, přičemž v důsledku toho je třeba prodloužit odpovídajícím způsobem i dobu plnění dle Smlouvy tak, aby stavební dozor a výkon koordinátora BOZP neskončil před dokončením stavby.
8. Z důvodů uvedených výše v této Preambuli mají smluvní strany zájem navýšit rozsah činností (počet dní výkonu) pro pozici „Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi“, jehož činnost je pro další pokračování stavebních prací zásadní, což bude mít dopad do ceny plnění.
9. S ohledem ke všem výše uvedeným skutečnostem, na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s bodem 23.1 související Rámcové dohody na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, čj. S-3732/00066001/2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) a v souladu s § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo dle čl. II., odst. 1. Smlouvy o **104.000,- Kč bez DPH**, což představuje navýšení o 20 dní pro pozici „Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi“. Jedná se o navýšení ceny v rozsahu 12,89 % oproti původní ceně dle Smlouvy. V návaznosti na to se mění původní znění čl. II., odst. 1. Smlouvy takto:

Původní znění čl. II., odst.1. Smlouvy:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 806 800 Kč

DPH: 169 428 Kč

včetně DPH: 976 228 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy“

Nové znění čl. II., odst. 1. Smlouvy:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 910 800 Kč

DPH: 191 268 Kč

včetně DPH: 1 102 068 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1“

2. S ohledem na personální změny jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele, se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. II., odst. 3. a 4. Smlouvy, v následujícím rozsahu:

Původní znění čl. II., odst. 3. Smlouvy:

„3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

*Jan Boček
e-mail:
tel:*

Nové znění čl. II., odst. 3. Smlouvy:

„3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

*Milan Horák
e-mail:
tel:*

Původní znění čl. II., odst. 4. Smlouvy:

„4. Kontaktní osobou zhotovitele je:

*kontaktní osoba ve věcech smluvních:
jméno: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
e-mail:
tel:*

*kontaktní osoba ve věcech technických:
jméno: Petr Sklenář
e-mail:
tel:*

Nové znění čl. II., odst. 4. Smlouvy:

„4. Kontaktní osobou zhotovitele je:

*kontaktní osoba ve věcech smluvních:
jméno: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva
e-mail:
tel:*

*kontaktní osoba ve věcech technických:
jméno: Ing. Pavel Mandík
e-mail:
tel:*

3. Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, v části doba pro dokončení prací takto:

Původní znění čl. III., odst.1. Smlouvy:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II.4.

dokončení prací:

10 měsíce od zahájení plnění“

Nové znění čl. II., odst. 1. Smlouvy:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II.4.

dokončení prací:

do 02/2026“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Navýšení rozsahu poskytovaných služeb na akci II/101 Jirny

V Říčanech
Za objednatele

V Praze
Za zhotovitele

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a. s.
za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a
BOZP ve Středočeském kraji

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb II/101 Jirny
II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - TDI - Dotatek č. 1
ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SoD	Denní sazba	Celková cena dle SoD	Počet dní - navýšení Dodatkem č. 1	Počet dní dle SoD + D01	CENA CELKEM (PŮVODNÍ + D01)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1	Nová cena (CELKEM)
Cenová kalkulace								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	100	5 200	520 000	20		520 000	104 000	624 000
Asistent specialista geotechnika	8	4 800	38 400			38 400	0	38 400
Koordinátor BOZP	54	4 600	248 400			248 400	0	248 400
Celkem	CELKEM		806 800				104 000,00	910 800,00
							Cena - navýšení Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
Cenová kalkukace - celkem			806 800				104 000,00	910 800,00
Celkem (bez DPH)			806 800,00				104 000,00	910 800,00
DPH (21 %)			169 428,00				21 840,00	191 268,00
Celkem vč. DPH			976 228,00				125 840,00	1 102 068,00