

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost TAVÍKOVICE PRŮTAH – M-S - IMOS

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

vedoucí společník

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a .s. a
představenstva a .s.

IČO: 42196868
sp. zn. B 430
Ing. Zdeňkem Babkou , místopředsedou

společník č.2

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a.s.

IČO: 25322257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna ceny:

- dne 4. 11. 2024 provedl geotechnik zhotovitele kontrolu rýhy dešťové kanalizace stoky D2 u šachty 2.09. Na dně rýhy byly zastíženy rozbředlé písky. Dle návrhu geotechnika bylo pro zajištění stability kanalizačního potrubí potřeba přetěžít dno rýhy o 0,5 m a vytěžený materiál nahradit hrubozrným nakupovaným materiálem. Celková délka úseku nutné sanace dna rýhy byla 46,73 m,
- při výkopových pracích v trase stoky D2 dešťové kanalizace byla zjištěna kolize nově budovaného potrubí s kabelem společnosti CETIN. Bylo nutné provést odsunutí kabelu mimo budovanou trasu kanalizace,
- při výkopových pracích v trase stoky D2 dešťové kanalizace byla zjištěna výšková kolize nově budované kanalizační stoky se stávajícími přípojkami kanalizace a vodovodu. Bylo nutné provést přizvednutí vodovodního potrubí a provést přeložku plastového potrubí stávající kanalizační přípojky,
- Změna termínu:
- z důvodu provádění stavebních prací developera (zbudování inženýrských sítí pro svůj pozemek, které jsou částečně vedeny v komunikaci) nebylo možno zahájit práce na intavilánové části SO 101. Vzhledem k neúnosné sanované zemní pláni nebylo možné pokračovat v realizaci SO 104, čeká se na nový návrh řešení projektantem.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stoky D1,D2,D4 objektu SO 301	do 90 dní od předání a převzetí staveniště
Dokončení objektu SO 301	do 31.5.2025
Dokončení všech stavebních prací	do 31.8.2025
Dokončení a předání stavby	do 30.9.2025
Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrického plánu	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

61 799 329,89 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Hradci Králové, dne 8.4.2025

V Brně, dne 7.5.2025

Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s

V Brně, dne 5.5.2025

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a.s.

IMOS Brno, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
