

D O D A T E K č. 3 smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
IČO: 70839000
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1404500217/0100
zastoupená: Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOVA stavební s.r.o.

se sídlem: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 29162360
DIČ: CZ29162360
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 208753378/0600
zastoupený: Petrem Soukupem, Jednatel, případně Ing. Pavlem Stejskalem na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242709

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Oprava tělocvičny ZŠ Ostrov“ (dále jen „dodatek č. 3“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- B) Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 3, a to z důvodů nepředvídaných změn, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatek č. 3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 4, ze kterého vyplývá:

ZL č.	Popis změny	Rozšíření Kč bez DPH	Zúžení Kč bez DPH	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) Kč bez DPH
4	Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby	268 095,78	-270 373,00	-2 277,22
	Celkem	268 095,78	-270 373,00	-2 277,22

- D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 2 169 053,41,-Kč
DPH 455 501,22,-Kč

Cena včetně DPH 2 624 554,63,-Kč (slovy: dva miliony šest set dvacet čtyři tisíc pět set padesát čtyři korun dvacet dva tři haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- F) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ZŠ **sm4tddw** . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 4

V Ostrově dne 28.1.2025

V Ostrově dne 28.1.2025

Petr Soukup
jednatel SOVA stavební s.r.o.

Mgr. Pavlína Zapletalová
ředitelka školy