

Harmonogram stavby "Jablonec nad Nisou - Oprava sociálního zařízení a sprch"

Kód položky	Rok					2025					2025								
	Měsíc					Květen			Červen		Červenec				Srpen				
	Týden					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Popis					Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena										
VZ2025015	Jablonec nad Nisou - Oprava sociálního zařízení a sprch					12.05.2025	04.08.2025	85,00	5 588 588,00										
SOCIALSTRELNICE	Adminis...					12.05.2025	04.08.2025	85,00	5 588 588,00										
HSV	Práce a dodávky HSV					12.05.2025	04.08.2025	85,00	1 181 981,03										
3	Svislé a kompletní konstrukce					22.05.2025	24.05.2025	3,00	31 008,89										
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					23.05.2025	01.06.2025	10,00	443 116,68										
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12.05.2025	26.05.2025	15,00	345 657,99										
997	Doprava sutí a vybouraných hmot					12.05.2025	04.08.2025	85,00	307 946,98										
998	Přesun hmot					12.05.2025	04.08.2025	85,00	54 250,49										
PSV	Práce a dodávky PSV					19.05.2025	03.08.2025	77,00	4 374 291,52										
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					31.05.2025	09.06.2025	10,00	73 093,60										
724	Zdravotechnika					19.05.2025	01.08.2025	75,00	1 404 034,45										
725	Zdravotechnika - doplňky					08.06.2025	10.06.2025	3,00	40 183,35										
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					09.06.2025	20.06.2025	12,00	196 920,99										
741	Elektroinstalace - silnoproud					19.06.2025	21.06.2025	3,00	301 442,80										
751	Vzduchotechnika					20.06.2025	21.06.2025	2,00	472 516,48										
762	Konstrukce tesařské					20.06.2025	22.06.2025	3,00	5 441,75										
763	Konstrukce suché výstavby					20.06.2025	04.07.2025	15,00	866 292,24										
766	Konstrukce truhlářské					03.07.2025	05.07.2025	3,00	52 817,32										
771	Podlahy z dlaždic					03.07.2025	17.07.2025	15,00	214 875,14										
776	Podlahy povlakové					16.07.2025	18.07.2025	3,00	18 787,05										
781	Dokončovací práce - obklady					19.06.2025	02.08.2025	45,00	607 645,37										
783	Dokončovací práce - nátěry					22.07.2025	24.07.2025	3,00	12 556,68										
784	Dokončovací práce - malby a tapety					05.07.2025	03.08.2025	30,00	107 684,30										
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					12.05.2025	04.08.2025	85,00	32 315,45										
VRN3	Zařízení staveniště					12.05.2025	04.08.2025	85,00	13 849,48										
VRN6	Územní vlivy					12.05.2025	04.08.2025	85,00	7 386,39										
VRN7	Provozní vlivy					12.05.2025	04.08.2025	85,00	11 079,58										