

Časový harmonogram provádění díla

VF	M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
1	Vypracování dokumentace „Změna stavby před dokončením“ Průběžné konzultace „Změna stavby před dokončením“ Projednání „Změna stavby před dokončením“ s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace Předání plánu organizace výstavby Vypracování odhadu stavebních nákladů Projednání dokumentace „Změna stavby před dokončením“ a získání stanovisek DOSS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Podání žádosti o vydání Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, předání žádosti podané na stavební úřad Zastupování objednatele ve stavebním řízení a obstarání pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením Předání pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (před předáním finální verze projektové dokumentace je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku	135 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy *)
2	Předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (před předáním finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole	15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením *)

	objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku	
3	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na zhotovitele stavby	Na výzvu objednatele Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení
4	Výkon autorského dozoru (AD) stavby	Na výzvu objednatele Průběžně – po dobu činnosti zhotovitele stavby (předpoklad 10 měsíců)

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)