

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

.../ ...

Číslo Změnového
listu:

002

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) Návrh Variace č.2 Zhotovitele dle bodu 13.3 - Připojení projektu na NN a VN_sign,
- (b) ZL002 - Dočasné připojení NN a VN - Prů. dopis - vč. rozp. vč. ADP+TDS + ApKN_sign
- (c) ZL002_Dočasné připojení NN a VN

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent vedoucího
týmu Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Zhotovitel stavby navrhuje opatření, jakožto reakce na nepředvídatelnou situaci, kdy přípojný bod NN z Trafostanice UL 0084 nemá dostatečnou kapacitu na výstupu, dle předpokladu, ze kterého vycházela DPS. To znamená, že stavba nemá možnost odebírat potřebné množství napětí, které je nezbytné k provozu zařízení staveniště (odběr cca 0,8MW). Poskytovatel energie při rušení původní trafostanice a výstavbě UL0084 nepočítal s požadovaným objemem odběru NN pro budoucí objekt Zakázky a potřeby pro realizaci výstavby (staveništní přípojka – odběr) respektive vzhledem ke stáří přesunu a požadavkům na odběry el. proudu byla rezervovaná kapacita trafostanice snížena a tím je pro výstavbu nyní nedostatečná. Součástí návrhu variace je i připojení na VN jako dočasný, resp. trvalý odběr. Tím, že je u poskytovatele energie požádáno rovnou o trvalý odběr dochází tím k úspoře za poplatky spojené s připojením k síti. Dochází tak k úspoře cca 0,5 mil Kč.

Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	264 000,00 Kč	7 614 187,22 Kč	+ 7 350 187,22 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

1. Asistent vedoucího týmu SpS

jméno

datum

podpi

Digitálně podepsal
Ing. Martin Bina
Datum: 2025.03.05
7:28:51 +01'00'

Autorský dozor

jméno

datum

Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=CZ, o=Arch.Design s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Date: 2025.03.06 18:28:14 +01'00'

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2025.02.27
15:53:13 +01'00'

Objednatel	jméno	datum	podpis	Elektronicky podepsáno: 06.05.2025 15:30:04 Titulárka: SEŘADNÁČKA-PROJEKT, G-Ředitel: SN-Číslo: 01-01-01 Ředitel: Dušan, DUŠAN-Ředitel: SN-Číslo: 01-01-01 Ministerstvo spravedlnosti, CID 2.5.4.97-NTCZ-0002429, C-12
			Číslo paré:	