

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

.../ ...

Číslo Změnového
listu:

004

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) Návrh Variace č.4 Zhotovitele dle bodu 13.3 - Demontáž plynového potrubí GASNET_sign
- (b) ZL004 - GASNET plyn - Prův. dopis - JD - Final vč. rozpočtu vč. ADP+TDS - ApKN_sign
- (c) ZL004_Gasnet - odstranění plynovodní

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent vedoucího
týmu Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Zhotovitel stavby při výkopových pracích narazil na nefunkční plynové potrubí, které je nutné odstranit a ekologicky zlikvidovat, neboť plynové potrubí je obaleno asfaltovou směsí. Ministerstvo v rámci přípravy pozemků pro výstavbu nechalo dle požadavků stavebního povolení přeložit plynové potrubí a odstavit stávající plynovod. V rámci realizace akce však již nedošlo k vyjmutí plynovodu ze země a tato skutečnost nebyla popsána do projektové dokumentace pro výstavbu.

Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	76 422,00 Kč	+ 76 422,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

1. Asistent vedoucího týmu SpS

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ing. Martin Bina
Datum: 2025.03.05
7:40:37 +01'00'

Autorský dozor

jméno

datum



Digitally signed by Ing. arch. Radoslav
Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=CZ, o=Arch.Design.s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Date: 2025.03.06 18:25:36 +01'00'

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Wachal
Datum: 2025.02.27
15:52:46 +01'00'

Objednatel

jméno

datum

podpis



Číslo paré:

