

Změnový list (Claim podle Pod-článku 20.1) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 01/1.1

Číslo Změnového
listu:

006.1

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) 03_Průvodní dopis - Archeologické práce - č.6_sign,
- (b) 01_CLAIM Zhotovitele dle bodu 20.1 - Archeologický průzkum a ZAV - č.6_sign,
- (c) 02_CLAIM Doplnující list - Archeologický průzkum a ZAV - č.6_sign,
- (d) ZL006.1 - Archeologický zjišťovací výzkum
- (e) Smlouva o archeologické činnosti

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent vedoucího
týmu Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Archeologický zjišťovací průzkum

1. Zhotovitel při provádění výkopových pracích odhalil předměty archeologického charakteru. Dne 4.11.2024 byl proveden nález prvních mamutích kostí a dalších podobných artefaktů.
2. V návaznosti na předcházející archeologické nálezy byl od 06.11.2024 po dohodě mezi Objednatelem, zástupci Archeologického Ústavu (dále také jako „**Archeologové**“) a Zhotovitelem zakázky zahájen zjišťovací archeologický průzkum. Tento průzkum byl smluvně zajištěn Zhotovitelem a náklady s ním spojené jsou předloženy prostřednictvím tohoto Změnového listu.
Záměrem tohoto průzkumu je zjistit rozsah plochy naleziště, potřebný čas pro následný záchranný archeologický výzkum (dále i „**ZAV**“) a odhadnout náklady s ním spojené. Dalším záměrem archeologů bylo zjistit charakter naleziště a náročnost provádění výzkumu.
Zjišťovací archeologický průzkum trval do 22.11.2024, na který navázal ZAV. Stavební práce probíhaly v omezeném režimu a tato skutečnost má vliv na dobu provádění a cenu díla. Vliv na dobu provádění a Náklady související s prodloužením je dále předkládán samostatně formou claimu podle Smlouvy.
3. V návaznosti na uzavřenou smlouvu s Archeology podle občanského zákoníku a zákonu o státní památkové péči, která je přílohou tohoto Změnového listu, vznikají náklady podle čl. II Závazky smluvních stran bod. 3, které spočívají v zajištění technických podmínek pro průběh archeologického výzkumu.
Zhotovitel v návaznosti na toto smluvní ustanovení zajistil trvalé střežení archeologického naleziště spočívající v osvětlení naleziště, kamerovou ostrahu a přítomnosti strážného mimo pracovní dobu stavby a nepřetržitou službu o víkendech a svátcích. Dále Zhotovitel zajistil pracovníky „D“ (dělníky) pro pomoc s výkopy, pásový bagr, terénní nákladní vozidlo pro nakládku a odvozy výkopku a zajištění skrývek. Tyto práce jsou předloženy podle Pod-čl. 13.3 OP/ZP a oceněny podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP a podrobně uvedeny v rámci položek v příloze Změnového listu.
4. Závěr zjišťovacího archeologického průzkumu – jedná se o cenné naleziště s pozůstatky lidské činnosti lovců z období starší doby kamenné s nálezy zbytků lovených zvířat více druhů, ale především mamutů, a to v hojném počtu. Minimální stáří naleziště je 20 000 let, ale bude ještě upřesněno v rámci ZAV. Rozloha naleziště je cca 900 m2.

5. Způsob čerpání tohoto Změnového listu bude probíhat na základě skutečně provedených prací. Tento Změnový list bude fakturován ze strany Zhotovitele až po provedení příslušného počtu měrných jednotek v příloze rozpis ocenění.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	1 238 044,51 Kč	+ 1 238 044,51 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

1. Asistent vedoucího týmu SpS jméno datum podpis

Digitálně podepsal
Ing. Martin Bína
Datum: 2025.04.25
09:53:46 +02'00'

Autorský dozor	jméno	datum	poc
----------------	-------	-------	-----

Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=CZ, o=Arch.Design,s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Date: 2025.04.25.17:02:17.0000

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Digitálně podepsal
Pavel Birner
Datum: 2025.04.25
08:43:36 +02'00'

Objednatel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Elektronicky podepsáno: 06.05.2025 15:33:36
Tiskárna: SRAJUNIMAR-P5767, Gildan, SN-Dalhof, Ching, Red, Dalhof, D-03509, O-U-Ober-Ekonomik, D-Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti, DOJ.3.5.4.97/NTRC2 00025426, CxC2

Číslo paré: