

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **ZL 004 – Plynovod a jeho odstranění**

Tato variace vznikla jakožto reakce na nepředvídatelný stav zrušeného a odstraněného plynovodního potrubí. Stavba při výkopových pracích obnažila plynovodní potrubí. Potrubí mělo být dle dokladů zrušené a odstraněné.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 2 okruhů:

1. Při výkopových pracích stavba obnažila nefunkční plynovod, kdy musela podniknout kroky k jeho odstranění. Kroky zahrnovaly jednání se správcem sítě a koordinaci samotného odstranění z čehož vznikly náklady na odstranění této sítě. Tento bod má vliv na cenu díla.
2. Dle vyjádření správce sítě se v místě výkopu v minulosti nacházelo plynovodní potrubí, které je v současnosti nefunkční. Následně mělo dojít i k jeho fyzickému odstranění správcem sítě. Odstranění ale nebylo provedeno, stalo se tak na základě dohody Ministerstva spravedlnosti se správcem sítě. Zadávací dokumentace nepočítala s odstraněním tohoto plynovodního vedení, tzn. generální dodavatel stavby musí provést práce nad rámec výkazu výměr, aby potrubí odstranil.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Vyjádření GP:

- Rámec stávajícího kontraktu je demontáž plynového potrubí (ocel obalená asfaltem), vnitrostaveništní přesun a odvoz na skládku.
- GP dále upozorňuje, že výkopové práce na potrubí jsou práce obsažené v rozsahu stávajícího kontraktu.

Vyjádření SpS (Asistent pro dozor - Stavební dozor (TDS)) k této problematice:

Odstranění původního plynovodního řádu mimo provoz, který byl veden přes staveniště.

Rozsah výměr odpovídá odstraněnému potrubí, výkaz výměr obsahuje položky demontáže potrubí a manipulace.

Souhlasíme se ZL.

Vyjádření SpS (Asistent pro kontrolu nákladů) k této problematice:

Naceněné položky č. 051, 052, 058, 114 a 255 jsou součástí Smlouvy o dílo a mají stejnou jednotkovou cenu.

Naceněná položka č. 4381 je použita jako nová, s jednotkovou cenou odpovídající cenové úrovni II/2024 cenové databáze ÚRS.

Rozpočet ZL:

➤ **Demontáže, odvoz a likvidace potrubí s asfaltovou vrstvou celkové délky 104m**

Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby

Rozpočet: ZL005: Gasnet - odstranění plynovodního potrubí

Typ: Změnový list

Popis	Cena
ZL005: Gasnet - odstranění plynovodního potrubí	76 422,0
SO 01: OBJEKT A+B+C	76 422,0
D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část	76 422,0
HSV: Práce a dodávky HSV	76 422,0
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 160,0
997: Přesun sutě	20 245,0
998: Přesun hmot	16,0
Celkem (bez DPH)	76 422,0
DPH	16 048,6
DPH 21 % ze základny: 76 422	16 048,6
Celkem (včetně DPH)	92 470,6

Příloha A – Fotodokumentace demontáže potrubí dl. 104m



V Praze dne 29.10.2024

76
0
13

Na k

