

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto **Zhotovitel**, dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Objednatelem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby“ **Zhotovitel vydává průvodní list ke změnóvému listu:**

ZL 006 - A) Zjišťovací archeologický výzkum a B) Archeologická činnost v rozsahu naleziště

Tento změnóvý list vznikl jakožto reakce na nepředvídatelné archeologické nálezy objevené v průběhu zemních prací dle **CLAIM Zhotovitele na základě bodu 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb a bodu 4.24 Archeologické nálezy na staveništi z přílohy SOD - 21_2024_OIM_SML2_5_16 (Prohlížení)_obecné podmínky**.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do několika okruhů:

1. Zhotovitel při provádění výkopových prací odhalil předměty archeologického charakteru. Dne 4.11.2024 byl proveden nález prvních mamutích kostí a dalších podobných artefaktů.
2. Od 6.11.2024 byl po dohodě mezi Objednatelem, zástupci Archeologického Ústavu (dále také jako „**Archeologové**“) a Zhotovitelem zakázky byl zahájen zjišťovací archeologický průzkum za využití technického zabezpečení Zhotovitelem. Průzkum navazuje na předcházející archeologické nálezy. Záměrem tohoto návazného průzkumu je zjistit rozsah plochy naleziště, potřebný čas pro následný záchranný archeologický výzkum (dále i „**ZAV**“) a odhadnout náklady s ním spojené. Dalším záměrem archeologů bylo zjistit charakter naleziště a náročnost provádění výzkumu. Zjišťovací archeologický průzkum trval do 22.11.2024. Náklady na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu včetně technického zabezpečení budou vyčísleny v průběhu 12/2024. Stavební práce probíhaly v omezeném režimu a tento bod má vliv na dobu provádění a cenu díla.
3. Závěr zjišťovacího archeologického průzkumu - jedná se o cenné naleziště s pozůstatky lidské činnosti lovců z období starší doby kamenné s nálezy zbytků lovených zvířat více druhů, ale především mamutů a to v hojném počtu. Minimální stáří naleziště je 20 000 let, ale bude ještě upřesněno v rámci ZAV. Rozloha naleziště je cca 900 m².
4. Od 23.11.2024 probíhá ZAV. Zhotovitel zajistil archeologickým pracovníkům potřebné pracovní prostředí. Prostředí zahrnuje zajištění zakrytí plochy stanem vč. osvětlení a vytápění, dále stavba zajistila střežení stavby a plochy s nálezy, pracovníky „D“ pro pomoc s výkopy, pásový bagr, terénní nákladní vozidlo pro nakládku a odvozy výkopku a zajištění skrývek. Terénní práce v rámci ZAV budou dokončeny do 30. 06. 2025. Náklady spojené s provedením ZAV a technického zabezpečení vyčíslí Zhotovitel dle dohody s Objednatelem do 15.12.2024, s předpokladem provádění ZAV do 30.6.2025. Následné náklady spojené s prováděním prací v omezeném režimu jako jsou například nutná demobilizace techniky a opětovně zahájení stavebních prací na založení objektu v dané lokalitě, potřebné práce jako například větší rozsah a opětovný zásyp sjezdů do stavební jámy, potřebné a nutné dilatace objektu a jiné budou vyčíslené Zhotovitelem v 1/2026 pokud bude v tu dobu znám plný rozsah a dopad, který má vliv na cenu díla.

Stavební práce budou probíhat v omezeném režimu a tento bod má vliv na dobu provádění díla a cenu díla viz. výše.


Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Příloha A – Fotodokumentace – archeologické nálezy (vpravo mamutí kly)




Příloha B – Fotodokumentace – montáž stanu pro archeologické pracovníky, který zakrývá plochu nálezů – Technické zabezpečení stavby včetně vyhřívání, součinnosti „D“ pracovníků, THP stavby, bagru a TIR





Příloha D – Situace provádění díla při ZAV - Objekt A bez možnosti provádění, Objekty B a C



Příloha E – Původní email s plánem rozsahu a termínů ZAV, který byl poté 22.11.2024 rozšířen

Stav archeologie a stanovisko k 13. 11. 2024



Petr Lisek <lissek@uappmost.cz>

Komu ☐ mvanicek1@msp.justice.cz ☒ Josef Dolejš

 Zpráva se přeposlala 14.11.2024 11:09.

Vážený pane Vaníčku a vážený pane Dolejši
dovoluji shrnout dnešní stanovisko za archeologii :

Na nález prvních mamutích kostí, učiněný v pondělí 4. 11. 2024, jsme po dohodě s Vámi navázali zjišťovacím výzkumem, který vedeme od 6. 11. 2024 s cílem prioritně:

1/ Zjistit rozsah plochy nálezů z paleolitických nálezů, který činí aktuálně nyní ca 450 m čtverečních, maximální odhad 900 m. Cílem je dobrat se tak k závěru o rozsahu plochy a odvodit potřebný čas na provedení záchranného archeologického výzkumu a odborně odhadnout náklady s ním spojené, pro uzavření dohody o ZAV dle zákona 20/87 Sb.

2/ Druhým úkolem je zjistit charakter nálezů a náročnost provedení výzkumu, které mu odpovídá. Již máme v týmu kolegu specialistu na dané období a je denně přítomen a pracuje na výzkumu. Již zároveň máme potvrzené naše závěry, na základě odborných konzultací s kolegy ze Střediska pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Dolní Věstonice, při Archeologickém ústavu Brno AV ČR Mgr. Martin Novák Ph.D., ředitelem Archeologického ústavu AV ČR Praha, Dr. Janem Maříkem, a kolegy z Národního muzea, Mgr. Jan Wagner, Ph.D. že se jedná o cenné nálezů s pozůstatky lidské činnosti lovců z období starší doby kamenné s nálezů zbytků lovených zvířat více druhů, ale především zatím mamutů a to v hojném počtu. Minimální stáří nálezů je 20 000 let, ale bude ještě upřesněno.

3/ Zajistit provedení následného odborného zpracování získaných nálezů, jejich vyhodnocení a konzervaci.

Na základě aktuálních poznatků víme, že časová náročnost výzkumu bude ca 7 - 8 měsíců a jeho náklady mezi 17 - 20 mil. Kč bez DPH.

Výzkum jsme schopni zajistit a nasadit velký tým po všechny pracovní dny po - pa - v 8 hodinových pracovních směnách, byť je do směny v části personálu zahrnuta i doprava z Mostu do Ústí nad Labem a zpět. Část personálu, tak jak je tomu již nyní je však na výzkumu přítomna od 7:00 do 15:30 i déle, dle potřeby.

Co schopni nejsme:

a) Vlastními prostředky nejsme schopni technicky zajistit provádění prací v klimaticky nevhodných nebo přímo extrémních podmínkách (děšť, mráz, sníh). Po tu dobu by byl výzkum přerušen. V případě, že bude zajištěno zakrytí plochy stanem (ca 20x40 m), nebo stanem obdobných rozměrů, se zajištěním osvětlení a vytápění, jsme schopni výzkum provádět kontinuálně ve všech pracovních dnech s nasazením maximálního počtu zaměstnanců.

b) Zajistit trvalé střežení stavby a plochy s nálezů.

c) Operativní pomoc mechanizace (tak ca 40 h/ měsíčně).

Navrhují nyní rozšířit objednávku uzavřenou s firmou Wachal na archeologický o položku zjišťovací archeologický výzkum s termínem do 22. 11., kdy se nám podaří zjistit rozsah plochy s nálezů ověřený ze 100 procent a část nálezů přitom prozkoumat. Zároveň navrhuji intenzivně připravovat smluvní vztah na provedení archeologické činnosti v rozsahu nálezů a po 22. 11. jej doplnit o přesný termín dokončení a předání plochy stavby.

Děkuji za spolupráci

Pěkný den

Petr Lisek

Mgr. Petr Lisek
ředitel

 Odpovědět  Odpovědět všem  Přeposlat 

st 13.11.2024 19:10



V Praze dne 22.11.2024

Za Zhotovitele:

Josef Dolejš – Vedoucí projektu