

**Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o.
a YUCON CZ, s.r.o.**

Společníci:

VW WACHAL a.s., IČ 25567225
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž,

Gardenline s.r.o., IČ 27263827
Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice,

YUCON CZ, s.r.o., IČ 29184771
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

IČ: 00025429

Vaše značka:

Naše značka/číslo jednací : MSP-62/2024-MSP-CES

Ze dne 29.10.2024

Vyřizuje: Dolejš Josef, vedoucí projektu, tel. [602000000](tel:602000000)

Věc: Návrh Variace podle Pod-čl. 13.3 OP/ZP Zhotovitele na základě bodu 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb a bodu 4.12 Nepředvídatelné fyzické podmínky z přílohy SOD - 21_2024_OIM_SML2_5_16 (Prohlížení)_obecné podmínky – **Demontáž původního potrubí plynovodu - GASNET**

Vážení,

Obchodní společnost VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B., vložka 2976, IČ 25567225 (dále také jako „**Zhotovitel**“), jako vedoucí společník společnosti „Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.“, jejímiž dalšími společníky jsou obchodní společnosti **Gardenline s.r.o.**, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí, zapsaná do OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 21435, IČ 27263827, a **YUCON CZ, s.r.o.**, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C., vložka 63922, IČ 29184771, v souvislosti s realizací veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby“ (dále také jako „**Zakázka**“), jejímž zadavatelem je Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti (dále také jako „**Objednatel**“) a kterou realizuje Zhotovitel a jeho společníci na základě smlouvy o dílo č. MSP-62/2024-MSP-CES ze dne 12.08.2024 (dále také jako „**Smlouva o dílo**“).

Tento návrh Variace podle Pod-čl. 13.3 OP/ZP vzniká jakožto reakce na nepředvídatelný stav nalezeného plynovodního potrubí. Zhotovitel při výkopových pracích obnažil plynovodní potrubí. Potrubí mělo být dle předložených dokumentací zrušené a odstraněné.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 2 okruhů:

1. Při výkopových pracích v místě stavby Zhotovitel zjistil a identifikoval jako nefunkční plynovod, a musel podniknout opatření k jeho odstranění. Opatření zahrnovalo jednání se správcem sítě a koordinaci samotného odstranění z čehož vznikly náklady na demontáži a likvidaci zmiňovaného vedení plynovodu. Tento bod má vliv na cenu díla.
2. Dle vyjádření správce sítě se v místě výkopu v minulosti nacházelo plynovodní potrubí, které je v současnosti nefunkční. Následně dle vyjádření mělo dojít i k jeho fyzickému odstranění správcem sítě. Odstranění ale nebylo provedeno, stalo se tak na základě dohody Ministerstva spravedlnosti se správcem sítě. Zadávací dokumentace nepočítala s odstraněním tohoto plynovodního vedení, tzn. Zhotovitel stavby musí provést práce nad rámec výkazu výměr, aby potrubí odstranil, protože by vadilo v realizaci Zakázky.

Za sdružení VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON s.r.o., 29.10.

Na základě plně moci

.....
Josef

vedoucí

7