

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 02/2017

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

objednatel: **Obec Plavsko**
se sídlem: Obecní úřad Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou
zastoupena: Ing. Františkem Bočkem, starostou obce
IČO: 00512699

DIČ: CZ00512699
obec je plátcem DPH
datová schránka: y2zbnry
telefon, fax: 384 390 857
e-mail: ou@plavsko.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 0603138359/0800

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **DV stav s.r.o.**
se sídlem: Riegrova 1782/31, České Budějovice, 370 01
zastoupen: Ing. Jiří Dvořák
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 20074
datová schránka: 372623s
telefon, fax: 777 736 696
e-mail: dvorak@dvstav.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2992012379/0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák

osoba oprávněná k vedení stavby: Bc. Michal Pospíšil

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemné shodě uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje základní smlouva o dílo. Články neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti podle základní smlouvy o dílo.

Článek 3. **Specifikace díla**

Bod 2. článku 3. Specifikace díla se mění takto:

2. Součástí díla je mj.:

- úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení díla
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, bezpečností práce a ochranou životního prostředí
- likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnými právními předpisy
- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu
- provedení přejímky díla
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- dodání průvodní technické dokumentace, zajištění pořízení a dodání prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dokladů dle platných právních předpisů
- změna podlahy v místnosti č. 2.04 v souladu se změnovým listem č. 01
- záměna stropních svítidel v učebnách a na chodbách v souladu se změnovým listem č. 02
- osazení nové zárubně a nových dveří do místnosti č. 2.11 v souladu se změnovým listem č. 03
- dodávka a montáž dřevěných lišt na chodbách a v učebnách v souladu se změnovým listem č. 04
- provedení změn povrchů vnitřních stěn a stropů v souladu se změnovým listem č. 05

Článek 6. **Cena díla**

Bod 3. článku 6. Cena díla se mění takto:

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo bez DPH:	1 888 066,87 Kč
Cena změn ve změnových listech č. 1 – č. 5 bez DPH:	183 474,70 Kč
Cena díla dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH:	2 071 541,57 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21 %
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	435 023,73 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	2 506 565,30 Kč

(slovy: *dvamilionypětsetšesttisícpětsetšedesátpětkorunřicethaléřů*).

Článek 16.
Závěrečná ustanovení

Bod 15. článku 16. Závěrečná ustanovení se mění takto:

15. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Soupis prací - položkové rozpočty
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 4
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 5

17. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy učinily svobodně a vážně, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Plavsku dne 3. 8. 2017


V Českých Budějovicích dne 3. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. František Boček
starosta obce Plavsko



Ing. Jiří Dvořák
jednatel

OBEC PLAVSKO
Plavsko 77
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699

DV stav s.r.o.
Riegrova 31
370 01 České Budějovice
IČ 281 42 551



Změnový list č. 01

Stavba: **Základní škola Plavsko č. p. 39**
– Rekonstrukce elektroinstalace a oprava omítek

Část: **Podlahy skládané**

Název: **Změna podlahy v místnosti číslo 2.04**

Předkládá: **DV stav s.r.o.**

Investor: **Obec Plavsko**

Datum vystavení:

Požadováno kým:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

Po zhodnocení stavu skládané podlahy z vlysů v místnosti č. 2.04 (Sborovna) bylo zjištěno její značné poškození. Navrženou renovací podlahy (zbroušení, očištění, opravení, zatmelení a nátěr) by nedošlo k požadovanému cíli, tj. prodloužení životnosti podlahy. Bylo navrženo demontování stávající skládané podlahy z vlysů, provedení podkladní vrstvy ze dvou dřevoštěpkových DTD desek tl. 16 mm, stěrkování vyrovnávacím tmelem UZIN NC 888, dodávka a položení přírodního marmolea tl. 2 mm, dodávka a montáž dubových lišt.

Cenový dopad (je-li nějaký): 15 117,34 Kč + DPH

Odpočet původního řešení: - 14 401,82 Kč + DPH

Skutečnost nového řešení: 29 519,16 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:

Ing. Michal Pospíšil

Podpis:

DV stav s.r.o.

Datum:

18.7.2017

(GD)

Riegrova 31
370 01 České Budějovice
IČ 281 42 551

Ověřil:

Ing. Marie Buzková

Podpis:

Ing. Marie Buzková
B. Němcové 441
378 62 Kunžak
IČ: 746659
tel.: 602 620 711 mbuzkova@centrum.cz

Datum:

18.7.2017

(TDI)

OBEC PLAVSKO

Schválil:

Ing. František Boček

Podpis:

Plavsko 77
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699

Datum:

18.7.2017

(INVESTOR)

Přílohy: **Rozpočet**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Plavsko, č.p.39

Objekt:

201606011 - stavební část

Vícepráce a méněpráce - podlaha v místnosti č. 2.04

Místo: Plavsko

Datum: 31.05.2016

Zadavatel: Obec Plavsko

Projektant: Ing. Marie Buzková, Jindřichův Hradec

Uchazeč: DV stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 117,34	
		775	Podlahy skládané				-14 401,82	
51	K	775413320	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	-18,600	53,00	-985,80	CS ÚRS 2016 01
52	M	614181520	lišta dřevěná buk 28x28 mm	m	-20,460	80,00	-1 636,80	CS ÚRS 2016 01
53	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	-17,660	215,00	-3 796,90	CS ÚRS 2016 01
54	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování /polyuretanový dvousložkový lak, dvojnásobný základní lak, mezibroušení a broušení/	m2	-17,660	271,00	-4 785,86	CS ÚRS 2016 01
55	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	-17,660	181,00	-3 196,46	CS ÚRS 2016 01
Podlaha m.č. 204 , podklad DTD , Marmoleum							29 519,16	
		775511810	Demontáž podlah vlysových	m2	17,660	66,90	1 181,45	
		762511286	Podlahová konstrukce podkladní z dřevostěpkových desek DTD dvouvrstvá, 2x 16 mm	m2	17,660	569,00	10 048,54	
		776590125	Stěrkování vyrovnávacím tmelem	m2	17,660	36,30	641,06	
			<i>Vyhlazovací hmota UZIN NC 888</i>	<i>m2</i>	<i>17,660</i>	<i>60,80</i>	<i>1 073,73</i>	
		7765651110	Montáž povlakových podlah přírodních	m2	17,660	98,50	1 739,51	
		766525115	Lepení spojů	m	7,866	38,60	303,63	
			<i>Marmoleum tl. 2 mm přírodní, vč.prořezu</i>	<i>m2</i>	<i>22,400</i>	<i>523,00</i>	<i>11 715,20</i>	
		775413110	Montáž podlahové lišty	m	18,600	32,60	606,36	
			Lišta dubová 20x40 mm	bm	20,460	108,00	2 209,68	



Změnový list č. 02

Stavba: **Základní škola Plavsko č. p. 39**
– Rekonstrukce elektroinstalace a oprava omítek

Část: **Elektroinstalace - svítidla**

Název: **Záměna stropních svítidel v učebnách a na chodbách**

Předkládá: **DV stav s.r.o.**

Investor: **Obec Plavsko**

Datum vystavení:

Požadováno kým:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

Dojde k záměně původně navržených přisazených zářivkových mřížkových svítidel MODUS LLX 2x58 W v celkovém množství 27 kusů za 19 kusů přisazených svítidel (v 1. NP) a 32 kusů vestavěných svítidel (ve 2. NP) typ EVE LED Q596 3400 840 (31 W), tj. celkem 51 kusů svítidel.

Výsledkem záměny je úspora energie až o 60%, zvýšení životnosti na 50 000 hodin oproti 10 000 hodinám, plně homogenní osvětlení, svítidlo ideální pro školy a univerzity, estetické a elegantní svítidlo.

Cenový dopad (je-li nějaký): 130 180,94 Kč + DPH

Odpčet původního řešení: - 27 258,82 Kč + DPH

Skutečnost nového řešení: 157 439,76 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:

Ing. Michal Pospíšil

Podpis:

DV stav s.r.o.

Datum:

18.7.2017

(GD)

Riegrova 31

370 01 České Budějovice

IČ 281 42 551

Ověřil:

Ing. Marie Buzková

Podpis:

tel.: 602 620 711

mbuzkova@centrum.cz

Ing. Marie Buzková

B. Němcové 441

378 62 Kůlnžak

IČ: 74665928

Datum:

18.7.2017

(TDI)

Schválil:

Ing. František Boček

Podpis:

OBEC PLAVSKO

Plavsko 77

378 09 Stráž nad Nežarkou
IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699

Datum:

18.7.2017

(INVESTOR)

Přílohy:

Rozpočet

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAVSKO č.p.39 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OPRAVA OMÍTEK

ZL č. 2 - Záměna svítidel v učebnách a na chodbách

REKAPITULACE	
SVÍTIDLA	
El. instalace - montáž	4 800,00
Materiál délkový	0,00
Materiál kusový	112 870,37
PPV	6 270,58
Výřiznutí sádrokartonového podhledu ve 2. NP pro osazení rámečků vestavěných svítidel velikosti 612x612 mm - 32 kusů - 195 Kč /kus	6 240,00
Součet	130 180,94

P.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	SVÍTIDLA								
49	Svítlidlo zářivkové 2x58W, IP20, AL mřížka, přisazené, el.předřadní, vč. zdrojů - učebny	ks	-20	200,00	-4 000,00			715,40	-14 308,00
50	Svítlidlo zářivkové 1x58W, IP20, AL mřížka, el.předřadní, přisazené, vč.zdrojů - chodba	ks	-7	200,00	-1 400,00			695,20	-4 866,40
49za	Přisazená svítidla EVE LED Q596 3400 840 (31 W) - učebny 1.NP	ks	17	200,00	3 400,00			2 316,00	39 372,00
49zb	Vestavěná svítidla EVE LED Q596 3400 840 (31 W) - učebny 2. NP	ks	29	200,00	5 800,00			2 490,00	72 210,00
50za	Přisazená svítidla EVE LED Q596 3400 840 (31 W) - chodba 1. NP	ks	2	200,00	400,00			2 316,00	4 632,00
50zb	Vestavěná svítidla EVE LED Q596 3400 840 (31 W) - chodba 2. NP	ks	3	200,00	600,00			2 490,00	7 470,00
	Mezisoučet				4 800,00				104 509,60
	Podružný materiál		8%						8 360,77
	Materiál celkem								112 870,37
	PPV		6%						6 270,58
									-19 174,40
									-1 533,95
									20 708,35
									-1 150,46
									6 240,00
									-27 258,82
									130 180,94



Změnový list č. 03

Stavba: **Základní škola Plavsko č. p. 39**
– Rekonstrukce elektroinstalace a oprava omítek

Část: **Truhlářské konstrukce**

Název: **Nová zárubeň a dveře do místnosti číslo 2.11**

Předkládá: **DV stav s.r.o.**

Investor: **Obec Plavsko**

Datum vystavení:

Požadováno kým:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

Ve 2. NP ZŠ v Plavsku jsou stávající dveře z chodby (m.č. 2.12) do učeben, ředitelny, sborovny, kabinetu a na WC kazetové dřevěné osazené do dřevěných rámových zárubní. Těchto sedm kusů dveří bude při současné rekonstrukci repasováno a opatřeno novými nátěry. Pouze dveře do úklidové místnosti (m.č. 2.11) jsou hladké plné dveře do ocelové zárubně. Z architektonického hlediska jsou tyto dveře včetně zárubně v tomto prostoru zcela nevhodné. Bylo navrženo obložení stávající ocelové zárubně dřevěnou obložkou PORTA RENOVA barvy bílé. Zamezí se tím bouracím a následně zednickým pracím spojeným s vybouráním ocelové zárubně a následným zazděním dřevěné rámové zárubně. Do této zárubně budou osazeny jednokřídlové kazetové dveře PORTA ROYAL, plné, barvy bílé, velikosti 600x1970 mm. Tímto řešením dojde k architektonickému a estetickému sjednocení dveřních výplní v chodbě 2. NP.

Cenový dopad (je-li nějaký): 11 945,23 Kč + DPH

Odpočet původního řešení: 0,00 Kč + DPH

Skutečnost nového řešení: 11 945,23 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:
(GD) Ing. Michal Pospíšil

Podpis:

DV stav s.r.o.

Datum:

18.7.2017

Riegrova 31

370 01 České Budějovice

IČ 281 42 551

Ověřil:
(TDI) Ing. Marie Buzková

Podpis:

Ing. Marie Buzková

B. Němcové 441

379 62 Kupař

IČ 74665928

tel.: 602 620 711 mbuzkova@centrum.cz

Datum:

18.7.2017

Schválil:
(INVESTOR) Ing. František Boček

Podpis:

OBEC PLAVSKO

Plavsko 77

378 02 Stráž nad Nežárkou

IČ: 00512899 DIČ: CZ00512699

Datum:

18.7.2017

Přílohy: Rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Plavsko, č.p.39

Objekt:

Truhlářské konstrukce

Místo: Plavsko

Datum: 17.02.2017

Zadavatel: Obec Plavsko

Projektant Ing. Marie Buzková,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: DV stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 945,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 945,23	
D	766		Konstrukce truhlářské				11 945,23	
1	K	76660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně, šířky do 800 mm	kus	1,000	538,00	538,00	
2	M		<i>dveře vnitřní PORTA ROYAL, jednokřídlové, otevíravé, bílé, velikost 600x1970 m</i>	kus	1,000	5 490,00	5 490,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro jednokřídlové dveře, tl. stěny do 170 mm	kus	1,000	1 418,00	1 418,00	CS ÚRS 2016 01
4	M		<i>zárubeň obložková PORTA RENOVA pro obklad stávající kovové zárubně, bílá, pro velikost dveří 600x1970 mm</i>	kus	1,000	4 199,00	4 199,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,047	853,00	40,09	CS ÚRS 2016 01
49	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,047	854,00	40,14	CS ÚRS 2016 01



Změnový list č. 04

Stavba: **Základní škola Plavsko č. p. 39**
– Rekonstrukce elektroinstalace a oprava omítek

Část: **Truhlářské konstrukce**

Název: **Dřevěné lišty na chodbách a v učebnách**

Předkládá: **DV stav s.r.o.**

Investor: **Obec Plavsko**

Datum vystavení:

Požadováno kým:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku vedení školy budou na chodbách a učebnách namontovány lišty z měkkého dřeva o profilu 65x15 mm s povrchovou úpravou bezbarvým lakem.

Lišty budou sloužit k zavěšení obrazů, nástěnek, plakátů atd. Instalací lišt dojde k ušetření nových omítek od poškození skobičkami, hřebíčky atd. určených k zavěšení pomůcek.

Cenový dopad (je-li nějaký): 12 960,00 Kč + DPH

Odpočet původního řešení: 0,00 Kč + DPH

Skutečnost nového řešení: 12 960,00 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký): ANO – do 31. 8. 2017. Důvodem je instalace lišt až po dokončení maleb.

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:
(GD) Ing. Michal Pospíšil

Podpis:

Datum:

25.7.2017

Ověřil:
(TDI)

Ing. Marie Buzková

Podpis:

Ing. Marie Buzková

B. Němcové 441

378 62 Kunžak

IČ: 74665913

tel.: 602 620 711

mbuzkova@centrum.cz

Datum:

25.7.2017

Schválil:
(INVESTOR)

Ing. František Boček

Podpis:

OBEC PLAVSKO

Plavsko 77

Datum:

25.7.2017

378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699

Přílohy: Rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Plavsko, č.p.39

Objekt:

Truhlářské konstrukce

Místo:

Plavsko

Datum: 17.02.2017

Zadavatel:

Obec Plavsko

Projektant Ing. Marie Buzková,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 960,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 960,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				12 960,00	
1		766	Dodávka a montáž lišt z měkkého dřeva profilu 65x15 mm. Povrchová úprava: bezbarvý lak. Výška osazení bude upřesněna před montáží.	m	180,000	72,00	12 960,00	



Změnový list č. 05

Stavba: **Základní škola Plavsko č. p. 39**
– Rekonstrukce elektroinstalace a oprava omítek

Část: **Úpravy povrchů vnitřní**

Název: **Změny vnitřních povrchů stěn a stropů**

Předkládá: **DV stav s.r.o.**

Investor: **Obec Plavsko**

Datum vystavení: srpen 2017

Požadováno kým: Obec Plavsko

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

Při realizaci úprav vnitřních povrchů stěn a stropů byl zjištěn skutečný stav stávajících omítek a vrstev maleb. Tímto zjištěním bude upraven poměr otlučení stávajících omítek, provedení nových omítek a oškrábání vrstev stávajících maleb. Oproti původnímu řešení se sníží objem otloukání omítek a provedení nových omítek. Navýší se škrábání vrstev maleb. Povrch stěn bude hloubkově penetrován, vyrovnán tenkovrstvou stěrkou a následně potažen štukem v tl. do 3 mm. Ve vybraných místnostech bude provedena malba ze směsi PRIMALEX PLUS tónovaná dle požadavku objednatele. Stropy ve 2. NP provedené ze sádkkartonu budou opatřeny malbou PRIMALEX TEXTURA se strukturou štuky.

Podrobná specifikace změn prací je v příloženém oceněném výkazu výměr.

Cenový dopad (je-li nějaký): 13 271,19 Kč + DPH

Odpočet původního řešení: 0,00 Kč + DPH

Skutečnost nového řešení: 13 271,19 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:

Ing. Michal Pospíšil

(GD)

Podpis:

DV stav s.r.o.
Fritova 31
370 01 Veselá, Budějovice
IČ: 291 42 351

Datum:

3.8.2017

Ověřil:

Ing. Marie Buzková

(TDI)

Podpis:

Ing. Marie Buzková
B. Němcové 441
378 62 Kunžak
IČ: 7466592
tel.: 602 620 711 / mbuzkova@centrum.cz

Datum:

3.8.2017

Schválil:

Ing. František Boček

(INVESTOR)

Podpis:

OBEC PLAVSKO
Plavsko 77
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 005 12699 DIČ: CZ00512699

Datum:

3.8.2017

Přílohy:

Rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Plavsko, č.p.39

Objekt:

201606011 - stavební část

Místo:

Plavsko

Datum: 17.01.2017

Zadavatel:

Obec Plavsko

Projektant: Ing. Marie Buzková,

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Jindřichův Hradec

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							13 271,19		
D HSV		Práce a dodávky HSV					10 937,76		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					18 816,16		
1	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-59,860	86,00	-5 147,96	CS ÚRS 2016 01	
2	K	611142012	Potažení vnitřních stropů rabičovým pletivem	m2	-59,860	171,00	-10 236,06	CS ÚRS 2016 01	
3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-59,860	431,00	-25 799,66	CS ÚRS 2016 01	
4	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-59,860	50,00	-2 993,00	CS ÚRS 2016 01	
5	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	76,130	210,00	15 987,30	CS ÚRS 2016 01	
6	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	76,130	122,00	9 287,86	CS ÚRS 2016 01	
		61132R1	Hloubková penetrace MASTERSIL podkladu před nanášením štukových vrstev	m2	127,250	7,50	954,38		
	K	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem nanášeným a vyhlazením plstí tl. do 3 mm - finální úprava	m2	127,250	144,00	18 324,00		
	K	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl. do 3 mm - vyrovnání	m2	127,250	160,00	20 360,00		
7	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-912,618	44,00	-40 155,19	CS ÚRS 2016 01	
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-868,980	190,00	-165 106,20	CS ÚRS 2016 01	
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	120,660	190,00	22 925,40	CS ÚRS 2016 01	
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-1 825,236	25,00	-45 630,90	CS ÚRS 2016 01	
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	241,320	25,00	6 033,00	CS ÚRS 2016 01	
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	43,638	260,00	11 345,88	CS ÚRS 2016 01	
11	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	270,041	184,00	49 687,54	CS ÚRS 2016 01	
12	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	270,041	31,00	8 371,27	CS ÚRS 2016 01	
		61232R1	Hloubková penetrace MASTERSIL podkladu před nanášením štukových vrstev	m2	814,100	7,50	6 105,75		
	K	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem nanášeným a vyhlazením plstí tl. do 3 mm - finální úprava	m2	814,100	81,00	65 942,10		
	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl. do 3 mm - vyrovnání	m2	814,100	96,50	78 560,65		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-7 878,40		
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-8,000	245,00	-1 960,00	CS ÚRS 2016 01	
	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	245,00	784,00	CS ÚRS 2016 01	
20	K	978012141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	76,130	32,00	2 436,16	CS ÚRS 2016 01	
21	K	978012161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 50 %	m2	207,410	44,00	9 126,04	CS ÚRS 2016 01	
22	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	-59,860	106,00	-6 345,16	CS ÚRS 2016 01	
23	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	270,041	19,00	5 130,78	CS ÚRS 2016 01	
24	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-892,614	30,00	-26 778,42	CS ÚRS 2016 01	
	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	120,660	30,00	3 619,80	CS ÚRS 2016 01	
	K	310236241	Zazdívká otvorů velikostí do 0,09 m2 ve zdi tl. do 300 mm cihlami	kus	12,000	160,00	1 920,00		
	vv		sopouchy komínů						
	K	310238211	Zazdívká otvorů velikostí do 1 m2 ve zdi tl. do 300 mm cihlami	m3	0,480	4 430,00	2 126,40		
	vv		rozvaděče						
	K	310239211	Zazdívká otvorů velikostí do 4 m2 ve zdi tl. do 300 mm cihlami	m3	0,200	4 430,00	886,00		
	vv		dveře do m. č. 1.04						
D PSV		Práce a dodávky PSV					2 333,43		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					2 333,43		
62	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-328,636	28,00	-9 201,81	CS ÚRS 2016 01	
	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	583,410	28,00	16 335,48	CS ÚRS 2016 01	
63	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 663,269	6,00	-9 979,61	CS ÚRS 2016 01	
	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 252,620	6,00	7 515,72	CS ÚRS 2016 01	
64	K	784181101	Základní akrylátová jednozásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-1 870,679	8,00	-14 965,43	CS ÚRS 2016 01	



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 456,450	8,00	11 651,60	CS ÚRS 2016 (
65	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 870,679	22,00	41 154,94	CS ÚRS 2016 01
	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	811,810	22,00	17 859,82	CS ÚRS 2016 01
	K	784453651	Malby směsí PRIMALEX PLUS tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné v místnostech v. do 3,80 m	m2	440,810	37,40	16 485,29	CS ÚRS 2016 01
	vv		mandarinková: 181,56 m2 latte: 33,23 m2 běžová: 36,29 m2 žlutá: 189,73 m2					
	K	784453751	Malby směsí PRIMALEX TEXTURA tekuté disperzní bílé se strukturou štku dvojnásobné na SDK konstrukce stropů v místnostech v. do 3,80 m	m2	203,830	38,20	7 786,31	CS ÚRS 2016 01