





DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/004/Du, uzavřené dne 20.2.2017




Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** **Milan Holec stavební firma s. r. o.**

Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28596
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: 
Ing
Mil
reklamací:
se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec
IČ: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu: 



I.

Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že před zahájením zemních prací byl terén v celém prostoru staveniště narušen častými přivalovými dešti, se smluvní strany dohodly, že výkopy vsakovacího objektu a výkopy pro základy správní budovy budou provedeny v klimaticky příznivějším období. Po zahájení výkopu vsakovacího objektu bylo zjištěno, že pod vrstvou ornice a podornice se nachází strusková vrstva, která zde byla v minulosti navezena. Proto bylo nutné posoudit únosnost této vrstvy pro realizaci vsakovacího objektu a založení správní budovy. Dále bylo zjištěno, že přípojku elektro nelze realizovat dle projektové dokumentace, tudíž se musela změnit trasa a místo napojení přípojky elektro. Při napojení přípojky vody na stávající vodovodní řad bylo zjištěno, že tento leží v mnohem větší hloubce, než udává projektová dokumentace, proto i zde musela být změněna trasa a místo napojení.

Z těchto důvodů, které vyvstaly během realizace stavby a na žádost zhotovitele se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje termín realizace díla do 27.09.2017.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/004/Du na stavbu „Kynologické cvičiště Třinec - Konská“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.02.2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 27.09.2017. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3390 ze dne 31.07.2017.

V Třinci dne - 7. 08. 2017

V Třinci dne - 7. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Milan Holec
jednatel společnosti