

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TOMIreko, s. r. o.
se sídlem:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
Tel./fax:	568 422 946 / 568 422 946
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutného zpracování dokumentace vynucených dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací s NPÚ a uzavření dodatku č. 3, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 22. 7. 2016.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Třebíči, dne **30. 05. 2016**

V Jihlavě, dne **30. 05. 2016**
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

TOMI (6)
TOMIreko
Karlova nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 592 15, DIČ: CZ28359215

.....
Milan Štastný
jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství